

Odberateľ: MPSVaR Bratislava  
 Projektant: Pochyba Ján, Ing. arch. Viera Hajasová  
 Dodávateľ: merga s.r.o. Snina

Stavba : Budovy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
 Objekt: Zásobovanie areálu budov MPSVaR el.energiou z náhr.zdroja el.energie

Vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác

P.Č.	STAVEBNÁ ČASŤ	Týždneň od prevzatia staveniska																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zemné práce	2000	1395,6															3395,6
2	Úpravy povrchov		2000										449,82					2449,82
3	Ostatné práce												500	500	193,02			1193,02
4	Búracie práce	2147,5																2147,45
5	Izolácia proti vode	600	219,45															819,45
6	Zámočnícke konštrukcie						1500	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	444,54			8944,54
7	Nátery									100	100	470,71						670,71
8	Malby														231,46			231,46
<b>P.Č.</b>	<b>ELEKTROTECHNICKÁ ČASŤ</b>																	0
1	Dodávky					20000	20000	20000	20765									80764,7
2	Technologické rozvody					1000	1000	1000	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1071			11071,04
3	Stavebná elektroinštalácia	100	100	150	150	200	200	200	200	288,29	288,29							1689,29
4	Kábelky a vodiče			3000	3000	5000	6000	7000	7000	8000	8000	5000	2410,5					54410,5
		4847,5	3715,1	3150	3150	27200	28200	30965	11700	11289	7100	5460,3	2970,7	1940,1				<b>167787,58</b>

ceny uvedené bez DPH

Pozn.Dodávka technológie 6-8 týždňov od objednávky

47/10  
príloha č.2