

## Zmluva o dielo č. 12 / 2008

ktorú uzavreli zmluvné strany podľa ustanovení § 536 a súvisiacich ako i následných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na:  dodávku, výrobnú kompletizáciu a montáž:

### I. Zmluvné strany:

**I.1. Objednávateľ:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava  
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava  
IČO: 31813861 IČ DPH: SK2021700549  
Ban. spojenie: Štát. pokl., Radlinského 32, Bratislava  
Č. účtu: 7000279808/8180  
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Vaďura - riaditeľ  
Os. opr. konať vo veciach technických:

**I.2. Zhotoviteľ:** Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus  
Slovenská 93, 040 01 Košice tel/fax. 055/6332141  
- zapísaná v Živnostenskom registri: 806-8628  
IČO: 33905690 IČ DPH: SK 1020626409  
Ban. spojenie: UniCreditBank č.ú: 6780211008/1111  
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Kováč  
Os. opr. konať vo veciach technických: Viktor Majoroš

### II. Východiskové údaje a podklady:

II.1. Miesto plnenia FNŠP BA pracovisko nemocnica akad. L. Déreza na Kramároch

II.2. Podľa cenovej a technickej ponuky zo dňa 24. 4. 2008 a objednávky č. 4/05/08-Ká zo dňa 20. 5. 2008.

### III. Predmet plnenia:

III.1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať:

- a) – mraziaci panelový box z PUR panelov o hr. 125 mm o vnútorných rozmeroch 2250 x 2250 x 2200 mm ( vonkajšie 2500 x 2500 x 2470 ), so panelovou spevnenou podlahou, podloženou platonom o hr. 20 mm, otočné vyhrievané dvere CHO 800 x 1950 mm, vyhrievaná pretlaková klapka, bezpečnostná hůkačka (vyžaduje bezp. norma) + kompletný montážny materiál
- b) – chladiaci panelový box z PUR panelov o hr. 75 mm o vnútorných rozmeroch 2750 x 2250 x 2200 mm ( vonkajšie 2900 x 2400 x 2350 ), s panelovou podlahou, otočné dvere CHO 800 x 1950 mm, pretlaková klapka + kompletný montážny materiál
- c) – chladiaci panelový box z PUR panelov o hr. 75 mm o vnútorných rozmeroch 1500 x 1500 x 2200 mm ( vonkajšie 1650 x 1650 x 2350 ), s

panelovou podlahou, otočné dvere CHO 800 x 1950 mm, + kompletný montážny materiál

d) – izolovaná dvojdverová chladiaca skriňa s dvoma veľkými dverami o objeme 1400 litrov vyrobené z nerezovej oceli.

#### **IV. Čas plnenia:**

IV.1. Objednávateľ odovzdá stavebnú pripravenosť do 14.7.2008

IV.2. Začiatok plnenia : deň podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami

IV.3. Koniec plnenia: 1. 8. 2008

IV.4. Koniec plnenia diela je podmienený splnením bodu IV.1. a podpisom zmluvy v termíne do 18. 6. 2008

Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi včas priestory na výkon prác a vytvoriť mu podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti.

**Pozor! Pri meškani s odovzdaním stavebnej pripravenosti a pracoviska na vykonanie prác v termíne do 14. 7. 2008 objednávateľ pristúpi na zodpovedajúcu zmenu termínu plnenia zmluvy, pričom po túto dobu zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom plnenia zmluvy.**

#### **V. Cena a platobné podmienky:**

V.1. Cena predmetu plnenia podľa bodu III.1.:

a) mraziaci panelový box	189 610.- Sk
b) chladiaci panelový box	172 210.- Sk
c) chladiaci panelový box	108 200.- Sk
d) Izolovaná dvojdverová chladiaca skriňa	106 380.- Sk
cena spolu bez DPH	576 400.- Sk
19% DPH	109 516.- Sk
cena celkom	685 916.- Sk

V.2. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia vystaviť daňový doklad vo výške 685916.- Sk. Splatnosť daňovej faktúry je do 90 dní od jej vystavenia. Daňový doklad musí obsahovať náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

V.3. V prípade nepripravenej stavby podľa predloženej požiadavky na stavebnú pripravenosť, ktorá sa zistí až počas montáže, musí byť táto objednávateľom odstránená tak, že nebude narušená plynulosť montážnych prác. V prípade prestojov pracovníkov viac ako dve hodiny bude za tento čas faktúrované 300.- Sk/hod. za každého pracovníka. Ak nebude možné do troch hodín začať alebo

pokračovať s montážou z dôvodu nepripravenosti stavby, pracovníci nenastúpia na montáž alebo ju prerušia a všetky z tohto dôvodu vzniknuté náklady (mzdy, cestovné, diety, nocležné atď.) budú vyúčtované objednávateľovi resp. sa dohodne, že práce budú pokračovať na základe súhlasu objednávateľa aj pri nedostatočne pripravenej stavbe čo bude zapísané v odovzdávacom protokole. Zhotoviteľ nastúpi na opätovnú montáž v termíne, ktoré si dohodnú obidve zmluvné strany s ohľadom na termínové a kapacitné možnosti.

V.4. Cena predmetu plnenia podľa bodu V.1. a V.3. je stanovená dohodou zmluvných strán v rozsahu zmluvy a v zmysle § 2 zákona o cenách č.18/96 Zb.

V.5. Pri neuhradení faktúr objednávateľom v dohodnutých termínoch zmluvné strany ujednávajú úroky z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s platbou. Zmluvná pokuta môže byť zhotoviteľom odpustená.

V.6. Objednávateľ zodpovedá za už dodaný tovar a za jeho poškodenie inými pracovníkmi ako pracovníkmi zhotoviteľa ako aj za prevedené montážne práce pri čiastkovom plnení až do odovzdania celého diela a jeho celkového uhradenia, a v tejto dobe tovar nesmie previesť na tretiu osobu. Až po uhradení všetkých vystavených faktúr týkajúcich sa tejto ZoD sa dielo stáva majetkom objednávateľa podľa § 445 Ob. zák.

V.7. Zhotoviteľ je povinný uhradiť v prípade omeškania s odovzdaním diela z jeho viny úroky z omeškania 0,025% z ceny tovaru za každý deň omeškania.

V.8. Pokuta môže byť objednávateľovi odpustená.

#### **VI. Odovzdanie diela a záručná doba:**

VI.1. Zhotoviteľ bezplatne odstráni technické nedostatky zistené pri odovzdávaní diela vzniknuté na dodávke tovaru.

VI.2. Odovzdanie diela sa uskutoční po ukončení montáže.

VI.3. Záručná doba je 18 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela. Zhotoviteľ neručí za škody vzniknuté bežným opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným používaním dverí.

#### **VII. Stavebná pripravenosť a požadované stavebné práce:**

VII.1.- vid'. dole uvedené požiadavky resp. ďalšie podľa písomnej požiadavky zhotoviteľa:

- zabezpečiť aby priestor kde sa bude stavať boxu bol stavebne pripravený, voľný a vyčistený!

- pri priestore kde sa bude stavať box musí byť voľný priestor tak aby sa dali tam ukladať panely pre montáž,

- podlahové betóny v mieste kladenia **panelovej podlahy a stenových panelov** pri boxoch bez podlahy musia byť vyzreté a rovné s **odchyľkou rovinnosti +/- 3 mm na vzdialenosť 3 m a to vo všetkých smeroch!**

Pri nedodržaní požadovanej rovinnosti betónovej podlahy nebude nastúpené na montáž. Montáž bude zahájená až po písomnom odsúhlasení objednávateľom resp. investorom, že nerovnosť betónovej podlahy pod boxy sa bude riešiť podkladaním panelovej podlahy a panelových stien zhotoviteľom. Tieto nadpráce budú účtované minimálne vo výške 10% z dohodnutej ceny za montáž. Na podkladanú panelovú podlahu z dôvodu nerovnosti betónovej podlahy neplatí záruka.

- **v mieste montáže musia byť dodržané rozmery murovaných priečok tak aby sa mohol box postaviť a priečky nesmú byť do uhla,**

- **nad boxmi musí byť min. voľný priestor 650 mm,**

- zabezpečiť zásuvku na 230 V pre možnosť napojenia el. montážneho náradia.

- po ukončení montáže panelových boxov si objednávateľ dokončí podľa potreby betónovú podlahu k boxom a priečkam, vyplní podľa potreby voľné priestory medzi boxmi, priečkami a murovanými stenami, medzery medzi stropom panelových boxov a stropom v miestnosti,

- zabezpečí na svoje náklady kontajner alebo určí miesto na odpad vzniknutý pri montáži boxov, likvidáciu odpadu zabezpečí objednávateľ.

- v prípade potreby zabezpečiť odvetranie priestoru kde budú umiestnené boxy tak aby nebola prekročená max. teplota +28 °C. Celkové množstvo vzduchu ktoré je potrebné odvetrať pre všetky jednotky je 3400 m<sup>3</sup>/hod.

Elektroinštalácia zabezpečí objednávateľ:

- istenie prívodu 400 V pre jednotku BGM 220 – 1,5 kW istenie 10 A/30mA charakteristika C vrátane prúdového chrániča Fi = 003A, pre CHB b),

- istenie prívodu 400 V pre jednotku MSB 225T – 1,5 kW istenie 16 A/30mA charakteristika C vrátane prúdového chrániča Fi = 003A, pre MB a)

- istenie prívodu 240 V pre jednotku MGM 105 – 0,8 kW istenie 8 A/30mA charakteristika C vrátane prúdového chrániča Fi = 003A, pre CHB c).

Prívody budú privedené do priestoru kde budú umiestnené jednotky podľa zaslaného náčrtku aby ich voľné konce viseli 2 m z boxov.

### **VIII. Odstúpenie od zmluvy:**

VIII.1. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto ZoD.

VIII.2. V prípade jednostranného odstúpenia od uzavretej ZoD je odstupujúca strana povinná druhej strane uhradiť všetky preukázateľné náklady ktoré jej vznikli pri zabezpečovaní tejto zmluvy.

VIII.3. Odstupujúca strana je okrem nákladov podľa bodu VIII.2. povinná uhradiť druhej zmluvnej strane aj odstupné od ZoD vo výške 15% z ceny tovaru podľa ZoD.

**IX. Záverečné ustanovenie:**

IX.1. ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami. V prípade, že nedôjde k podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami v ten istý deň, deň s vyšším dátumom, v ktorý zmluvu podpísala jedná zo zmluvných strán, je dňom kedy nadobudne zmluva platnosť a účinnosť.

IX.2. ZoD musí byť podpísaná objednávateľom a vrátená do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. Pred zaslaním potvrdeného originálu je možné potvrdenú ZoD bez zmien zaslať faxom zhotoviteľovi na základe ktorého sa bude zmluva považovať už za uzatvorenú.

IX.3. V prípade, nedodržania termínu podpisu a vrátenia ZoD termín plnenia dodávky podľa bodu IV. nebude môcť byť dodržaný a dodávka bude uskutočnená podľa možnosti zhotoviteľa.

IX.4. Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP a PO povinný dodržiavať zásady bezpečnej práce v súlade s ustanoveniami Zákona č. 124/2006 Z.z. a 314/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

IX.5. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Košiciach dňa: 10. 6. 2008

V Bratislave dňa: 18.6.2008

ing. MARTIN KOVÁČ  
**GASTROTECHNIKA plus**  
SLOVENSKÁ 93  
040 01 KOŠICE

 -10-  
FACULTNÁ NEMOCNICA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
BRATISLAVA  
Hlavného a. 529 06 Bratislava



zhotoviteľ



objednávateľ