

Správa stavebného dozora

V priebehu výstavby na stavbe 1/65 Príbovce - Most 088 bolo potrebné z dôvodu dodržania kvality tohto diela uskutočniť niektoré práce, ktoré neboli obsahom súťažných podkladov. Tieto práce boli v priebehu výstavby zdokumentované v stavebnom denníku, na základe čoho bol spracovaný ponukový rozpočet na tieto práce:

Položkač. 13, 14, 118 D201 Vrty pre injektáž

- zmeny nastali z tituly chyby v PD. V dôsledku zmien došlo k navýšeniu dĺžky vrtov a následných prác. Práce boli odsúhlasené projektantom a stavebným dozorom. Práce boli ocenené jednotkovými cenami z pôvodného rozpočtu, pol. č. **118** - materiál.

Položka č. 23, 24 D 201 výstuž mostných opôr

- zmena nastala v dôsledku chyby vo výkaze výmer. Z toho dôvodu bolo potrebné väčšie množstvo ocele ako bolo pôvodne uvažované v PD. Tieto práce boli odsúhlasené projektantom i stavebným dozorom a boli takisto ocenené jednotkovými cenami z pôvodného rozpočtu.

Položka č. 20, 91, 95, 96, 97, 98 D 201 Nosné opory zo železobetónu

- pre debnenie a armovanie záverných múrikov bolo potrebné vybúrať a následne znovu vybetónovať časť všetkých štyroch nosných krídel. Takisto, v koryte potoka bolo pre vyhotovenie základového pásu pre kamenný zához potrebné vybúrať a odstrániť staré betóny, ktoré neboli uvažované v PD. Práce boli ocenené jednotkovými cenami z pôvodného rozpočtu. Tieto práce sú zdokumentované zápisom v SD.

Položka č. 119, 120 D 201 Deviatory

- časť týchto prác bola zahnutá v položke č. 90 (0,248 m³ x 6200). Táto položka nevystihuje prácnosť týchto prác. Práce boli ocenené na základe novej kalkulácie Pôvodná -PD neuvažovala s náročnosťou týchto prác.

ING. HANEC

