



Týmto dodatkom č. 1 v súlade s článkom 10 bod 10. 4 predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5 bod 5.1., ktorý po podpísaní tohto dodatku bude znieť nasledovne:

### Čl. 5 Čas a miesto plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto zmluvy do:

- terénne práce: **31. 12. 2005**
- záverečná správa: **31. 3. 2006**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach a to 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa a 2 vyhotovenia pre objednávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa..... **01. 12. 2005**

V Spišskej Novej Vsi, dňa 31. 10. 2005

**Objednávateľ:**

Sárodna ..... obšnosť, a. s.  
y 43  
822 ..... **SLAVA**

**Zhotoviteľ: URANPRES, s.r.o.**  
Spišská Nová Ves

**Ing. Dušan Faktor, CSČ.**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**Ing. Ján Jaško**  
generálny riaditeľ, konateľ

**Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Michal Hrabovský**  
výrobný riaditeľ, konateľ

**Príloha**  
**k dodatku č.1 zmluvy o dielo**

Dodatkom č.1 k zmluve o dielo č.312 – 53/05 úlohy: „Inžinierskogeologický prieskum stavby diaľnice D1 Jánovce – Jablonov“ sa sa rieši posun termínu záverečnej správy úlohy, teda bod č.5 vyššie uvedenej zmluvy o dielo.

Zdôvodnenie dodatku:


Pri riešení úlohy došlo k posunu technických prác a to z dôvodu:

- problémami so vstupmi na jednotlivé parcely,
- veľkým rozsahom technických prác a to najmä presiometrických vrtov,
- dlhšou dobou vybavovania na MZ SR pre úsek diaľnice, ktorý leží v ochrannom pásme minerálnych vôd Baldovce,
- zvýšenia časovej náročnosti pri realizácii prác v zmysle záväzného posudku MZ SR v OP minerálnych vôd,
- tým, že zatiaľ nebol stanovený projektant pre túto časť a etapu prác na diaľnici, bolo ťažšie a zdĺhavejšie získavať podklady pre umiestnenie vrtov, najmä pre mostné objekty,
- nie je špecifikované umiestnenie vrtov pre prípojky a preložky VN a VVn, ako i pre preložky prístupových ciest, poľných a lesných ciest.

Na základe vyššie uvedeného dochádza i k posunu termínu geologických a laboratórnych prác a tým i k posunu termínu odovzdania záverečnej správy.

Je predpoklad, že posun termínu záverečnej správy prispeje k možnosti lepšej kontroly kvality vyhodnocovacích prác, lepšieho zapracovania laboratórnych a geofyzikálnych prác do výsledkov záverečnej správy, ako i vysokej kvalite geologických príloh.

Spišská Nová Ves, 11.11.2005

  
**Ing. Ján Jaško**  
generálny riaditeľ - konateľ