

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.33/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Stráňavy**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 a 6 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva v bode 1 a 3 článku III. takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.1999**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 31.03.1999
 - II. etapa: v termíne do 31.05.1999
 - III. etapa: v termíne do 31.07.1999
 - IV. etapa: v termíne do 30.11.1999

Zdôvodnenie:


- na zmene termínu I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom, nakoľko rokovanie o podmienkach poskytnutia údajov a spôsobe využitia podkladov a špecifických podmienok pre zhotovenie ROEP v k. ú. Stráňavy bolo vykonané dňa 7.07.1998 t.j. o 3 mesiace neskôr ako určovala zmluva. Zároveň boli pri dohode nových termínov spracovania jednotlivých etáp zohľadnené i kapacitné a personálne možnosti KO OÚ v Žiline a v súlade s bodom 7 časti V. zmluvy o dielo finančné možnosti objednávateľa

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 13.11.1998




objednávateľ

V Žiline dňa 13.11.1998

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
DIČ: 31534616004


zhotoviteľ