

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. R-120-1/96 zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Bobrovček**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:
v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: do 30. 9.1998
IV. etapa: do 30.11.1998

v časti IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 240,- Sk (slovom dvestoštyridsať Sk)) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1998.

Zdôvodnenie:

- zmenu termínu III. a IV. etapy odôvodnil zhotoviteľ potrebou miestneho šetrenia pri polohopisnom určovaní nehnuteľností, čo si vyžiada väčší rozsah prác ako pôvodne predpokladal a následne i dlhšie obdobie pri zosúladení evidovaných písomných údajov s mapovými podkladmi


- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 23. 1.1998

objednávateľ



V Žiline dňa 26. 1. 1998
Ing. Pavol ŠCHREIBER
geodet a kartograf
Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok
zhotoviteľ