

Dodatok č.2

k zmluve o dielo č.20/2006 zo dňa 8.12.2006, dodatku č.1 zo dňa 6.8.2008, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
zastúpeným Ing.Norbortom Molnárom - prednostom katastrálneho úradu
ako objednávateľom

a
GEOEX, s.r.o., Kukučínova č.5, 974 01 Banská Bystrica
ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./V článku III. "Vykonanie diela" sa mení v bode 3.1 termín pre IV.a V. etapu takto:

IV.etapa : Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa paragrafu 7 ods. 1 zákona č.180/1995 Z.z. v termíne do : **30.11.2009**

V.etapa : Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona č.180/1995 Z.z.v znení neskorších predpisov v termíne do : **30.6.2010**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

V katastrálnom území Čachtice boli po konfiškácii majetkov pozemky nanovo rozdelené a pridelovými listinami pridelené jednotlivým vlastníkom. Na základe dedičských rozhodnutí po pridelcoch boli od roku 1993 zakladané listy vlastníctva, tieto zhotoviteľ musel rešpektovať a zapracovať do registra aj ostatné pridelové listiny. Tieto mu boli poskytnuté Štátnym archívom v Trenčíne, kde sa však nenachádzal grafický podklad k deleniu jednotlivých parciel. Z tohto dôvodu sa zhotoviteľ pokúsi zabezpečiť grafický podklad z Národného archívu v Bratislave, archívu Ministerstva vnútra SR resp.iných organizácii, ktoré by týmto podkladom mohli disponovať. V prípade, že sa nepodari tento grafický podklad zabezpečiť bude potrebné riešiť delenie parciel miestnym šetrením v spolupráci so žijúcimi pamiatkami a zástupcami obce. Z vyššie uvedených dôvodov sa mení termín pre IV. a V.etapu spracovania diela.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý je originálnym vyhotovením. Každá zo zmluvných strán si ponechá po jednom vyhotovení.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 18.8.2009

V Banskej Bystrici dňa 27.7.2009

objednávateľ



GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Sro. v.č. 1492/S

zhotoviteľ