

**D O D A T O K č. 1**  
**k Zmluve o dielo**

**Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru pre VN Tichý Potok.**  
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

č. objednávateľa: 0110/5400/2003

č. zhotoviteľa: 12-30062

**Čl. 1/Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

**Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava**

**Karlovešká 2, P.O. BOX 45, 842 04 Bratislava 4**

Zapísaný v obchodnom registri pri OS Bratislava I, odd. PŠ, vl. č. 32/B

v zastúpení:

Ing. Ladislav Gáll, riaditeľ štátneho podniku

Oprávnený rokovať

po zmluvnej stránke:

[REDAKOVANÉ] ved. záv. inž. činností

Oprávnení rokovať

po technickej stránke:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 00156 752

DRČ: 0000156 752/500

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Hydroconsult Bratislava š.p., Exnárova 59, 826 13 Bratislava 29**

Zapísaný v obchodnom registri pri OS Bratislava I, odd. PŠ, vložka č. 33/B.

v zastúpení:

Ing. Miroslav Čomaj, poverený riadením š.p.

Zástupcovia po zmluvnej a obchodnej stránke:

Zástupcovia po technickej stránke:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

156 817

DRČ:

156 817/601

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje na základe zmeny rozsahu prác a po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle dohody na vstupnom výrobnom výbore dňa 03.07.2003.

Dodatkom č.1 meníme a upravujeme nasledovné ustanovenia Zmluvy o dielo „Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru pre VN Tichý Potok“ zo dňa 06.08.2003:

## Čl. II/Predmet zmluvy

sa dopĺňa o body

2.1.1.4 Dodanie katastrálnych máp záujmového územia a ich úprava v digitálnej forme pre potreby objednávateľa na identifikáciu obcí a katastrálnych území . Práce sú špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku.

2.1.1.5 Konzultácie so spracovateľmi dielčích podkladových materiálov k stavebnému zámeru vo fáze spracovania podkladov

- VN Tichý Potok - Rozšírenie úpravne vody
- VN Tichý Potok - Návrh pásiem hygienickej ochrany
- VN Tichý Potok - Prehodnotenie možnosti energetického využitia

## Čl. III/Čas plnenia sa mení

bod 3.2 sa mení takto:

pôvodný termín:	19.09.2003
<b>nový termín:</b>	<b>15.10.2003</b>

Dôvodom zmeny termínu je neúplnosť podkladov pre ekonomické spracovanie údajov v zmysle „Praktickej príručky hodnotenia ekonomickej efektívnosti verejnej práce“ z 07/2001.

## Čl. IV/Cena predmetu plnenia a platobné podmienky sa menia

bod 4.1 sa mení takto: Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1196 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna cena.

pôvodná cena bez DPH:	579 980,- Sk
navýšenie ceny bez DPH:	99 959,- Sk
<b>Nová cena bez DPH:</b>	<b>679 939,- Sk</b>
<u>DPH 14%:</u>	<u>95 191,- Sk</u>

**Nová cena s DPH: 775 130,- Sk**

bod 4.4 sa mení takto:

Vzhľadom k tomu, že financovanie predmetu diela je zabezpečené z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2003, v prípade ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu diela a príslušnú faktúru za dielo doručí objednávateľovi po 15.12.2003, splatnosť takto vystavenej a doručenej faktúry sa predlžuje o dobu, kedy objednávateľovi budú na uvedený predmet poskytnuté finančné zdroje zo štátneho rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

## Čl. X/Záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o body:

10.6 Súčasťou ZOD je špecifikácia prác (hodinové sadzby podľa „UNIKY“ 2003 a množstvo hodín) pre predmet plnenia s výpočtom ceny.

10.7 V prípade zmeny sadzby DPH bude cena upravená v dodatku k zmluve.

10.8 Špecifikácia navýšenia je v prílohe č. 1 tohoto dodatku a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.9 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 12-30062 zo dňa 06.08.2003 týmto dodatkom č.1 nedotknuté, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo.

10.10 Dodatok č.1 je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých po potvrdení každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.


V Bratislave dňa: 19.9.2003

V Bratislave dňa: 05.09.2003

**Objednávateľ:**

Vodohospodárska výstavba š.p.  
Bratislava

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.  
P.O.BOX č.45  
Karloveská 2  
840 00 BRATISLAVA

21  


Ing. Ladislav Gáll  
riaditeľ štátneho podniku

**Zhotoviteľ:**

Hydroconsult Bratislava, š.p.

  
HYDROCONSULT  
štátny podnik  
Exnárova 59 BRATISLAVA

Ing. Miroslav Černý  
poverený riadením š.p.