

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 11/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Hrabové**, okres Bytča

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2001**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.03.2001

IV. etapa: v termíne do 30.06.2001

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**


5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001.

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 - (záznam z jednaní zmluvných strán zo dňa 04.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.





V Žiline dňa 30.03.2000

GEOKANCELÁRIA
geodetické a kartografické práce
Dom kultúry č.dv.62
024 01 Kysucké Nové Mesto
☎0826/4213 879

V Žiline dňa

23 -05- 2000


objednávateľ


zhotoviteľ