

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 14/2008, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Žilinská Lehota, obec Žilina, okres Žilina

V súlade s bodom 7.3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: v termíne do 30.11.2008,
- II. etapa: v termíne do 30.11.2008,
- III. etapa: v termíne do 30.04.2009,
- IV. etapa: v termíne do 15.10.2009.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1

Jeden z uchádzačov, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania podal dňa 14.2.2008 námietku v zmysle ustanovenia § 138 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo výzve na predkladanie ponúk bol termín na uplynutie lehoty viazanosti stanovený do 15.2.2008. Úrad pre verejné obstarávanie listom z 9.4.2008, ktorý bol doručený na Katastrálny úrad v Žiline dňa 11.4.2008 oznámil obstarávateľovi verejnej súťaže – Katastrálnemu úradu v Žiline, že uvedená námietka nemala všetky zákonom stanovené náležitosti, čím pre Úrad pre verejné obstarávanie nastala neodstrániteľná prekážka brániaca rozhodnutiu v konaní o námietkach. Týmto procesným postupom sa posunula lehota viazanosti o 58 dní, čo musel objednávateľ diela ROEP zohľadniť zmenou termínov ukončenia jednotlivých etáp diela ROEP formou dodatku v zmysle článku VII. bod 7.3. Zmluvy o dielo č. 14/2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.04.2008

V Žiline, dňa 30.04.2008



objednávateľ



zhotoviteľ