

Zmluva o dielo 91/2000

Dodatok č.2

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Slovenský metrologický ústav**
Karloveská 63
841 04 Bratislava

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV referát organizačno - právny	
Zmluva číslo:	03831300

Štatutárny zástupca : Doc. Ing. Peter Kneppo DrSc

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických : Ing. Jozef Fejda
Ing. Pavol Kačmár
IČO : 30 810 701

Bankové spojenie : NBS Bratislava
číslo účtu : 47 823 – 012 / 0720

Zhotoviteľ : **M. T. T. spol. s r. o.**
Sídlo : Ivanská cesta č.23, 821 04 Bratislava
Zastúpený : Ing. Mariánom Ištvánfim, Ing. Tiborom Jakubisom,

IČO : 0035 685 786
DIČ : 0035 685 786 / 801

Bank.spojenie : Slovenská sporiteľňa Bratislava - mesto
číslo účtu : 1838841 - 019/0900

Na základe prehodnotenia reálneho priebehu plnenia zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom znení dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 91/2000.

III. Predmet plnenia

Článok III. bod III.1 c. rozsah prác sa mení nasledovne:
c. sociálne zariadenie obj. „H“ – stavebné práce časť A
(c. sociálne zariadenie obj. „H“ – stavebné práce časť B sa vypúšťa)

IV. Termíny plnenia

Článok IV.2 zmluvy o dielo sa **mení takto** :
IV..2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo podľa ods. III. tejto zmluvy v celom rozsahu do
31.10.2000

Jozef Fejda

Článok IV. Zmluvy o dielo sa **dopĺňa** o nové body s nasledujúcim textom:

IV.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť časť diela v zmysle článku III.1a.) zmluvy „Sklad plynov a chemikálií“ **do 31.10.2000** s odovzdaním staveniska do 29.09.2000.

V prípade omeškania s odovzdaním staveniska "Sklad plynov a chemikálii" sa termín dokončenia predĺži o toľko dní, koľko bude omeškanie. Stavenisko bude odovzdané protokolárne.

IV.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť časť diela v zmysle článku III.1b.) zmluvy

„Energoblok“ nasledovne:

- vnútorná časť objektu do 10.10.2000.
- fasáda objektu a rampa do 31.10.2000

V. Cena

Článok V bod V.1. cena sa znižuje a mení v časti sociálne zariadenia a cena celkom nasledovne:

Sociálne zariadenia

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Stavebné práce časť A | 593.820,00 Sk bez DPH |
| - DPH spolu | 65.606,40 Sk |
| - Cena spolu | 659.426,40 Sk |

Cena „ Dobudovanie objektov „ celkom 3,725.225,00 Sk

Slovom : Trimiliónsedemstodvadsaťpäťtisícdeväťstodvadsaťpäť Sk

VI. Platobné podmienky

Článok VI. Zmluvy o dielo sa **mení v bode 8. a dopĺňa** o nové body nasledovne:

VI.8. Zmluvné strany sa dohodli , že objednávateľ uhradí všetky doteraz vystavené faktúry, ktoré spĺňajú podmienky dohodnuté v ZoD vrátane dodatkov, z ktorých bude odrátaná poskytnutá záloha 10% a zádržné vo výške 10% fakturovanej sumy. Zhotoviteľ následne vystaví zálohovú faktúru na doteraz nerealizované časti diela vo výške 10%.

VI.9. Zhotoviteľ je oprávnený zvyšok vykonaného diela faktúrovať **po častiach za týchto podmienok:**

- bude vyhotovená jedna samostatná faktúra za sklad plynov, a jedna samostatná faktúra za sociálne zariadenia
- za objekt "Energoblok" budú vyhotovené faktúry 2, jedna za vnútornú časť objektu, druhá za vonkajšiu časť objektu
- faktúry je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť iba po podpísaní čiastkového protokolu, ktorým bude fakturovaná časť diela prevzatá
- faktúry sú splatné v lehote 14 dní od doručenia objednávateľovi.
- Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí prác na tieto časti plnenia zmluvy.

VI.10. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry v lehote 14 dní od doručenia , pokiaľ podpísal protokol o prevzatí jednotlivých častí plnenia zmluvy a to v rozsahu 80% fakturovanej sumy (10% odúčtuje za vyplatenú zálohu a 10% si ponechá ako zádržné).

VI.11. Objednávateľom zadržaná čiastka (zádržné) podľa bodu VI.8. a VI.10 bude zhotoviteľovi vyplatená po podpísaní konečného preberacieho protokolu v súlade s článkom XII.5. v lehote 10 dní od podpísania konečného preberacieho protokolu.

VII. Zmluvná pokuta

Článok VII. sa mení takto :

- VII.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu , pokiaľ poruší povinnosti vyplývajúce pre neho z čl. IV. body 2, 5, 6. Výška zmluvnej pokuty činí 0,1% z ceny celého diela, a to za každý deň omeškania.
- VII. 2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000.- Sk, za každé porušenie plnenia povinnosti uvedených v čl. IV.3.
- VII.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ meškanie zapríčinil objednávateľ tým, že neposkytol potrebnú súčinnosť.
- VII.4 Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

XII. Odovzdávanie a prevzatie diela

Článok XII. sa mení takto:

- XII.1. Po riadnom dokončení prác na jednotlivých objektoch (sklad plynov, sociálne zariadenia objektu H) alebo dohodnutých častiach v súlade s článkom IV. bod 6. na objekte „ Energoblok“, môže zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na čiastočné prevzatie diela. Pokiaľ bola časť diela vykonaná riadne, objednávateľ podpíše čiastkový preberací protokol, ktorý tvorí súčasť pre čiastkové faktúry.
- XII.2. Po riadnom dokončení diela, všetkých prác a dodávok, vrátane všetkých protokolov a atestov , po úplnom vyprázdnení a uprataní všetkých priestorov zhotoviteľom, po odstránení všetkých väd a nedorobkov, bude vyhotovený **konečný preberací protokol**.
- XII.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa písomne na konečné prevzatie diela a staveniska v stavebnom denníku, minimálne 3 dni vopred.
- XII.4. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať i pred dohodnutým termínom plnenia (čl. IV.) , pokiaľ zhotoviteľ splnil povinnosti uvedené v čl. XI.2 zmluvy.
- XII.5. Podpísaním **konečného preberacieho protokolu** sa považuje dielo za **splnené**. Týmto dňom začína plynúť záručná doba na celé dielo, a prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na veci.
- XII.6. Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ zhotovuje predmet diela u objednávateľa na existujúcich stavbách, objednávateľ sa stáva vlastníkom dodaných materiálov po ich pevnom zabudovaní a diela postupne v rozsahu vykonaných prác.

XIII. Odstúpenie od zmluvy


Článok XIII. Zmluvy o dielo sa **dopĺňa** o nové body s nasledujúcim textom:

XIII.5. V prípade neplnenia termínov dohodnutých v tomto dodatku môže objednávateľ okamžite odstúpiť od zmluvy.

XIII.6 Objednávateľ má po odstúpení nárok na náhradu škôd, ktoré vznikli tým, že dielo nemôže užívať a že musí zabezpečiť jeho dokončenie

Ustanovenia zmluvy o dielo č.91/2000 vrátane dodatku č.1, ktoré nie sú dotknuté zostávajú v platnosti podľa základnej zmluvy.

V Bratislave dňa : 29.09.2000



.....
za objednávateľa

M. T. T. spol. s r.o.
Ivanská cesta 23C
821 04 BRATISLAVA
IČO/DIČ: 0085685786/801

.....
za zhotoviteľa

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV
Karloveská 63
842 55 BRATISLAVA
-2-