

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **22/1998** zo dňa 19.03.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Priekopa**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 31.07.2002
- II. etapa: v termíne do 31.08.2002
- III. etapa: v termíne do 31.10.2002
- IV. etapa: v termíne do 31.12.2002

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Zdôvodnenie:


- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 14.06.2001

V Žiline dňa 14.06.2001


objednávateľ

Ing. Ivan VRLIK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č.593
prevádzka: Partizánska 153
033 01 LIPT. HRÁDOK, ☎ 0844/223 575


zhotoviteľ