

## DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. **30/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Žilina**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2007**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: v termíne do 31.03.2007,
  - III. etapa: v termíne do 31.08.2007,
  - IV. etapa: v termíne do 31.12.2007.

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2007.


### Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2006.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.03.2006



objednávateľ

V Žiline dňa 27.03.2006

**Ing. Ján LAPIN**  
 Geodet. a kartograf. práce  
 Kuzmányho 7, 010 01 Žilina  
 IČO: 344 97200, DIČ: 1020534361  
 IČ DPH: SK1020534361

zhotoviteľ