

Dodatok č.7

ku zmluve o dielo č. ROEPvIN 1/2001 zo dňa 27. apríla 2001,
dodatku č. 1 zo dňa 29. novembra 2002,
dodatku č. 2 zo dňa 29. októbra 2003,
dodatku č. 3 zo dňa 1. októbra 2004,
dodatku č. 4 zo dňa 23. februára 2007,
dodatku č. 5 zo dňa 30. novembra 2007
a dodatku č.6 zo dňa 28. novembra 2008
predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP)
v katastrálnom území obce Pochabany, okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčiansky.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Menia sa zmluvné strany takto :

Zhotoviteľ :
Pentas s.r.o., Handlovská 45, 851 01 Bratislava
Zastúpený : Ing. Ivan Kibik, konateľ

II.

Mení sa bod II.1. zmluvy takto :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote do

31. 07. 2010.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

Vypracovanie geometrických plánov komerčnými firmami a overovanie GP, ktoré vykonáva Správa katastra v Bánovciach nad Bebravou, ako podklad pre konanie podľa §-u 11 zákona č.180/95 Z.z. nebolo ukončené v dostatočnom predstihu pred termínom ukončenia diela.

Dielo bolo zo strany zhotoviteľa pripravené ku kontrole zapisateľnosti do KN v termíne október 2002.

III.

Mení sa bod C špecifikácie prác v prílohe č.1 nasledovne :

C) Fakturácia a platenie

Rok 2001	4260.11 € / 128 340.- SKK
Rok 2002	2130.05 € / 64 170.- SKK
Rok 2003	-
Rok 2004	-
Rok 2005	-
Rok 2006	-
Rok 2007	2130.05 € / 64 170.- SKK
Rok 2008	-

Rok 2009	-
Rok 2010	2130.05 € / 64 170.- SKK
<hr/>	
Spolu	10 650.26 € / 320 850.- SKK

IV.

Menia sa zostávajúce etapy vykonávania ROEP v prílohe č.2 takto :


P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
V.	Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, - kontrola zapisateľnosti registra do KN, - schválenie registra správnym orgánom a jeho predloženie na zápis do KN	07/2010	2130.05 € / 64 170.-SKK
Celkom			10 650.26 € / 320 850.- SKK

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne dňa 27.11.2009


.....
zhotoviteľ



Krajský pozemkový úrad
v Trenčíne
Námestie sv. Anny 7
911 01 Trenčín


.....
objedávateľ