

2.4

**Dodatok č. 3**

k zmluve o dielo č. RvIN-01/2001 zo dňa 22.04.2001, dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2001, dodatku č. 2 zo dňa 15.01.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Podhradík**, v katastrálnom území **Podhradík**, **okres Prešov**, kraj **Prešovský**

Zmluvné strany sa dohodli:

I. **Vykonanie podaných námietok proti** 34.540,- 30.04.2006

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto:

**II.**

**Vykonanie diela**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy v lehote

**do 30.06.2006**

**Zdôvodnenie zmeny termínu:**

Zpracovanie zmeny katastrálnych hraníc. Prepracovanie grafickej časti ZRPS, vrstvy UO.vgi a KN.vgi sú nevyhovujúce. Prepracovanie honu parciel 341/1 až 380 (ZRPS), posun umiestnenia. (Dohodnuté na spoločnom pracovnom rokovaní so správou katastra o zmene špecifických podmienok).

**II.**

Mení sa v prílohe č. 1 zmluvy bod Fakturácia a platenie takto:

**Fakturácia a platenie:**

Rok 2003	25.580,- Sk
Rok 2004	0,- Sk
Rok 2005	34.540,- Sk
Rok 2006	69.080,- Sk
<b>Spolu:</b>	<b>129.200,- Sk</b>

**III.**

Menia sa etapy vykonávania RvIN v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	34.540,-	31.12.2005

<p><b>IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b></p>	<p><b>34.540,-</b></p>	<p><b>31.01.2006</b></p>
<p><b>V. Tlač registra a jeho schválenie odborom PPLH okresného úradu</b></p>		
<p>1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra</p> <p>- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra</p>	<p><b>24.540,-</b></p>	<p><b>30.04.2006</b></p>
<p>2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi</p> <p>- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti</p>	<p><b>10.000,-</b></p>	<p><b>30.06.2006</b></p>
<p><b>C e l k o m (III. - V.)</b></p>		<p><b>103.620,- Sk</b></p>

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa 10.9.2004.....

V Lemešanoch, dňa 10.09.2004

  
 objednávateľ  


  
 zhotoviteľ  
