

Dodatok č. 6

k Zmluve o dielo č. RvIN zo dňa 22.11.2004 a posledného dodatku č.5 zo dňa 29.6.2007 predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území (ďalej len RvIN) obce Tulčík, okres Prešov, kraj Prešovský.

Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ:

Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štátutárny zástupca : **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy:

- zmluvné otázky : **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
tel.: 0910 899 447

- technické otázky : **Ing. Dušan Michalčík**
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov
tel.: 0910 891 013

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000081199/8180
IČO : 37 937 898

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

INSERVIS, spol. s r.o. Bratislava, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Vladimír Pavlo**, riaditeľ

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky : **Ing. Vladimír Pavlo**, riaditeľ
- technické otázky : **Ing. Miloslav Herka**, zodpovedný projektant

Bankové spojenie : VÚB pob. Bratislava – centrum

Číslo účtu : 966 701-112/0200
IČO : 173 28 641
DIČ : 173 28 641/601

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa čl. II. zmluvy takto:

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I zmluvy a to v lehote do:

31.12.2009

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Mení sa pôvodne dohodnutý termín 31.12.2008. Na SK nebola ukončená kontrola zapisateľnosti pred zverejnením registra na obci. Priebežne sú analyzované a odstraňované nesúlady medzi písomnými údajmi registra a SPI katastra. Potrebné prečíslovanie parciel súboru E katastra nehnuteľností ešte neukončené. Nová metodika kontroly písomnej a grafickej časti registra na SK.

II.

Mení sa čl. III zmluvy o dielo takto:

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa špecifikácie prác v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku a predstavuje čiastku v hodnote

1 427 200,- Sk / 47 347,36 €

slovom: Jedenmiliónštyristodvadsaťsedemtisícdeväťsto sl. korún t. j. Štyridsaťsedemtisícštyridsaťsedem eur a tridsaťšesť centov.

*Kontrola lova a súhlasu
Ing. Jozef Bujari*

Konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

- 1/ Mení sa posledne dohodnutá cena 1 205 400 Sk (navýšenie o 221 800 Sk).
- 2/ Navýšenie skutočného počtu riešených parciel v registri (u parciel predmetu konania o 260 parciel, u parciel rozsahu spracovania o 14 parciel).
- 3/ Navýšenie o práce nad rámec kalkulácie - riešenie reklamácie Lesného spolčenstva vo Fulianke (po ZRPS) a riešenie vlastníckych podielov na poľných cestách, podľa prídelových listín z r. 1937 (požiadavka Správy katastra Prešov).

III.

Mení sa príloha č.1 takto:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC
registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce

Základné údaje

Názov katastrálneho územia	: Tulčák
Výmera katastrálneho územia	: 1281 ha
Počet pozemkovoknižných vložiek	: 1034
Počet parcelí predmetu konania	: 2684
- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	: 444
- určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)	: 2240
Počet parcelí rozsahu spracovania:	: 1430
Parcely registra C-KN (E)	: 1430

KALKULÁCIA

1.0 Merná jednotka – parcela predmetu konania

1.1 – určeného operátu v zastavanom území obce (A)

Pôvodne	314 parcel x 700,- Sk =	219 800,- Sk
Navýšenie	130 parcel x 700,- Sk =	91 000,- Sk
Spolu	444 parcel x 700,- Sk =	310 800,- Sk

1.2 – určeného operátu mimo zastav.územia obce (B)

Pôvodne	2110 parcel x 400,- Sk =	844 000,- Sk
Navýšenie	130 parcel x 400,- Sk =	52 000,- Sk
Spolu	2240 parcel x 400,- Sk =	896 000,- Sk

1.0 Spolu 2684 parcel 1 206 800,- Sk/ 40 058,42 €

2.0 Merná jednotka – parcela rozsahu spracovania

2.1 – registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce)E)

Pôvodne	1416 parcel x 100,- Sk =	141 600,- Sk
Navýšenie	14 parcel x 100,- Sk =	1 400,- Sk
Spolu	1430 parcel x 145,- Sk =	143 000,- Sk/ 4 746,73 €

3.0 Práce nad rámec kalkulácie

- 3.1 Riešenie vlastníckych vzťahov na základe reklamácie
Lesného spoločenstva Fulianka
PKV č.612 p.č. 359/4, 360/2

120 hod. x 360,- Sk = 43 200,- Sk

- 3.2 Riešenie vlastníckych podielov na poľných cestách
podľa prídelových listín z r. 1937

95 hod. x 360,- Sk = 34 200,- Sk

Spolu 77 400,- Sk / 2 569,21 €

Rekapitulácia:

1.	Parcely predmetu konania	1 206 800,- Sk / 40 058,42 €
2.	Parcely rozsahu spracovania	143 000,- Sk / 4 746,73 €
3.	Práce nad rámec kalkulácie	77 400,- Sk / 2 569,21 €
Cena za dielo		1 427 200,- Sk / 47 374,36 €

Fakturácia a platenie:

rok 2004	123 480 Sk / 4 098,79 €
rok 2005	400 380 Sk / 13 290,18 €
rok 2006	---
rok 2007	520 380 Sk / 17 273,45 €
rok 2008	---
rok 2009	382 960 Sk / 12 711,94 €

Spolu: 1 427 200 Sk / 47 347,36 €

Tento doklad je výpisom z výpisov, z ktorých každý má svoju originálnu formu. Tento doklad je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých každý má svoju originálnu formu. Tento doklad je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých každý má svoju originálnu formu.

Menia sa etapy vykonávania RvIN v prílohe č. 2 takto:

ETAPY VYKONÁVANIA
registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Tulčík

<u>P.č. Ucelená časť – fakturačný celok</u>	<u>cena</u>	<u>termín</u>
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy		
vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	350.000 Sk / 11.617,87 €	03/2009
V. Tlač registra a jeho schválenie obvodným úradom		
1. zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej časti registra - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra	20.000 Sk / 663,88 €	11/2009
2. adjustácia, tlač, väzba a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	12.960 Sk / 430,19 €	12/2009
spolu	382.960 Sk / 12.711,94 €	

V.

V prípade, že zhotoviteľ ukončí ucelenú časť pred dohodnutým termínom je oprávnený fakturovať ukončený fakturačný celok.
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku čo potvrdzujú svojimi podpismi.

OBJEDNÁVATEĽ:

V Bratislave, 15.12.2008

V Prešove, 31. 12. 2008

Štátny zástupca: JUDr. Mária Kusendová
predseda Krajského pozemkového úradu Prešov

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy:

INSERVIS, spol. s r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava
1

JUDr. Mária Kusendová
predseda Krajského pozemkového úradu Prešov

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Krajský pozemkový úrad
Prešov