

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 02/PA/2009 zo 14.12.2009
uzatvorenej podľa ustanovení § 536-565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a doplnkov
na rekonštrukciu neskorobarokovej sýpky **Múzea vo Sv. Antone - doplňujúce stavebné práce.**

Či.I
Zmluvné strany

Objednávateľ :	Múzeum vo Sv. Antone
	969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca :	Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000068023 / 8180
IČO :	35985135
telefón :	045 / 6913932
fax :	045 / 6921955
e-mail :	info@msa.sk
ďalej v texte len objednávateľ	
Zhotoviteľ :	PAMSTAV, s.r.o.
	K. Kmeťku 9, 010 08 Žilina
V zastúpení :	Ing. Štefan Jančo, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
Číslo účtu :	2593156551 / 0200
IČO :	36399990
IČ DPH :	SK 2020106407
Zapísaná v Obchodnom registri	Okresného súdu v Žiline odd. Sro. vl. č. 13017/L
telefón :	041 / 5651884, 0905/190447
fax :	041 / 5651884
e-mail :	pamia@stonline.sk
ďalej v texte len zhotoviteľ	

Na základe okolností, ktoré vznikli v priebehu roka 2010 ohľadom krátenia kapitálového transferu a požiadaviek objednávateľa sa zmluvné strany vzájomne dohodli na spresnení článku III. a IV., a to nasledovne :

Či. III
Čas plnenia a spolupôsobenie objednávateľa

Termín čiastkového ukončenia stavby sa určuje na 31.10.2010, kedy bude vyplnený aj Zápis o vykonaní a prevzatí stavebného objektu do užívania s poznámkou, že nevyfaktúrované práce budú vyplatené až po pridelení ďalšieho kapitálového transferu. (viď bod nižšie)
Celkové ukončenie diela sa posúva do 31.12.2011.

Či. IV
Cena diela a platobné podmienky

Ukončenie pivničných priestorov, ktoré nie sú pre spustenie prevádzky nevyhnutné v hodnote 3.773,13 Eur, bude realizované až po pridelení ďalších finančných prostriedkov v nasledujúcom období.
Ostatné realizované ale nevyfaktúrované práce vo výške 100.654,91 Eur budú vyplatené až po pridelení ďalších finančných prostriedkov.
Podrobný rozpis prác a faktúr je v Prílohe č. 1.

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ, 2 zhotoviteľ a 1 bude odoslaný na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja oddelenie mzdové a evidencie zmlúv.

Vo Svätom Antone, 11.8.2010

Objednávateľ :




Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea

Zhotoviteľ :



Ing. Štefan Jančo, konateľ spoločnosti



PAMSTAV s.r.o.
Ul. K. Kmeťku 9
010 08 Žilina
IČO: 36322220, IČ DPH: SK2020103407

Prehľad RN a fakturácie na objekte " rekonštr.neskor.sýpky - doplň.stav.prácach

DOPLŇUJÚCE STAVEBNÉ PRÁCE PRÁCE	Rozpočtový náklad		Prestavané a vyfinancované v roku 2009	Prestavané a nevyfinancované v roku 2010	Potreba prestavať a vyfinancovať v roku 2010
Bleskozvod - zmena vyvolaná zmenou normy	1 261,58 €		1 261,58 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinštalácia sýpka-pivn.priestory	1 564,11 €		0,00 €	1 564,11 €	0,00 €
Sýpka-doplnenie svietidiel v objekte	1 721,03 €		1 721,03 €	0,00 €	0,00 €
SPOLU	4 546,72 €		2 982,61 €	1 564,11 €	0,00 €
Doplnenie okenných a dverných otvorov	3 951,92 €		1 789,68 €	2 162,24 €	0,00 €
Depozar pol. expoz. - stolárske výrobky	35 537,91 €		0,00 €	35 537,91 €	0,00 €
SPOLU	39 489,83 €		1 789,68 €	37 700,15 €	0,00 €
Klampiarske práce	3 779,42 €		3 606,09 €	173,33 €	0,00 €
Úprava vstupu do sýpky a odkanalizovanie objektu	32 510,25 €		0,00 €	32 510,25 €	0,00 €
Rekonštrukcia.pivnič.priestorov	25 736,12 €		0,00 €	21 962,99 €	3 773,13 €
Úprava terénu a vstup do pivničných priestorov	6 744,08 €		0,00 €	6 744,08 €	0,00 €
Spolu	64 990,45 €		0,00 €	61 217,32 €	3 773,13 €
SPOLU dopl.stav práce	112 806,42 €		8 378,38 €	100 654,91 €	3 773,13 €