

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. R-47/96 zo dňa 19. 4. 1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. OKOLIČNÉ, okres Liptovský Mikuláš

---

V zmysle zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešli práva a povinnosti z pôvodného Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici na Krajský úrad v Žiline. V dôsledku uvedeného sa mení zmluva v časti I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline  
 Sídlo: ul. Janka Kráľa 4, Žilina  
 Zastúpený: Ing. Jozef Grapa, prednosta  
 Bankové spojenie: NB SR  
 Číslo účtu: 526432/0720  
 IČO: 31777350  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy v rozsahu podľa splnomocnenia prednostu Krajského úradu v Žiline:  
 Ing. Peter Korec, vedúci odboru katastrálneho KÚ a vedúci katastrálneho odboru Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši

V bode 2. časti I. zostáva zmluva nezmenená.

Ďalej sa zmluva mení na základe návrhu splátkového kalendára v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do 30. 7. 1998. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenania vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do 31. 12. 1997

- II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra /v počítači bez vyhotovenia súťače/

v termíne do 31. 12. 1997

- III. etapa: Zostavenie návrhu registra
  - zostavenie písomnej tabuľkovej časti
  - vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb
  - vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier

v termíne do 28. 2. 1998

- IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie registra a vybavenie námietok
  - tlač zostáv písomnej časti registra
  - sútláč grafických častí registra
  - schválenie registra

v termíne do 30. 7. 1998

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania prác:

- zmenu termínov ovplyvnilo predovšetkým oneskorenie dodávky kontrolného programu na spracovanie ROEP, ktorý spracovateľ programu dodal takmer s polročným oneskorením /namiesto októbra 1996 až vo februári 1997/, pripomienkové konanie v komisii podľa § 11 a § 12 zákona č. 180-1995 Z. z. sa neúmerne predlžuje a spracovateľ ROEP nemá právomoc na jeho ukončenie, problémy vznikli aj v súvislosti s reorganizáciou štátnej správy. Takisto i skutočnosť, že do kat. územia nebola zahrnutá časť Vitálišovce a riešenie tohoto problému oddialilo ukončenie jednotlivých etáp diela.

Ďalej sa mení v súvislosti s etapizáciou prác bod V. zmluvy takto:

**V. Spôsob úhrady ceny za dielo**

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

1. Po skončení I. etapy spracovania - 30 % kalkulovanej ceny  
Po skončení II. etapy spracovania - 35 % kalkulovanej ceny  
Po skončení III. etapy spracovania - 20 % kalkulovanej ceny  
Po skončení IV. etapy spracovania - zbytok nevyplatennej ceny  
za dielo stanovenej podľa bodu IV. tejto zmluvy.
2. Pri platbe za I., II. a III. etapu spracovania sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte 3.600 parciel a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je 936.000,- Sk. Táto kalkulácia je pre konečnú cenu diela nezáväzná.
3. Cena za dielo podľa etáp spracovania bude uhradená po vypracovaní a odovzdaní prác na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom a predloženej objednávateľovi. K faktúre musí byť priložený protokol spísaný podľa bodu III. tejto zmluvy.
4. Lehota spätosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.


5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upraví termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 1997.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.



Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa: 26.5.1997

V Žiline dňa: 31.5.97



objednávateľ




zhotoviteľ

**MERAČSKÁ KANCELÁRIA**  
- ZDRUŽENIE -  
Ing. JURAJ POPROČ  
UL. M. M. HODŽU 28  
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

PREČÍTANÉ: 31.5.97

PREČÍTANÉ: 3.6.97



**MERAČSKÁ KANCELÁRIA**  
- ZDRUŽENIE -  
Ing. JURAJ POPROČ  
UL. M. M. HODŽU 28  
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

