

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **R-47/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Okoličné**, okres Liptovský Mikuláš

---

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

**1. Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa

register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2001**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.01.2001

II. etapa: v termíne do 31.04.2001

III. etapa: v termíne do 31.07.2001

IV. etapa: v termíne do 30.11.2001

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:

*-zmena v I. článku zmluvy v bode č. 1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa.*


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu na rok 2000.*


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 16.03.2000

V Žiline dňa 16.3.2000

  
objednávateľ



  
**POPROČ J+P**  
**ZEMEMERAČSKÉ A INŽINIERSKE**  
**SLUŽBY**  
**082 21 JALOVEC 33**  
**okr. Liptovský Mikuláš**