


DODATOK ČÍSLO 2



K ZMLUVE O DIELO ČÍSLO 1567.9120160RVI
uzatvorenej dňa 19.06.2009

v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma: Iná právnická osoba
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Matúšek, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, zástupca riaditeľa odboru investorského GR ŽSR pre realizáciu investícií

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 35-4700012/0200
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód: SUBASKBX

a

Zhotoviteľ: EUROVIA CS, a.s.
Obchodné meno: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha
Adresa: EUROVIA CS, a.s.
Odštepny závod oblasť Čechy východ
Závod Pardubice, Brožíkova 564, 530 09
Pardubice

Štatutárny orgán: Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Grégoire Pinasseau, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Kolouch, riaditeľ odštepneho závodu oblasť Čechy východ
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Trnka prevádzkovo obchodný námestník
Ing. Radoslav Vilček hlavný stavbyvedúci

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe dňa 4.5.1992, oddiel B, vložka 1561
Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 140709062/0100
IČO: 45274924
IČ DPH: CZ45274924
IBAN: CZ1001000000000140709062
SWIFT/BIC kód: KOMBCZPPXXX

Oprávnená podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: EUROVIA CS, a.s. – organizačná zložka
Slovensko
Sídlo: Pri trati 25, 821 06 Bratislava
Zastúpená: Ing. Martin Pekáček, vedúci organizačnej zložky
Právna forma: organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, oddiel: Po, vložka č. 1071/B
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 25714843/7500
IČO: 31818714
IČ DPH: SK2021778583

ako vedúci účastník združenia s názvom „Združenie TEPLIČKA“, v ktorom sa účastní spoločne so spoločnosťami :

AŽD Praha s.r.o., IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Automatizácia železničnej dopravy, a.s., IČO: 31708498, IČ DPH: SK2020766891,
Za stanicou 1, 831 04 Bratislava

ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., IČO: 31322999, IČ DIČ: SK2020447946,
Račianska 162, 831 54 Bratislava, ktorý je oprávnený k uzatvoreniu tejto Zmluvy o dielo na základe ich zmocnenia.

Doručovacia adresa:

EUROVIA CS, a.s.,

odštepny závod oblasť Čechy východ

závod Pardubice

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

Preambula

Obsahom tohto dodatku sa:

- nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zmluvy,
- nedoplňali alebo nemenili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.
- zmena lehoty výstavby stavebnej časti č.2 nemá dopad na zmenu lehoty výstavby celej stavby

Článok 1

Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 2 je zmena štatutárneho orgánu Zhotoviteľa a zmena lehoty výstavby stavebnej časti č. 2 (ďalej len „Časť 2“). Dôvod zmeny lehoty výstavby Časti 2 je nasledovný: V súčasnosti je v zriaďovacej stanici funkčná vodovodná prípojka až po budovu RZZ pri vchodovej skupine, ktorá je využívaná aj pre potreby realizácie stavby. Vzhľadom k tomu, že

v rámci stavby v SO 2904 sa budujú kompletne nové rozvody v celom koľajisku, je potrebné túto časť stavby zrealizovať až v poslednom roku výstavby zriaďovacej stanice t.j. v roku 2011.

Na strane Zhotoviteľa sa štatutárny orgán mení nasledovne:

Štatutárny orgán:

Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Grégoire Pinasseau, člen predstavenstva
Ing. Zdeněk Synáček, člen predstavenstva

Lehota výstavby uvedená v Prilohe k ponuke, článok 1.1.3.3 sa mení nasledovne:

Položka	Článok	Údaje
Lehota výstavby	1.1.3.3	28 mesiacov od uzavretia zmluvy o dielo Lehota výstavby: 1.7.2009 – 31.10.2011 Časť 1 1.7.2009 – 31.10.2011 Časť 2 1.7.2009 – 31.8.2011

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.1567.9120160RVI zo dňa 19.06.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 4.3.2010 a je vypracovaný v jedenástich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží Objednávateľ a päť Zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Bratislave dňa **23 JÚN 2010**


V Prahe dňa

Objednávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Zhotoviteľ:
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Martin Borovka
predseda predstavenstva



Ing. Zdeněk Synáček
člen predstavenstva