

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 26/1998 zo dňa 19.3.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Turík**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela** v bodoch:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.11.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa : Lustrácia údajov v termíne do **31.12.1998**
- II. etapa : Tvorba grafickej- mapovej v termíne do **30. 6. 1999**
- III. etapa: Zostavenie návrhu registra v termíne do **31. 7.1999**
- IV. etapa: Vyhotovenie registra v termíne do **30.11.1999**

Zdôvodnenie:

- o zmenu termínov jednotlivých etáp a zároveň ukončenia diela požiadal zhotoviteľ z dôvodu nesúladu medzi údajmi o parcelách v ISKN a v grafickej časti, ktoré je potrebné postupne opraviť v spolupráci s KO OÚ, pričom vzhľadom na väčší počet zadaných registrov v okrese sa postup prác musí zosúladiť s možnosťami KO OÚ

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 6.11.1998



objednávateľ

V Žiline dňa 6.11.1998

Ing. Ivan VRLÍK
 projektová a inž. kancelária
 032 31 HYBE č. 593
 IČO: 10854576 DIČ: 550826/6093

zhotoviteľ