

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.27/1998 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Liesek, okres Tvrdošín

V súlade s bodom 3 a 6 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

d'alej sa mení zmluva v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **15.11.2000**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Menia sa termíny: I. etapa ..... v termíne do 30.04.2000

II. etapa ..... v termíne do 30.04.2000

III. etapa ..... v termíne do 15.07.2000

IV. etapa ..... v termíne do 15.11.2000

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkom k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:

- zmena údajov v I. článku zmluvy v ods. č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa

- na zmene termínov I. a II. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom, nakoľko rokovanie s KO OÚ v Tvrdošine o podmienkach poskytnutia údajov a spôsobe využitia podkladov a špecifických podmienok pre zhotovenie ROEP v k. ú. Liesek bolo vykonané dňa 20.01.1999 t.j. o 10 mesiace neskôr ako určovala zmluva. Zároveň boli pri dohode nových termínov spracovania jednotlivých etáp zohľadnené v súlade s bodom 7 časti V. zmluvy o dielo i finančné možnosti objednávateľa v r. 1999


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 23.04.1999

**KRAJSKÝ ÚRAD  
V ŽILINE**

-1-

  
objednávateľ

V Žiline dňa 23.04.1999

  
zhotoviteľ

**ORNTH** s.r.o.  
ul. 9. mája 16  
974 05 BANSKÁ BYSTRICA  
tel./fax: (088) 4143 214