

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **28/1998** zo dňa 25.02.1998. na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Gbel'any**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.01.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 15.04.2002

II. etapa: v termíne do 31.07.2002

III. etapa: v termíne do 31.10.2002

IV. etapa: v termíne do 31.01.2003

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 24.04.2001

V Žiline dňa 24.04.2001


objednávateľ


GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-
zhotoviteľ