

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31. 7.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Zmena termínu: III. etapy: do 31. 3.1999

IV. etapy: do 31. 7.1999

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

2. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **550** parciel a predpokladanej kalkulovanej ceny za dielo **192.500,- Sk.** Táto kalkulácia je pre konečnú cenu diela nezáväzná.

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny ukončenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999.

Zdôvodnenie:


- o zmenu termínu ukončenia III. etapy a s tým súvisiacou zmenou termínu IV. etapy požiadal zhotoviteľ v súvislosti s vyšším počtom parciel, ktoré sú predmetom konania ako bolo pôvodne určené a s tým súvisiacou vyššou pracovnosťou spracovávaného diela


- dôvodom na zmenu celkovej predpokladanej ceny za dielo je nesprávne určený počet parciel pri výbere katastrálneho územia do Harmonogramu 90/1996. Skutočný počet parciel, na ktorý upozornil spracovateľ v žiadosti o zmenu termínu už 27.7.1998 bol potvrdený záznamom z kontroly I. a II. etapy diela na KO OÚ v Žiline dňa 23.9.1998

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 23. 9.1998


objednávateľ



V Žiline dňa 23. 9.1998

GEODEZIA
ŽILINA a.s.


zhotoviteľ