

DODATOK č. 12

k zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2001**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.07.2001

IV. etapa: v termíne do 31.10.2001

Zdôvodnenie

- na zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu prevzatia katastrálnej hranice zo susedného kat. územia Bitarová (ROEP Bitarová zapísaný v katastri nehnuteľností) do kat. územia Ovčiarsko a zapísania zmeny katastrálnej hranice do katastra nehnuteľností v kat. území Ovčiarsko.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 30.05.2001

V Žiline dňa 30.05.2001

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-



objednávateľ



zhotoviteľ