

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 8/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horný Vadičov**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:
v časti III. **Vykonanie diela** :

Zmena termínu: II. etapa : 31.5.1998

III. etapa: 31.5.1998

IV. etapa: 31.8.1998

v časti IV. **Cena za dielo**:

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 148,40 Sk (slovom jednoštyridsaťosem /40 Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

Zdôvodnenie:


- o zmenu termínu požiadal spracovateľ vzhľadom na problémy, ktoré vznikli po skenovaní, kedy sa zistili veľké rozdiely medzi výmerou vedenou v databáze ISKN a výmerou zistenou pri skenovaní


- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 21.11.1997




objednávateľ

V Žiline dňa 21.11.1997

EKOPEd
Ekologický a pedologický servis
Štefánikova 32
010 01 ŽILINA


zhotoviteľ