

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. R-33/96 zo dňa 15.4.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. KOTEŠOVÁ, okres Bytča

V zmysle zákona č. 222/96 Z.z. O organizácii miestnej štátnej správy prešli práva a povinnosti z pôvodného Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici na Krajský úrad v Žiline. V dôsledku uvedeného sa mení zmluva v časti I. Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Sídlo: ul. Janka Kráľa 4, Žilina

Zastúpený: Ing. Jozef Grapa, prednosta

Bankové spojenie: NB SR

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy v rozsahu podľa splnomocnenia prednostu Krajského úradu v Žiline:

Ing. Peter Korec, vedúci odboru katastrálneho KÚ a vedúci katastrálneho odboru Okresného úradu v Bytči

V bode 2. časti I. zostáva zmluva nezmenená.

Ďalej sa zmluva mení na základe návrhu splátkového kalendára v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do 30.3.1998. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do 31.7.1997

II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra (v počítači bez vyhotovenie súťače)

v termíne do 31.10.1997

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti

- vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb

- vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier

- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov
v termíne do 31.12.1997

- IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie registra a vybavenie námietok
 - tlač zostáv písomnej časti registra
 - súťaž grafických častí registra
 - schválenie registra

v termíne do 30.3.1998

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania prác:

- zmenu termínov ovplyvnila predovšetkým zložitost' vyhotovenia súladu grafickej časti UO a KN z dôvodu nepresnosti a nedôveryhodnosti mapových podkladov UO, čo si vyžiadalo pomocné a kontrolné šetrenie. Ďalšie problémy vznikli so zabezpečením programu na spracovanie ROEP, ktorý spracovateľ programu dodal s takmer s polročným oneskorením.

Ďalej sa mení v súvislosti s etapizáciou prác bod V. takto:

V. Spôsob úhrady ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:


1. Po skončení I. etapy spracovania - 30 % kalkulovanej ceny
Po skončení II. etapy spracovania - 35 % kalkulovanej ceny
Po skončení III. etapy spracovania - 20 % kalkulovanej ceny
Po skončení IV. etapy spracovania - zbytok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa bodu IV. tejto zmluvy.
2. Pri platbe za I., II. a III. etapu spracovania sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte 3.832 parciel a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je 843.040,- Sk. Táto kalkulácia je pre konečnú cenu diela nezáväzná.
3. Cena za dielo podľa etáp spracovania bude uhradená po vypracovaní a odovzdaní prác na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom a predloženej objednávateľovi. K faktúre musí byť priložený protokol spísaný podľa bodu III. tejto zmluvy.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upraví termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 1997 a 1998.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa: 26. 5. 1997



[Handwritten signature]

objednávateľ

V Žiline dňa: 30. 5. 1997

Ing. František VALENTOVIC
Geodetické práce
Martinská 18
010 01 ŽILINA

[Handwritten signature]

zhotoviteľ

Prevezl: 2 ks

[Handwritten signature]