

k zmluve č. 7/2008 zo dňa 16.7.2008

**predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území Marcelová, okres Komárno**

**I. Zmluvné strany:**

**1. Objednávateľ:**

Katastrálny úrad v Nitre  
šídlo: Štefánikova 69 20  
949 01 Nitra  
č. tel: 037/6549389  
č. faxu: 037/6533797  
zastúpený: JUDr. Eva Belanová - prednostka  
katastrálneho úradu  
IČO: 37860381

**2. Zhotoviteľ:**

Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o.  
šídlo: Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice  
IČO: 36796336  
IČ pre DPH: SK2022396882  
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Levice  
číslo účtu: 2311045651/0200  
č. tel/faxu: 036/6 319 036

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:**

**Mení sa článok III. zmluvy o dielo takto:**

**III.  
Vykonanie diela**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do : **31.3.2011**

3.2. Dielo bude spracovávané v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného UO vo výmennom formáte VGI v termíne do: **31.3.2010**

II. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, spracovanie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN v termíne do: **31.7.2010**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra v lehote min. 90 dní pre termínom ukončenia diela v termíne do: **31.10.2010**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: **31.3.2011**

### Odôvodnenie zmeny termínu:

z dôvodu značnej chybovosti v operáte KN v katastrálnom území Marcelová.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Leviciach, dňa 24.11.2009

V Nitre, dňa 30.11.2009

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Pavel Lauko

Ing. Jozef Urban

JUDr. Eva Belanová - prednostka



**Geodetická kancelária  
URBAN - LAUKO, spol. s r.o.**  
Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice  
IČO: 36 796 336, IČ DPH: SK2022396882  
OR OS Nitra, Oddiel: Sro. VI. č.:20160/N  
☎/fax: 038/0 319 036

Katastrálny úrad v Nitre  
Šoltésikova 03 29  
934 01 Nitra  
037/0549300  
037/8533707  
JUDr. Eva Belanová - prednostka  
Katastrálneho úradu  
3780381

Geodetická kancelária  
Nám. Šoltésovej 14, 934 01  
93796336  
SK2022396882  
VUB, a.s., pobočka Levice  
231104905/0280  
038/0 319 036

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

Mení sa článok III. zmluvy o diele takto:

### III. Vykonávanie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do: 31.3.2010

3.2. Dielo bude spracovávané v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN na jeho prevode do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného ÚO na výmenu formátu VGI v termíne do: 31.3.2010

II. etapa: Lustrácia vlasivických vzťahov podľa FK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na účel spracovania formátu údajov na výmenu informácií (FUVI): spracovanie grafického súboru ÚO podľa aktuálneho státnu KN v termíne do: 31.7.2010

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra v lehote min. 90 dní pre termínom ukončenia diela v termíne do: 31.10.2010

IV. etapa: Zpracovanie návrhov na operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: 31.3.2011