

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR

Sídlo : ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
zastúpená : MUDr. Igorom Čomborom
IČO : 31936415
DIČ : 2020590187
IČ DPH : SK2020590187
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu : 7000177393/8180
Telefón/fax : +421 44 438 2663/+421 44 438 2683
Telefón/fax : +421 44 438 2602/+421 44 438 2783

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ :

Člen skupiny dodávateľov č. 1

SimKor, s.r.o.

Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený : Miloš Šimek – konateľ
Ing. Milan Korgo – konateľ
IČO : 36 014 354 IČ DPH : SK2020066180
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici, odd.Sro, vl.č.3980/S
bankové spojenie :
VÚB banka, č.ú.: 1811293059/0200
tel.: 045/6949111-120, fax : 045/6949115
e-mail : simkor@simkor.sk

Člen skupiny dodávateľov č. 2

PURO-KLIMA, a.s. – organizačná zložka

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
zastúpený : Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva
Dalibor Mikeš – člen predstavenstva
IČO: 44 308 281 IČ DPH : SK2022664908
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Po, vl. č. 10156/T
bankové spojenie :
Komerčná banka, č.ú.: 19-6869010237/0100
tel : 261198910 fax : 261198919
e-mail : info@puro-klima.cz

(ďalej len "zhotoviteľ")

II.

Predmet dodatku.

- Článok 5 Cena diela sa v závislosti na vykonaní navyiac prác a odpočte menej prác mení tak, že znie :
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v tendrovej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch objednávateľa a v zadaní objednávateľa pre rokovacie konanie, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, v ponuke zo dňa 30.10.2008, v ponuke zo dňa 5.12.2008, v ponuke zhotoviteľa zo dňa 11. 06. 2009, v ponuke zo dňa 10.05.2010, v závislosti na indexácii ceny diela čo do zbytku vykonanej s

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 1 z 12

účinnosťou ku dňu 31. 05. 2009 vrátane položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, prílohu č.1 dodatku č.3 tejto zmluvy, prílohu č. 1 dodatku č. 4 tejto zmluvy, prílohu č. 1 k Dodatku č. 7 tejto zmluvy, prílohy č. 1 k Dodatku č. 10 tejto zmluvy, prílohy č. 1 k Dodatku č. 11 a Prílohy č. 2 k dodatku č.12 tejto Zmluvy.

Je to zmluvná cena za zhotovenie diela celkom podľa tejto zmluvy vo výške:

Pôvodná zmluvná cena podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008

Cena bez DPH	556 635 881,00 Sk
DPH 19%	105 760 817,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	662 396 699,00 Sk

(slovom s DPH : šesťstošesťdesiatdvamiliónov tristošesťdesiatšesťtisíc šesťstodevät'desiatdeväť slovenských korún).

Cena dodávok Dodatku č.3 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2008

Cena bez DPH	136 556 435,00 Sk
DPH 19%	25 945 722,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	162 502 158,00 Sk

(slovom s DPH: stošesťdesiatdvamiliónov päťstodvatisíc jedenstopäťdesiatosem slovenských korún)

Cena vrátane Dodatku č.3 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 30.10.2008

Cena bez DPH	693 192 316,00 Sk
DPH 19%	131 706 539,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	824 898 857,00 Sk

Cena dodávok navyč práč a menej práč Dodatku č.4 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 05.12.2008

Cena bez DPH	26 695 426,00 Sk
DPH 19%	5 072 130,60 Sk
Cena spolu vrátane DPH	31 767 557,00 Sk

(slovom s DPH: tridsaťjedemmiliónov sedemstošesťdesiatšesťtisíc päťstopäťdesiatšesť slovenských korún)

Cena vrátane Dodatku č.4 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, zo dňa 30.10.2008 a zo dňa 05.12.2008

Cena bez DPH	719 887 742,00 Sk
DPH 19%	136 778 672,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	856 666 414,00 Sk

Cena dodávok navyč práč a menej práč Dodatku č.7 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.06.2009

Cena bez DPH	11 495 429,16 Sk	381 578,34 €
DPH 19 %	2 184 131,54 Sk	72 499,88 €
Cena spolu vrátane DPH	13 679 560,70 Sk	454 078,22 €

(slovom : štyristopäťdesiatštyritisícšesťdesiatosem,22/100 EUR)

Cena vrátane dodatku č. 7 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009

Cena bez DPH	24 277 474,84 €	731 383 171,00 Sk
DPH 19%	4 612 720,21 €	138 962 803,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	28 890 195,05 €	870 345 974,00 Sk

(slovom : dvadsaťosemmiliónovosemstodevät'desiatšesťtisícjedenstodevät'desiatpäť, 5/100 EUR)

Rozdiel ceny práč a dodávok po indexácii čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 31. 05. 2009:

Cena rozdielu bez DPH	31 238,82 €	941 100,54 Sk
DPH 19%	5 935,37 €	178 809,10 Sk
Cena rozdielu spolu vrátane DPH	37 174,19 €	1 119 909,64 Sk

(slovom : tridsaťsedemtisícstosedemdesiatštyri, 19/100 EUR)

Cena vrátane dodatku č. 10 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

dňa 11. 06. 2009 a indexácie ceny diela čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 31.05. 2009 :

Cena bez DPH	24 308 712,46 €	732 324 271,70 Sk
DPH 19%	4 618 655,37 €	139 141 611,62 Sk
Cena spolu vrátane DPH	28 927 367,83 €	871 465 883,32 Sk

(slovom :dvadsaťosemmiliónovdeväťstodvadsaťsedemtisícristošesťdesiatšedem, 83/100 EUR)

Rozdiel ceny prác a dodávok po indexácii čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 30. 09. 2009:

Cena rozdielu bez DPH	159 025,61 €	4 790 805,64 Sk
DPH 19%	30 214,87 €	910 253,07 Sk
Cena rozdielu spolu vrátane DPH	189 240,48 €	5 701 058,72 Sk

(slovom : stodeväťdesiatšesticosemstodvadsaťpäť, 35/100 EUR)

Cena vrátane dodatku č. 11 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009 a indexácie ceny diela čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 30.09. 2009 :

Cena bez DPH	24 467 738,07 €	737 115 077,34 Sk
DPH 19%	4 648 870,24 €	140 051 864,70 Sk
Cena spolu vrátane DPH	29 116 608,31 €	877 166 942,04 Sk

(slovom :dvadsaťdeväťmiliónovstoosemnásťtisícstodeväťdesiattri,18/100 EUR)

Cena dodávok navyše prác a menej prác Dodatku č.12 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 10.05.2010

Cena bez DPH	747 547,31 €	
DPH 19 %	142 033,99 €	
Cena spolu vrátane DPH	889 581,30 €	

(slovom :osemstoosemdesiatdeväťtisícpäťstoosemdesiatjeden, 30/100 EUR)

Cena vrátane dodatku č. 12 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008, 11. 06. 2009 a 10.05. 2010:

Cena bez DPH	25 215 285,39 €	759 635 687,61 Sk
DPH 19%	4 790 904,22 €	144 330 780,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	30 006 189,61 €	903 966 468,26 Sk

(slovom : tridsaťmiliónovšesťtisícstoosemdesiatdeväť,61/100 EUR)

DPH bude účtovať zhotoviteľ, ak je plácom DPH, podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry. Celková cena pozostáva zo súčtu čiastkových cien jednotlivých častí predmetu zmluvy (projektová dokumentácia, stavebné objekty a technická vybavenosť stavebných objektov) v členení:

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
PD	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	17 729 614,00	3 368 626,66	21 098 240,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	220 086 185,06	41 816 375,21	261 902 560,27
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 3 z 12

PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkových súbory	287 810 487,71	54 683 992,70	342 494 480,41
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 279,10	45 411 763,00	284 421 042,10
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 04/01 Elektrická požiarne signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	785 523,34	149 249,50	934 772,84
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
SO 03	Objekt dieselagregátu	6 918 665,67	1 314 546,50	8 233 212,17
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
SO 04	Rozšírenie trafostanice	5 846 614,31	1 110 856,70	6 957 471,01
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,03	116 509,70	729 718,73
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
	Cena za SO a PS	538 906 267,39	102 392 191,04	641 298 458,43
	Celková cena - súčet PD, SO a PS	556 635 881,39	105 760 817,70	662 396 699,09

"Dodávka zdravotníckej techniky spondylochirurgickej operačnej sály - špecializované pracovisko na prevádzkanie spondylochirurgických výkonov za využitia systému 2D/3D fluoroskopie"

Por. č.	Názov prístroja	Cena v SK bez DPH	Cena v Sk DPH 19%	Cena v Sk vrátane DPH	Cena v € vrátane DPH
1	2D/3D intraoperačný multiplanárny fluoroskop- soubor	61 820 156,00	11 745 829,64	73 565 985,64	2 441 943,36
	Hardware O-ARM 1000 Systém včetně Software Stealth O-Arm Interface Plus a diaľkový ovládací panel robotických pohybov				
2	Navigačný systém Stealth Station Treon Plus	22 755 348,00	4 323 516,12	27 078 864,12	898 853,62

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 4 z 12

3	Operačný stôl, Špeciálna karbónová extenčná nadstavba	10 671 650,00	2 027 613,50	12 699 263,50	421 538,32
	mobilná operačná základňa TRUMPF Jupiter, transportný systém TRUMPF Shuttle, operačná doska TRUMPF Carbon Jupiter, špecializované príslušenstvo				
4	Inštrumentárium	15 530 468,00	2 950 788,92	18 481 256,92	613 465,34
5	Spotrebný materiál na 50 operácií (1 rok)	13 908 813,00	2 642 674,47	16 551 487,47	549 408,73
	C E L K O M	124 686 435,00	23 690 422,65	148 376 857,65	4 925 209,38
	Cena za realizačný projekt rekonštrukcie stávajúcich sál	11 870 000,00	2 255 300,00	14 125 300,00	468 874,06
	Cena dodatku č. 3 spolu	136 556 435,00	25 945 722,65	162 502 157,65	5 394 083,44

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 4 - navyše a menej práce

Kód	NÁZOV	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	26 695 426,09	5 072 130,60	31 767 556,69
SO01	Prístavba chirurgického pavilónu	1 627 876,86	309 296,60	1 937 173,46
1.1/01 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
1.3/01 - D	Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
1.4/01 - D	Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
1.5/01 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
1.6/01 - D	Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
1.7/01 - D	Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
1.8/01 - D	Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	Technická vybavenosť pre SO 01	10 760 589,07	2 044 511,80	12 805 100,87
PS 01/01 - D	Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
PS 02/01 - D	Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
PS 03/01 - D	Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
PS 04/01 - D	Elektrická požiarňa signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
PS 06/01 - D	Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	246 698,28	46 872,70	293 570,98
1.1/02 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
1.5/02 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
PS 01/02 - D	Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	2 066 761,62	392 684,70	2 459 446,32
1.1/03 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
PS 01/03 - D	Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	1 517 427,09	288 311,10	1 805 738,19
1.1/04 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
1.3/04 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
PS 01/04 - D	Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
SO 05 - D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 5 z 12

SO 07 - D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08 - D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09 - D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10 - D	Komunikácie a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 11 - D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12 - D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13 - D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14 - D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č.4

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
PD	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	29 599 614,00	5 623 926,66	35 223 540,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	221 714 061,92	42 125 671,81	263 839 733,73
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkových súborov	423 257 511,67	80 418 927,51	503 676 439,18
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiarová signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiarová signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 6 z 12

	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	1 032 221,62	196 122,20	1 228 343,82
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	8 985 427,29	1 707 231,20	10 692 658,49
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	7 364 041,51	1 399 167,79	8 763 209,30
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 05 - D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 07 - D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 08 - D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 09 - D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 10 - D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 12 - D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 7 z 12

SO 14 - D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54
	Cena za SO a PS	690 288 128,48	131 154 744,64	821 442 873,12
	Celková cena - súčet PD, SO a PS	719 887 742,48	136 778 671,30	856 666 413,78

Konverzný kurz Sk/EUR = 30,1260 Sk / 1 EUR

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 7

Kód	NÁZOV	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie	188 854,73	5 689 437,60	35 882,40	224 737,13	6 770 430,74
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia	108 715,53	3 275 164,15	20 655,95	129 371,48	3 897 445,34
SO 02	Arch. stavebné riešenie - Príst.redukčnej a tlak.stanice	4 954,55	149 260,77	941,36	5 895,91	177 620,32
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice	4 857,05	146 323,49	922,84	5 779,89	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	5 192,77	156 437,39	986,63	6 179,40	186 160,49
SO 10	Komunikácie a chodníky	69 003,71	2 078 805,77	13 110,70	82 114,41	2 473 778,87
	S P O L U	381 578,34	11 495 429,16	72 499,88	454 078,22	13 679 560,71

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č. 7

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
PD	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	29 599 614,00	5 623 926,66	35 223 540,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	227 403 499,52	43 206 664,90	270 610 164,42
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	5 689 437,60	1 080 993,14	6 770 430,74
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicínálnych plynov -	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 8 z 12

	dodatok č.4			
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkových súborov	426 532 675,82	81 041 208,40	507 573 884,22
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.7	3 275 164,15	622 281,18	3 897 445,34
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiarňa signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiarňa signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Pristavba redukčnej tlakovej stanice	1 181 482,39	196 122,20	1 228 343,82
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	149 260,77	28 359,54	177 620,31
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	8 985 427,29	1 707 231,20	10 692 658,49
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	7 510 365,00	1 399 167,79	8 763 209,30
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 9 z 12

	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.7	146 323,49	27 801,46	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.7	156 437,39	29 723,10	186 160,49
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 07 -D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 08 -D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 09 -D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.7	2 078 805,77	394 973,08	2 473 778,85
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 11 -D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 12 -D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 13 -D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
SO 14 -D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54
	Cena za SO a PS	701 783 557,60	133 338 875,94	835 122 433,54
	Celková cena - súčet PD, SO a PS	731 383 171,67	138 962 802,61	870 345 974,00

Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace jún , júl, august, september 2009 k dodatku č. 10

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH		DPH		Cena s DPH	
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	jún 2009	2 693,811	81 153,752	511,824	15 419,213	3 205,635	96 572,965
2	júl 2009	6 294,405	189 625,238	1 195,937	36 028,795	7 490,342	225 654,033
3	august 2009	7 592,424	228 729,365	1 442,561	43 458,579	9 034,985	272 187,945
4	september 2009	14 658,175	441 592,184	2 785,053	83 902,515	17 443,228	525 494,699
spolu		31 238,815 €	941 100,540 Sk	5 935,375 €	178 809,102 Sk	37 174,190 €	1 119 909,641 Sk

Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace október, november, december 2009 k dodatku č. 11

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 10 z 12

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	október 2009	17 989,47	541 950,77	3 418,21	102 970,65	21 407,47	644 921,42
2	november 2009	18 778,10	565 709,01	3 567,84	107 484,71	22 345,94	673 193,72
3	december 2009	122 258,05	3 683 145,86	23 229,03	699 797,71	145 487,07	4 382 943,58
spolu		159 025,61	4 790 805,64	30 214,87	910 253,07	189 240,48	5 701 058,72

Cena dodávok navyše prác a menej prác Dodatku č.12

Kód	NÁZOV	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
3011	ÚVN SNP Ružomberok-dod.č.12	747 547,31 €	22 520 610,26 Sk	142 033,99 €	889 581,30 €	26 799 526,24 Sk
1.1/01-D12	Architektonicko-stavebné riešenie-dodatok č.12	202 091,06 €	6 088 195,27 Sk	38 397,30 €	240 488,36 €	7 244 952,33 Sk
1.3/01-D12	Zdravotne-technologická inštalácia-dodatok č.12	266,20 €	8 019,54 Sk	50,58 €	316,78 €	9 543,31 Sk
1.4/01-D12	Vykurovanie-dod.č.12	2 664,80 €	80 279,76 Sk	506,31 €	3 171,11 €	95 532,86 Sk
1.5/01-D12	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody-dod.č.12 - RTG, CT spoj ch	28 633,78 €	862 621,26 Sk	5 440,42 €	34 074,20 €	1 026 519,35 Sk
1.6/01-D12	Slaboprúdové rozvody-dodatok č.12 - audio, video	34 389,34 €	1 036 013,26 Sk	6 533,97 €	40 923,31 €	1 232 855,64 Sk
1.7/01-D12	Rozvody medicínálnych plynov-dod.č.12	24 483,90 €	737 601,97 Sk	4 651,94 €	29 135,84 €	877 746,32 Sk
PS 01/01-D12	Zdravotnícka technológia-dodatok č.12	416 233,30 €	12 539 444,40 Sk	79 084,33 €	495 317,63 €	14 921 938,92 Sk
PS 02/01-D12	Klimatizácia,vzduchotechnika,chladenie-dodatok č.12	37 900,43 €	1 141 788,35 Sk	7 201,08 €	45 101,51 €	1 358 728,09 Sk
PS 02/01b-D12	Klimatizácia,VZT 2 a chladenie-dodatok č.12	-112 570,29 €	-3 391 292,56 Sk	-21 388,36 €	-133 958,65 €	-4 035 638,29 Sk
PS 04/01-D12	Elektrická požiaraná signalizácia-dodatok č.12	189,89 €	5 720,63 Sk	36,08 €	225,97 €	6 807,57 Sk
1.3/03-D12	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody-dodatok č.12	11 467,89 €	345 481,65 Sk	2 178,90 €	13 646,79 €	411 123,20 Sk
SO 05-D12	Preložky a prípojky kanalizácie-dodatok č.12	25 847,46 €	778 680,58 Sk	4 911,02 €	30 758,48 €	926 629,97 Sk
SO 10-D12	Komunikácie a chodníky-dodatok č.12	5 545,32 €	167 058,31 Sk	1 053,61 €	6 598,93 €	198 799,37 Sk
DHIM-D12	DHIM-privé vybavenie-dodatok č.12	70 404,23 €	2 120 997,83 Sk	13 376,80 €	83 781,03 €	2 523 987,31 Sk
DHIM-1	DHIM -privé vybavenie	17 127,98 €	515 997,53 Sk	3 254,32 €	20 382,30 €	614 037,17 Sk
DHIM-2	Hasiace prístroje	3 485,37 €	105 000,26 Sk	662,22 €	4 147,59 €	124 950,30 Sk
DHIM3	Vybavenie pracovísk počítačmi a telefónmi	49 790,88 €	1 500 000,05 Sk	9 460,27 €	59 251,15 €	1 785 000,14 Sk

2. S odvolaním sa na článok č. 4. zmluvy ods. 4.5 ZoD objednávateľ upresňuje finančný rozsah realizácie diela pre rok 2010, nasledovne:

Finančný objem poskytnutých finančných prostriedkov pre rok 2010 je :

Bez DPH:	10 077 004 €
DPH 19 %:	1 914 631 €
Spolu:	11 991 635 €

3. V rozsahu prideleného finančného limitu pre rok 2010 budú zrealizované práce a dodávky uvedené podľa časového, vecného a finančného harmonogramu realizácie diela pre rok 2010, ktorý ako príloha

Dodatok č. 12

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

č. 3 tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku. Zároveň sa upresňuje kontrolný a skúšobný plán na práce a dodávky realizované v roku 2010, tvoriaci prílohu č. 4 tohto dodatku.

III.

Záverečná ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Okamihom podpisu tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri exempláre.
6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy :
 - Príloha č. 1 Celková rekapitulácia ceny diela vrátane dodatkov
 - Príloha č. 2 Cena – rozpočet dodatku č. 12
 - Príloha č. 3 Harmonogram rok 2010
 - Príloha č. 4 Aktuálny kontrolný a skúšobný plán (v samostatnej zložke)

V Ružomberku, dňa : 13. 05. 2010

V Ružomberku, dňa : 13. 05. 2010

zhotoviteľ :

SIMKOR

S. F. O.
Trate Mládeže, 9/A
969 00 Banská Štiavnica

Miloš Šimek – konateľ SimKor s.r.o.

Ing. Milan Korgo – konateľ SimKor s.r.o.

Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

Dalibor Mikeš – člen predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

objednávateľ :

MUDr. Igor Čombor – riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok
Fakultná nemocnica

3

PURO-KLIMA, a.s. - organizačná zložka

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany

IČO: 44 308 281

IČ DPH: SK2022664908

- 2 -

Rekapitulácia ceny vrátane dodátkov									
Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu		Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1250 SKK		LT PROJEKT - Ing. Ľuděk Tomek					
Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok		Dátum: 11.06.2009							
Zhotoviteľ: Simfkor s.r.o. Banská Štiavnica		Projektant: Spracoval:							
Zmluva o dielo č. OI - 2008 - 0295	Cena bez DPH SKK	Cena bez DPH EUR	DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH SKK	Cena s DPH EUR	ZDŮVODNENIE		
CELKOVÁ CENA - ZÁKLADNÁ ZMLUVA	556 635 881,00 Sk	18 475 926,28 €	105 760 817,39 Sk	3 510 615,99 €	662 396 698,39 Sk	21 987 542,27 €	Pôvodná zmluvná cena podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008		
DODATOK č.1	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	Predmet dodátku č.1 - nemá vplyv na cenu diela (určenie finančného limitu)		
DODATOK č.2	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	Predmet dodátku č.2 - nemá vplyv na cenu diela (upresnenia zmluvných termínov)		
DODATOK č.3	136 656 435,00 Sk	4 532 843,23 €	25 945 722,65 Sk	861 240,21 €	162 502 157,65 Sk	5 394 083,44 €	Potreba zriadenia špecializovaného pracoviska na prevádzanie spondylochirurgických výkonov za využitia systému 2D/3D fluoroskopie vyplývajúca z nepredvídaných okolností a nie je technicky a ani ekonomicky oddeliteľná od pôvodného predmetu plnenej zmluvy o dielo a s tým aj potreba vykonania realizácie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stávajúcich operačných sál a dobúvka zdravotníckej techniky spondylochirurgických operačných sál - špecializované pracovisko na prevádzanie spondylochirurgických výkonov za využitia systému 2D/3D fluoroskopie. Cena dodatok podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2008		
DODATOK č.4	26 695 426,00 Sk	886 125,60 €	5 072 130,94 Sk	168 363,90 €	31 767 556,94 Sk	1 054 489,71 €	Rozdiely medzi výkazom výmer tenderovej dokumentácie a Realizačným projektom predloženým v čase realizácie. Cena dodatok naviac prác a menej prác - podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 05.12.2008		
DODATOK č.5	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	Predmet dodátku č.5 - nemá vplyv na cenu diela (určenie finančného limitu)		
DODATOK č.6	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	Predmet dodátku č.6 - nemá vplyv na cenu diela (určenie finančného limitu)		
DODATOK č.7	11 495 429,16 Sk	381 578,34 €	2 184 131,54 Sk	72 499,89 €	13 679 560,70 Sk	454 078,23 €	Naviac práce na základe zápisov v stavebnom denníku a požiadavek objednávateľa Cena dodatok naviac prác a menej prác - podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.06.2009		
DODATOK č.8	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	Predmet dodátku č.8 - nemá vplyv na cenu diela (určenie finančného limitu NA ROK 2009 - 4 102 104,49 €)		
DODATOK č.9	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	0,00 Sk	0,00 €	Predmet dodátku č.9 - nemá vplyv na cenu diela (určenie ZMENENÉHO finančného limitu NA ROK 2009 - 12 400 364,21 €)		
DODATOK č.10	941 100,54 Sk	31 238,61 €	178 809,10 Sk	5 935,37 €	1 119 909,64 Sk	37 174,19 €	Zmena ceny vplyvom indexácie - dodatok podpísaný 26.11.2009		
DODATOK č.11	4 790 805,65 Sk	159 025,61 €	910 253,07 Sk	30 214,87 €	5 701 058,72 Sk	189 240,48 €	Zmena ceny vplyvom indexácie		
DODATOK č.12	22 520 610,26 Sk	747 547,31 €	4 279 915,95 Sk	142 033,89 €	26 799 526,21 Sk	889 581,30 €	Naviac práce na základe zápisov v stavebnom denníku a požiadavek objednávateľa Cena dodatok naviac prác a menej prác - podľa ponuky zhotoviteľa, FINANČNÝ LIMIT NA ROK 2010		
S P O L U	759 635 687,61 Sk	25 215 285,39 €	144 330 780,65 Sk	4 790 904,22 €	903 966 466,26 Sk	30 006 189,61 €			



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka
Vasilová / 4382433

Ružomberok
24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník, ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO
9001:2000

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2783
Email: vasilovaa@uvn.sk
Web: www.uvn.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Číslo účtu: 7000177393 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187