

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 3
Príloha: 2

Dodatok č.1
k zmluve č. AOS-1-101-50/16/2006-OSM
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: NS TRADING s.r.o.
sídlo: ul Kuzmányho č.15, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 429 406
IČ DPH : SK2021985823
bankové spojenie: Banka Dexia
číslo účtu: 8100704001/5600
e-mail: nstrading@szm.sk
zapísaný v živnostenskom
registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 16101/L

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán : Ján KURTY, rektor
IČO: 37 910 337
DRČ: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166299/8180
právna forma : štátna rozpočtová organizácia
vybavuje: Ing. Jiří Zdobinský t. č.: 0960 423303

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zhotoviteľ sa na základe dodatku zmluvy zaväzuje vykonať odstránenie skrytých nepredvídaných stavebných úprav, ktoré boli zistené pri demontáži sústav hliníkových okien a ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 /kópia listu č. 610554, 610555 Stavebného deníka./
- 2.2 Vzhľadom na nutnosť realizácie nepredvídaných stavebných úprav a z dôvodu neprekročenia celkového finančného limitu diela sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na celkovom objeme vykonaných stavebných prác podľa prílohy č. 2
- 2.3 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III. Doba vykonania diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné úpravy v rozsahu uvedenom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy do **20.12.2006.**
- 3.2 V prípade ak zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v článku III. bode 3.1. tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

Článok IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Článok V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za dielo ostáva oproti zmluve nezmenená a predstavuje 1 892 489,00 Sk s DPH /slovom jedenmiliónosemstodeväťdesiatdvatisícštyristoosemdesiatdeväť korún slovenských 60/100/.
- 5.2 Zhotoviteľ predkladá doplnkový rozpočet s výkazom výmer, ktorý je uvedený v prílohe č.3

Článok VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

- 6.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 6.3 Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve obdrží zhotoviteľ.
- 6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku zoznámili, jeho textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 13.12.06

V Liptovskom Mikuláši, dňa 13.12. 2006

Ján KURTY
rektor



Ing. Ján Novotný
konateľ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Novotný".

Príloha č. 2 k Dodatku č.1 zmluvy o dielo č. AOS 1-101-50/16 /2006-OSM

Predmet obstarávania – Výmena okien .

| P. č. | NÁZOV TOVARU | Počet Ks | Cena bez DPH za ks | Cena s DPH za ks | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | Poznámka |
|-------|--|--------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Výmena okna AL za plastové | 23 | 51 814,90 | 61 659,70 | 1 191 742,70 | 1 418 173,10 | |
| 2 | Demontáž hliníkových svetlolanov | 23 | 5 890,00 | 7 009,10 | 135 470,00 | 161 209,30 | |
| 3 | Stavebná povrchová úprava skeletových stĺpov | 19 | 4 935,90 | 5 873,70 | 93 782,10 | 111 600,30 | |
| 4 | Stavebné úpravy podľa výkazu výmer pr.č.3 | Podľa pr.č.3 | 154 103,50 | 183 383,20 | 154 103,50 | 183 383,20 | |
| 5 | Výmena okna v miestnosti č. 4711 | 1 | 15 230,00 | 18 123,70 | 15 230,00 | 18 123,70 | |
| | CELKOM | | | | | 1 892 489,60 | |

Sadzba DPH je 19 %

Súhrna cena za úplnú dodávku s DPH je: 1 892 489,60 Sk

Rekapitulácia nákladov

| P. č. | NÁZOV TOVARU | Podľa zmluvy (Sk) | Plusy a mínusy (Sk) | Po úprave (Sk) |
|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Výmena okna AL za plastové | 1 603 153,00 | - 184 979,90 | 1 418 173,10 |
| 2 | Demontáž hliníkových svetlolanov | 182 236,60 | - 21 027,30 | 161 209,30 |
| 3 | Stavebná povrchová úprava skeletových stĺpov | 107 100,00 | 4 500,30 | 111 600,30 |
| 4 | Stavebné úpravy podľa výkazu výmer pr.č.3 | 0 | 183 383,20 | 183 383,20 |
| 5 | Výmena okna v miestnosti č. 4711 | 0 | 18 123,70 | 18 123,70 |
| | CELKOM | | | 1 892 489,60 |

Rozpočet s výkazom výmer

Akcia: Akadémia ozbrojených síl - výmena okien

| P.č. | Kód | Popis položky | Mj | Množstvo | Jednotková cena | Celkom cena bez DPH |
|------|-----|---------------|----|----------|--------------------|------------------------|
|------|-----|---------------|----|----------|--------------------|------------------------|

Práce a dodávky HSV

| | | | | | | |
|----|--|---|----|--------|----------|-----------|
| 1. | | Búracie práce /predeľovacia priečka/ | m3 | 0,54 | 653,00 | 352,60 |
| 2. | | Zateplenie nosného skelet. stípu zvýšenie hrúbky o 100mm | ks | 19 | 1 935,90 | 36 782,00 |
| 3. | | Vyspravenie vnútorných ostení vrátane materiálu | m2 | 164,22 | 553,50 | 90 893,90 |
| 4. | | Dobetónovanie výšky vnút.parapety do hrúbky 40mm | m | 74,5 | 350,00 | 26 075,00 |

Práce HSV celkom

154 103,50

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Melichová", with a vertical line above the final letter.