

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 1/2005

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Levice**, obec Levice, okres Levice

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka
IČO : 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180

Zhotoviteľ

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Sídlo : Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica
Zastúpený : Ing. Hanou Kučerovou, konateľkou s.r.o.
IČO: 31633625
DRČ : 2020456614

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Mení sa článok:

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Zhotoviteľ:

Doplňa sa písm. g)

Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

III. Vykonanie diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to: **v lehote do 30.11.2008**

3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) : **v termíne do 30.04.2007**

II. etapa: Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií (VGI) :

v termíne do 29.01.2008

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra: **v termíne do 30.06.2008**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností : **v termíne do 30.11.2008**

Zdôvodnenie:


V návaznosti na pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pokrytie platieb za spracovanie ROEP, nie je možné zo strany objednávateľa v termíne do konca roku 2007 realizovať platby za vykonané práce. Z uvedeného dôvodu dochádza k posunu termínov v článku III. Vykonanie diela.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 15.2.2007


za objednávateľa:


Mgr. Eva Belanová
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa: 23.2.2007

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica


Ing. Hana Kučerová
konateľka