

DODATOK č.3

k zmluve o dielo č.1/2005

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Levice**, obec Levice, okres Levice.

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo: Štefánikova 69,949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Belanová
prednostka katastrálneho úradu

IČO: 37860381

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000062676/8180

Číslo telefónu: 037/6549389

Číslo faxu: 037/6533797

Zhotoviteľ:

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing.Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

IČO: 31633625

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica

Číslo účtu: 4964542312/0200

Číslo telefónu: 048/4142073,048/4146697,0905/639173

Číslo faxu: 048/4142073

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

II.

Mení sa znenie Čl. III. ods.3.1 a 3.2 zmluvy o dielo takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to: **v lehote do 28.2.2009**

3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp:

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu na výmenu informácií (FUVI): **etapa ukončená**

II. etapa: Tvorba grafickej časti , vytvorenie formátu grafických informácií (VGI):
v termíne do 30.6.2008

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra: **v termíne do 31.10.2008**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností:
v termíne do 28.2.2009

Zdôvodnenie:

K posunu navrhnutého termínu odovzdania II. etapy ROEP Levice –Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií (VGI) , došlo z dôvodu potreby preskúmania a zapracovania značného rozsahu grafických plánov z II. pozemkovej reformy ako aj riešenia delby v prípadoch chýbajúcich grafických plánov.

III.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa: 15.2.2008

za objednávateľa:

Mgr. Eva Belanová

prednostka katastrálneho úradu



za objednávateľa




V Banskej Bystrici, dňa: 15.2.2008

za zhotoviteľa:

Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica



za zhotoviteľa

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Sídlo:

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Súhlasný zástupca:

Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

IČO:

31833625

Bankové spojenie:

VÚB Banská Bystrica

Číslo účtu:

4064542312/0200

Číslo telefónu:

048/4142073, 048/4146697, 0905/639173

Číslo faxu:

048/4142073

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: