



Dodatok č.4

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1 – SP/1020/2004
uzatvorená dňa 24.11.2004 na stavbu
„Výstavba diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ“

Objednávateľ :	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.3518/B Ing. Igor Choma – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák CSc. – člen predstavenstva a investičný riaditeľ
IČO:	35919001
IČ DPH:	SK2021937775
Zhotoviteľ :	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo:	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	zapísaná v OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V Ing. Jaroslav Jarábek, MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO:	31651402
IČ DPH:	SK2020492111

Na základe vzájomnej dohody obidve zmluvné strany menia termín začatia výstavby
a termín ukončenia výstavby predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne:

Termín oznámenia o prijatí ponuky: 16.11.2004

Pôvodné termíny plnenia zmluvy:

Termín začatia výstavby

28.12.2004

(v zmysle bodu 8.1 FIDIC-u max 42 dní od Oznámenia o prijatí ponuky uvedeného vyššie)

Termín ukončenia výstavby

28.12.2007

(v zmysle ZOD – príloha k ponuke bod 1.1.3.3 je lehota výstavby 1 095 dní)

Zmenené termíny plnenia zmluvy:

Termín začatia výstavby

1.12.2005

(na základe oneskoreného odovzdania staveniska z titulu chýbajúcich stavebných povolení
na dielo)

Termín ukončenia výstavby

1.12.2008

(v zmysle ZOD – príloha k ponuke bod 1.1.3.3 je lehota výstavby 1 095 dní
za predpokladu pôvodného technického riešenia)


II.

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. V ostatných ustanoveniach Zmluva o dielo zostáva v platnosti.
3. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom na tomto dodatku, že mu v plnom rozsahu porozumeli a s jeho znením súhlasia.

Bratislava 21.12.2007


Košice 22.10.2007

Za objednávateľa




Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa



Ing. Jaroslav Járabek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Čermák CSc.
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ