

Dodatok č. 2

**k Zmluve na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie
na územné rozhodnutie (DÚR) stavby diaľnice D3 úsek Ošadnica – Čadca, Bukov, 2. profil**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: 312-102/09

Číslo zmluvy zhotoviteľa: N 043 0001

Zmluvné strany



1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
 Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných
 - vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 Číslo účtu : 6624859013/1111
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax : 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : „Inžinierske združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT“
 Zastúpené
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sídlo : Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
 Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
 Štatutárny orgán : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných

- vo veciach technických
 - vo veciach cenových

Bankové spojenie : Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava
 Číslo účtu : 2626740907 / 1100
 Variabilný symbol :
 IČO : 35860073
 DIČ : 2020289953
 IČ DPH : SK2020289953
 Tel./Fax : +421 2 5930 8261 / +421 2 5930 8260

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Mlynské nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 121 -

PREAMBULA

Počas spracovavania projektovej dokumentacie došlo zo strany objednavateľa k prehodnoteniu smerového a výškového vedenia trasy cesty ako aj ku zmene kategórie cesty a jej návrhovej rýchlosti. V snahe prispôsobiť projekt geologickej úlohy a rozsah terénnych prác oIGP schválenému smerovému a výškovému vedeniu trasy cesty bolo nutné s terénnymi prácami začať neskôr. Okrem vyššie uvedeného bolo potrebné posunúť terénne práce aj z dôvodu rozsiahlych dažďov a následných záplav. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s čl. 11, bod 11.2 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k zmluve o dielo. Predmetom Dodatku č. 2 sú zmeny v čl. 5 Termín plnenia diela. Zmeny dieľčích termínov nemajú vplyv na konečný termín dodania diela a jeho cenu.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

V čl. 5 sa menia body 5.1 a 5.2, ktoré znejú:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje.
- ukončiť terénne práce oIGP do 07/2010
 - predložiť objednávateľovi záverečnú správu oIGP do 08/2010
 - odsúhlasiť smerové a výškové vedenia trasy cesty a návrh križovatiek s objednávateľom do 06/2010
 - odsúhlasiť návrh mostných a tunelových objektov s objednávateľom do 08/2010
 - odsúhlasiť majetkovú hranicu a dočasné zábery s objednávateľom do 09/2010.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi záverečnú správu oIGP do sídla objednávateľa do **31.08.2010.**

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy na vypracovanie dokumentácie ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy na vypracovanie dokumentácie.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne. Že sa zhoduje s ich prejavom vôle svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa 08. 07. 2010:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Stavoprojekt, s.r.o.
Mlynský náhon 45
821 09 BRATISLAVA
- 124 -

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva

V Bratislave dňa:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ spoločnosti