

31292/2010



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo evidenčné číslo objednávateľa 330-56/07, evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143,
na zhotovenie stavby „**Diaľnica D1, Križovatka Voderady**“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 6624859013/1111
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 2622151750/1100
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
Tel./Fax: tel. 041/517 1111, fax: 041/723 3360

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene a doplnení obsahu zmluvy nasledovne:

Článok 3 Čas zhotovenia predmetu diela

Mení sa v čl. 3 ods. 1 a to nasledovne:

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | riadne a bez väd zhotoviť dielo v lehote | - do 31.8.2009 |
| 1.2 | údržba vegetačných úprav a trávnikov | - do 30.10.2011 |

Dôvodom zmeny termínu ukončenia stavby je nemožnosť ukončenia objektov 112-00 a 114-00 v dôsledku neukončenia stavebných prác na objekte 104 00 Rekonštrukcia cesty III/06117 na štvorpruhovú komunikáciu stavby „Samsung Electronics Slovakia LCD factory – externá infraštruktúra“, ktorého realizácia nie je súčasťou plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy

Článok 4 Cena za vykonanie diela

Dopĺňa sa čl. 4 o nový bod 6, ktorý znie :

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi náklady z titulu predĺženia výstavby (prevádzka ZS objednávateľa), na základe predloženej a objednávateľom odsúhlasenej špecifikácie.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Dodatkom č. 1 sa mení zmluva o dielo č. 330-56/07 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 330-56/07, je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.


V Bratislave dňa: 21. 01. 2009


V Žiline dňa: 16.10.2008


Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

...rodna diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 18 -


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva


Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva


Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva