



## Dodatok č. 9

### k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08

evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143

uzavretej dňa 26.3.2007

na predmet zhotovenia „Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat“

medzi zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických: I
- vo veciach výrobných
- vo veciach cenových
- vo veciach kontroly a kvality

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
 Číslo účtu: 6624859013/1111  
 IČO: 35 919 001  
 IČ DPH: SK 202 193 7775  
 Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

##### **VÁHOSTAV-SK, a.s.**

Hlínská 40, 011 18 Žilina

IČO: 31 356 648

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

a

##### **INŽINIERSKE STAVBY, a.s.**

Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČO: 31 651 402

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. 63-992/2007 zo dňa 11.12.2007, uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom

**„Združenie Trstená R3“**

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*

*Mlynské Nivy 45*

*821 09 BRATISLAVA*

*- 13 -*

zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 6618519012/1111  
IČO: 31 356 648  
IČ DPH: SK2020333216  
Tel./Fax: tel. 041/517 1111, fax: 041/517 1294

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa 26.3.2008  
dodatok č. 9  
v tomto znení:**

1. V súlade s ust. **podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok** a na základe schválenia doplnkov rozpočtu stavebným dozrom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.

**SO 001 – 00 Všeobecné položky**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 101 - 00 R3**

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.8:
- 2.Predložený doplnok č.4 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 105-00 - Križovatka na konci úseku**

- 1.Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.8:
- 2.Predložený doplnok č.4 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 108-00 - Úprava cesty II/520**

- 1.Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.8:
- 2.Predložený doplnok č.3 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 320-00 – Protihluková stena vľavo na R3 v km 1,130 až 2,500**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -*

**SO 676-00 – Prípojka NN pre ISRC - 2**

1. Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:

2. Predložený doplnok č.1 bez DPH:

3. Cena spolu bez DPH:

K uvedeným cenám bude vyčíslená a účtovaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH

**Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 9 spolu čini:**

bez DPH	2 396 232,73 €	( 72 188 907,22 Sk)
DPH 19%	455 284,22 €	( 13 715 892,37 Sk)
spolu s DPH	2 851 516,95 €	( 85 904 799,59 Sk)

**Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 8) :</b>	<b>42 388 543,87 €</b>	<b>8 053 823,33 €</b>	<b>50 442 367,20 €</b>
<b>Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 9</b>	<b>+ 2 396 232,73 €</b>	<b>+ 455 284,22 €</b>	<b>+ 2 851 516,95 €</b>
<b>Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 9) :</b>	<b>44 784 776,60 €</b>	<b>8 509 107,55 €</b>	<b>53 293 884,15 €</b>

Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 9.

2. Zmluvné strany dojednávajú toto doplnenie obsahu zmluvy o dielo č. objednávateľa 362-13/08:

**V prílohe f) Zvláštne zmluvné podmienky, § 87 k podčlánku 14.7 Všeobecných zmluvných podmienok sa dopĺňa bod 4. nasledovne:**

Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená v súlade s priloženým súpisom vykonaných prác.

Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:

- Identifikáciu zálohovej, čiastkovej a konečnej faktúry
- odvolávka na číslo zmluvy (dodatku) , číslo objednávky
- popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy
- číslo stavby „R30803“, podľa číselníka u objednávateľa
- číslo objektu v zmysle zmluvy a dodatkov - na faktúre alebo v jej prílohe.
- fakturovaná suma je členená pre jednotlivé objekty podľa špecifikácie verejnej práce v zmysle vyhlášky č. 83/2008 - na faktúre alebo v jej prílohe (k dodatku č.9 v Prílohe)
- bankové spojenie v zmysle zmluvy
- odvolávku na poskytnutú zálohu pri jej odúčtovaní


Faktúru s prílohami predkladá zhotoviteľ stavebnému dozoru aj v elektronickej forme.

Dodatkom č. 9 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: 07. 07. 2010

**Objednávateľ:**

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
82 09 BRATISLAVA  
- 13 -

  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ


  
Ing. Juraj Čermák  
člen predstavenstva

V Žiline dňa: 14.5.2010

**Zhotoviteľ:**

MAKROSTROJENIE, s.r.o.  
Horné nám. 10  
010 01 ŽILINA

  
Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

  
Ing. Ján Šteňar  
člen predstavenstva