

31/50/2010

# DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa: **361-32/07**

číslo zhotoviteľa: **14/2007**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

## Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Ožďany - Zacharovce



### ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

**Právna forma** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

**Štatutárny orgán:** predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva,

**Osoby oprávnené na rokovanie:**  
a/ vo veciach zmluvných:  
b/ vo veciach technických:  
c/ vo veciach cenových:

IČO : 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH : SK2021937775  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 6624859013/1111  
Telefón: 02 / 5831 1111  
Fax: 02 / 5831 1701

ďalej len „objednávateľ“  
a

**1.2 Zhotoviteľ:** **CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.**  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

**Zastúpený:** Ing. František Briľ, riaditeľ spoločnosti

**Osoby oprávnené na rokovanie:**  
a/ vo veciach zmluvných:  
b/ vo veciach technických:

IČO: 35 /44 022  
IČ DPH: SK2020252069  
DIČ: 2020252069  
Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava  
Číslo účtu : 262 025 1758 / 1100  
Telefón: 02 / 5363 3134  
Fax: 02 / 5363 3136  
E-mail: brlit@cemos.sk

**Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 17031/B  
ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské nivy 45  
821 09 Bratislava  
IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775

**PREAMBULA:**

Dodatok č. 1 k ZoD predstavuje zmenu termínu dodania predmetu zmluvy. Zmena termínu dodania je spôsobená znemožnením prístupu na časť pozemkov v plánovanej trase komunikácie a tým aj zabránením zhotovenia geodetického zamerania územia v celom rozsahu trasy komunikácie. Za účelom umožnenia prístupu na pozemky v úseku trasy od km 6,000 po km 7,500 sme podali žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení vstupu na pozemky v k. ú. Rimavská Sobota a v k. ú. Čereňany. Pojednávanie sa uskutočnilo s vydaním povolenia, zatiaľ bez nenadobudnutia právoplatnosti. Geodetické zameranie územia, ktoré je podkladom pre projektové a ďalšie prieskumné práce už nebude možné zhotoviť v zimných mesiacoch. Mesto Rimavská Sobota rozhodlo o povinnosti sprístupniť predmetné pozemky pre účely geodetických prác v čase od 1.1.2008 do 31.12.2008.

**ČI. 5 ČAS PLNENIA:**

Mení sa v týchto ustanoveniach:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.2	Kompletná dokumentácia DSZ	31.5.2008
	Kompletná dokumentácia DÚR + podklady k propagačnému bulletinu	31.5.2008

**ČI. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :**

Dopĺňa sa:


10.7 V ostatných ustanoveniach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.


10.8 Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ:  
V Bratislave, dňa

10. 01. 2008

Zhotoviteľ:  
V Bratislave, dňa 26.11.2007

  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. František Brlíř  
riaditeľ spoločnosti  
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

  
Ing. Juraj Čermák, CSc.  
člen predstavenstva