

31543/2010

1.0
12.01

Dodatok č. 1
k zmluve na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)
stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce.

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: **361-75/09**

Číslo zhotoviteľa: **7367-00**

Čl. 1 Zmluvné strany



- 1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
 Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technický
 - vo veciach cenových :
- Bankové spojenie : Univerzitná banka Slovakia, a.s.
 Číslo účtu : 6624859013/1111
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax : 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo
 V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
- Bankové spojenie : VUB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
 Číslo účtu : 24402-012/0200
 Variabilný symbol :
 IČO : 31 322 000
 DIČ : SK2020524770
 Tel./Fax : 02/55421878, 02/50234 555; 045/5203301 , 045/5203388
 e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve č. objednávateľa 361-75/09 a č. zhotoviteľa 7367-00 je dohoda zmluvných strán o zmene termínov dodania diela, uvedených v čl. 5, ods. 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 zmluvy z dôvodu:

1. V zmysle súťažných podkladov a požiadaviek objednávateľa, v súlade so stanoviskom MDPaT SR zaviazal objednávateľ zhotoviteľa na začiatku vykonania projektových prác (ZoD na DSZ a DÚR bola uzatvorená dňom 16.9.2009) predložiť v katastri obce Píla (km 3,1 až 7,5) navrhovanú trasu R2 minimálne v dvoch variantoch: jeden tunelový (požiadavka v záverečnom stanovisku MŽP SR) a jeden povrchový – na rozsiahlych estakádach, podľa požiadavky MDPaT SR.

2. Navrhovanú trasu v 2 - povrchových variantoch, 2 - tunelových variantoch, vrátane ekonomického porovnania, na základe predchádzajúceho geodetického zamerania predložil zhotoviteľ na pracovnom rokovaní dňa 20. októbra 2009. Na rokovaní bol vybraný pre ďalšie rozpracovanie povrchový variant. Až po určení vybraného variantu mohli byť zahájené práce na DSZ, DÚR, zadané geologické podklady a objednané podklady a prieskumné práce u poddodávateľov (koniec októbra, začiatok novembra).

3. Na základe objednávok, bolo nám špecializovanými projektantami z oblasti ŽP oznámené, že v súčasnom období nie je možné vykonať požadované prieskumy biotopov, fauny a flóry. Je možné vykonať základné prieskumy, ktoré musia byť doplnené až v jarom období, začiatkom mesiaca apríla, kedy končí vegetačný kľud a práce na zdokumentovaní biotopov európskeho významu fauny a flóry sa dajú vykonať, prerokovať s orgánmi ŽP, následne doplniť prieskumy, navrhnúť opatrenia na revitalizáciu prostredia a ochranu živočíchov s následným dopracovaním týchto častí do súhrnnych a rozpočtových častí DSZ, DÚR až v jarom období r. 2010.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 5 Termín plnenia diela

Čl. 5 v ods. 5.1, 5.2 a 5.4 sa mení a nahradzuje novým textom:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DÚR** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach a podklady k Informačnému bulletinu do sídla objednávateľa do **30.04.2010**.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSZ** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **30.04.2010**.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do 26.02.2010.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Všetky články zmluvy č. objednávateľa 361-75/09 a č. zhotoviteľa 7367-00, neuvedené v dodatku č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 má dve strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 25.03.2010

Objedávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Bratislava

Odtlačok pečiatky:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Igor Chomá
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

Vo Zvolene dňa 19. 11. 2009

Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Odtlačok pečiatky:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
r. Štefanika 4724, 96001 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č.j.
938/2009-1100/12, zo dňa 22.02.2009