

Zdôvodnenie

Dodatku č. 3 k ZoD č. Z – 1140/2008 na stavbu

I/14 Harnanec – opatrenia proti padaniu lavín

Predmetom dodatku č. 3 sú zvýšené náklady, navyiac práce a zmeny technického riešenia na stavebných objektoch.

- objekt – Technické zabezpečenie

Ide o úpravu výšky navrhnutého dreveného ochranného plotu v dvoch miestach, a práce spojené s jeho realizáciou. Zmena výšky úsekov dreveného ochranného plotu pri ceste je z dôvodu plnenia jeho funkcií, nakoľko na kontrolnom dni pri obhliadke po osadení navrhnutých stĺpikov bolo zistené, že na dvoch úsekoch 180m plotu (7x3m a 5x3m) je výška jestvujúceho terénu po odťažení akumuláčného priestoru vyššia ako samotný ochranný plot. **Uvedený stav nebolo možné predpokladať v príprave dokumentácie a vyplynul z zo skutkového stavu po osadení stĺpikov ochranného plotu.**

k zmluvnej cene :

Práce , ktoré sú predmetom zvýšenia ceny diela boli ocenené v zmysle uvedených výkazov výmer na základe záznamov a zmien technického riešenia objektu . Nové položky boli samostatne odsúhlasené s pracovníkom odd. cien. Ing. Samuelčíkom.


k dodatku zmluvy :

S uvedeným predloženým návrhom dodatku a s jeho obsahom **súhlasíme.**

Stavebný dozor : Ing. Peter Morovjan



Námestník úseku inv. výstavby : Ing. Ladislav Štulajter



V Banskej Bystrici,