

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa

č. zhotoviteľa

520/6131/2008

7654-00

na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) a
dokumentácie na stavebný zámer (DSZ) pre stavbu:

„Cesta I/61 Bratislava – Senec“

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:
Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou MDPT SR č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou
rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
Ing. Štefan Chmel, oddelenie investičnej prípravy
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
d'alej len "objednávateľ"

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka/a č. : 378/B
predstavenstvo
Štatutárny orgán: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,
V zastúpení: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva a.s. a riaditeľka divízie Bratislava I
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, hlavný inžinier projektu
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská
Číslo účtu: 24402 – 012/0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
d'alej len "zhotoviteľ"

Na základe dohody zmluvných strán, v zmysle „Zdôvodnenia“, ktoré tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2 a v súlade s čl. 10, ods. 10.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa 520/6131/2008 a č. zhotoviteľa 7654-00 sa ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 menia a dopĺňajú nasledovne:

Čl. II. ZMENY A DOPLNKY

II.5 Odsek 5.1.1 v článku 5. Dodatku č. 1 sa nahrádza novým znením takto:

5.1.1 Koncept DÚR (DSZ) na kontrolu v termíne do: **01.08.2009 na dobu 10 dní,**
Čistopis DÚR (DSZ) v termíne do: **31.08.2009.**

II.6 Odsek 6.1 v článku 6. Dodatku č. 1 sa nahrádza novým znením takto:

6.1 Cena za vypracovanie diela podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny EURO v SR, podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa, podľa prác dohodnutých v Dodatku č.1 a podľa prác dohodnutých v tomto Dodatku č.2 predstavuje:

	Cena v €	Cena v Sk
Cena diela podľa Zmluvy bez DPH	222 384,65	6 699 559,97
Cena diela podľa Dodatku č.1 bez DPH	11 083,82	333 911,16
Cena diela podľa Dodatku č.2 bez DPH	99 644,30	3 001 884,18
Cena diela spolu	333 112,77	10 035 355,31
DPH 19%	63 291,43	1 906 717,51
Cena diela spolu s DPH	396 404,20	11 942 072,82

Slovom: tristošesťdesiatšesťtisícštyristoštyri celých a 20/100 €

II.7 Odsek 6.2 v článku 6. Dodatku č. 1 sa nahrádza novým znením takto:

6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo, v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 a v Prílohe č. 2 Dodatku č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) je založená v Ponuke zhotoviteľa.

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vkladajú sa nové odseky III.6 až III.10 tohto znenia:

III.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.7 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

III.8 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1 Zdôvodnenie Dodatku č. 2

Príloha č. 2 Špecifikácia ceny

III.9 Dodatok č. 2 vrátane príloh má 5 strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

III.10 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísaného Dodatku č. 2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.


V Bratislave, dňa **27 JÚL 2009**
Objednávateľ:
Slovenská správa ciest


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Divízia Bratislava I
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.


Ing. arch. Gabriel Kozkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.



Zdôvodnenie Dodatku č. 2

V rámci spracovania DÚR predmetnej stavby bolo potrebné opakovane riešiť nasledovné problémy:

1. Dopravné napojenie územia miestnej časti Tanieriky na ostatnú cestnú sieť. Na rokovaníach boli predložené dve alternatívy riešenia, alt. A (cez novú prístupovú komunikáciu kategórie C 7,5/60 s vyústením v úrovňovej križovatke na ulici Pri Mlyne) a alt. B (cez úrovňovú, stykovú križovatku s CSS na ceste I/61). Odsúhlasená bola alt. A, s ktorou súhlasil v januári 2009 aj IVS MVSR. Dňa 19.2.2009 IVS MVSR požadujú, aby trasa cesty (obj. 112) bola odsunutá cca 50 m smerom k ceste I/61, s vyústením na pôvodnú komunikáciu. Projektant zapracoval túto zmenu do obj. 112. Na EPR dňa 21.5.2009 KÚ CDPK nesúhlasil s posunom cesty (obj. 112) a žiada predložiť dve nové alternatívy riešenia (alt. A s napojením oblasti severne od areálu Rakúskej pošty a alt. B pôvodné riešenie avšak bez pripojenia na c.I/61). V súčasnej dobe sa čaká na vyjadrenie Rakúskej pošty k týmto novým alternatívam.
2. Križovatka „Ivanka – Metro“, celkovo bolo spracovaných viacero variant riešenia križovatky, dňa 23.10.2008, 28.10.2008 a 6.11.2008 dva varianty, dňa 17.12.2008 modifikované varianty A, B a nové varianty C, C1, D a E, 7.4.2009 dva varianty preložky c.III/0614 poza obývaný RD (alt. A1), alebo pred RD (južne - alt. A2), východná časť križovatky so zaslepenou Nádražnou ulicou a bez zaslepenia. Po EPR 7.4.2009 DPP, a.s. konštatuje rozpor medzi stanoviskom OcÚ Ivanka pri Dunaji a stanoviskom ostatných dotknutých orgánov a organizácií. DÚR sa dokončuje v zmysle pokynov SSC IVSC podľa alt. A1 (západná časť) a alt. A (východná časť).
3. Križovatka „Bernolákovo – západ“, dňa 23.10.2008 tri varianty A (okružná nad potokom Čierna voda), B (deltovitá), C (osmičkovitá). Dňa 6.11.2008 nový variant D. Po schválení var. C bol tento variant v zmysle požiadavky OcÚ Ivanka pri Dunaji prepracovaný do novej polohy na hranicu k.ú. Ivanka pri Dunaji / Bernolákovo.
4. Dopravné napojenie záhradkárskej osady Sacky v Bernolákove, spracovaný variant A, B. Dňa 11.3.2009 bol predložený ďalší variant – s napojením na c.I/61 cca 60 m pred mostom nad potokom Čierna Voda, s mostným objektom aj na prístupovej ceste nad potokom Čierna voda.
5. Križovatka „Bernolákovo – sever“, dňa 23.10.2008 varianty A, B (deltovité križovatky s rôznym výškovým vedením). Dňa 6.11.2008 bol predložený variant D.
6. Poľná cesta v km 6,854, pôvodný návrh odsúhlasený s PD Chorvátsky Grob sa musel prepracovať na základe požiadaviek OcÚ Bernolákovo do novej polohy.
7. Mimoúrovňové križovanie c.I/61 s preložkou c.III/5037 vo Veľkom Bieli v dvoch alternatívach s podrobným rozpracovaním mostných objektov a dopadov oboch alternatív na objekty súvisiace so ŽSR.
8. Križovatka „Senec – západ“, spracovanie troch variantov.
9. Zapracovanie požiadaviek RCB, a.s. zo dňa 25.2.2009 - zmena pôvodne navrhutej polohy preložky cesty III/0615 v miestnej časti Mlynský klin v k.ú. Senec z dôvodu koordinácie stavieb v dotknutom území.

Všetky vyššie uvedené variantné riešenia sú k nahliadnutiu u zhotoviteľa.

Špecifikácia ceny

Pol. č.	Časť dokumentácie	Hodinová sadzba (€/hod.)				Cena celkom v €
		28,21	21,91	18,59	16,60	
		Potrebný počet hodín				
D	Výkresy	980	1320	1260	840	93 934,40
H	Záber pozemkov		120	130	40	5 709,90
Cena bez DPH:						
DPH 19 %:						99 644,30
Cena spolu s DPH:						18 932,42
						118 576,72

