

## Vyjadrenie – stanovisko k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

**Číslo materiálu:** Dodatok č. 1 k Z – 610/6231/2009  
**Názov materiálu:** I/66 Val'kovňa - Šumiac  
**Došlo od:** IVSC Banská Bystrica  
**Predkladateľ:** OZ – 6231 Andrea Riečanová  
**Dôvod predloženia:** Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve  
**Na IVSC stanoviská vyžiadané od:** 6200, 6231, 6232, 6270  
**Na GR stanoviská vyžiadané od:** 1000, 1110, 1120  
**Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním** Áno - Nie  
**Pripomienky zapracované v návrhu dodatku** Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny		JUDr. Vičeková	SÚHLASÍM <i>KA</i> 29.09.2009
6270	správa a údržba	28.9.2009	Ing. Sobol	Súhlasím <i>M</i> 28.9.2009
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASÍM v.z. <i>Riečanová</i> 28.9.2009
6200	riaditeľ IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASÍM <i>Ing. Polešenský</i> 29.9.2009
<b>Generálne riaditeľstvo</b>				
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				

## Zdôvodnenie

**dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 610/6231/2009 a č. zhotoviteľa 4916/9080010KHA na akciu „I/66 Val'kovňa - Šumiac“.**

Predmetom dodatku č. 1 je zmena termínu ukončenia diela do 30.10.2009 na základe zhotoviteľom predloženého harmonogramu prác pri dodržaní technologického postupu v súlade s TP 02/2007 „Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste“. Pôvodne v zmluve uvedený termín uvažoval s realizáciou stavby na dve etapy v celej dĺžke realizovaného úseku cesty I/66. Na základe vyjadrenia dopravnej polície k uzávierke cesty I/66 a následne vydaného rozhodnutia na uzávierku cesty I/66 Krajským úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici došlo k rozdeleniu stavby na 4 etapy v max. dĺžke 1 km t.j. ½ úseku a tým aj k predĺženiu termínu realizácie.

Vypracoval: Ing. Vladimír Sobol

