

Dodatok č. 1 / 2010 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 671/6131/2009

č. zhotoviteľa: N 041 0001

**na zhotovenie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)
a Dokumentácie pre stavebný zámer (DSZ) pre stavbu:**

„ Cesta I/64 Komjatice – Nitra “



čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008.
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová
- vo veciach cenových: p. Rastislav Zimmermann
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Telefónne spojenie: 02/50 255 111

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **„Inžinierske združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT“**
Zastúpené
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava 1, Vložka číslo: 29057/B
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ spoločnosti
v zastúpení:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Martin Bakoš, PhD.
Ing. Peter Polák
- vo veciach technických: Ing. Peter Polák
- vo veciach cenových: Ing. Martin Bakoš, PhD.
- Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Vysoká 1, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 262 674 0907/1100
IČO: 35 860 073

 1 

DIČ: 2020289953
Telefónne spojenie: +421 2 5930 8261

(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Počas spracovávania projektovej dokumentácie došlo k zmene smerového a výškového vedenia trasy, k potrebe zosúladenia umiestnenia trasy s platným územným plánom mesta Nitra a bolo potrebné nanovo vyriešiť napojenie cesty I/64 na rýchlостnú cestu R1 Nitra západ – Selenec do križovatky Čermáň. V snahe optimalizovať vedenie trasy bol prijatý upravený variant, ktorého návrh bolo potrebné odsúhlasiť s dotknutými stranami. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Predmetom Dodatku č. 1 sú zmeny v čl. 5 Termín plnenia, v čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky a v čl. 7 Podzhotoviteľa.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Bod 5.1.1 sa mení nasledovne:

- 5.1.1 Koncept DÚR a DSZ na kontrolu a pripomienkovanie do: 31.08.2010 na dobu 10 pracovných dní, Čistopis DÚR a DSZ v termíne do: 30.09.2010.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Body 6.1 a 6.2 sa menia nasledovne:

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa a tohto Dodatku č. 1 predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 19% v €	Cena s DPH v €
Zmluva DÚR a DSZ:	199 700	37 943	237 643
Dodatok č. 1	6 294	1 195,86	7 489,86
Hodnota zmluvy DÚR a DSZ vrátane Dodatku č. 1	205 994	39 138,86	245 132,86

Zmluvná cena slovom: Dvestoštyridsaťpäťtisícotridsaťdva 86/100 €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1 Zmluvy o dielo a v Prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.



čl. 7 PODZHOTOVITELIA

Bod 7.1 sa mení nasledovne:

- 7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:

Geofos s.r.o., Vodné zdroje Slovakia spol. s r.o., Archeologický ústav SAV v Nitre, Doc.RNDr. Ferdinand Heseck, CSc, INSL, spol. s r.o., Agroproject Nitra s.r.o., Ing. Katarína Serbinová, Ing. Peter Páleš – EAOP.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

 2 

Tento Dodatok č. 1 k zmluve má 3 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.


Objednávateľ:

14. 06. 2010

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Zhotoviteľ:


V Bratislave, dňa 15.05.2010

AMBERG
ENGINEERING
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Schmollíkovo 17, SK 811 05 Bratislava
IČO: 35 860 073, IČ DPH: SK2121994793

Ing. Martin Bakoš, PhD.

konateľ spoločnosti

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.



Stavba: Cesta I/64 Komjatice - Nitra

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie DÚR/ dokumentácie pre stavebný záměr (DSZ)-Dodatok č. 1

Príloha č. 2

Dátum: 03.05.2010

CPV 74.23.20.00-4

	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Cena celkom v €
A	Sprievodná správa					
B	Technická správa					
C	Ekonomická správa					
D	Výkresy					
	Prílohy (Podklady a prieskumy)					
1	15	15	15	15	15	1110
2	15	15	15	15	15	630
3	15	15	15	15	15	630
4	15	15	15	15	15	630
5	36	36	36	36	36	2664
6						0
7						0
E	výpočet smerového vedenia trasy v súradniciach					
F	Doklady					
	Podklady a prieskumy					
8	15	15	15	15	15	630
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
G	prípadné ďalšie doplňujúce podklady a prieskumy potrebné pre spracovanie dokumentácie					
H	Orientačný rozpočet					
	Záber pozemkov					
1						0
2						0
I	Vplyv stavby na životné prostredie					
	Celkový počet hodín					
Navrhovaná cena bez DPH						6 294,00
DPH 19%						1 195,86
Navrhovaná cena s DPH						7 489,86