

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

37/30/140-Šá/DP/2004

7214-00

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

„R1 Banská Bystrica – severný obchvat“ Dodatok č. 1

Predmetom dodatku č.1 k ZoD č. objednávateľa 7214-00 a č. zhotoviteľa 37/30/140-Šá/DP/2004 je rozšírenie rozsahu inžinierskogeologického prieskumu. Dôvodom zväčšenia rozsahu prác sú zložité geologické pomery v trase R1 a potreba ich overenia doplňujúcim prieskumom pre projektovú dokumentáciu na úrovni DSP. Pre minimalizáciu nákladov na IG prieskum bola navrhnutá optimálna kombinácia jadrových vrtov a penetračných sond. Zväčšený rozsah prác bol prerokovaný a odsúhlasený objednávateľom SSC – IVSC Banská Bystrica.

Dôvodom pre zmenu termínu dodania dokumentácie je rozšírenie IG prieskumu a zmena termínu dodania záverečnej správy. Ďalším dôvodom je vypracovanie podkladov pre určenie rozhodujúcich parametrov, pre technické riešenie „severného obchvatu“, ich prerokovanie v zmysle záverečného stanoviska štátnej expertízy k DÚR a DSZ.

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie

číslo účtu:

IČO:

Telefón, fax

E-mail

Právna forma:

: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

Ing. Pavel Vajcik, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verejného obstarávania

: Ing. Viliam Piták, vedúci odboru investičnej prípravy

Ing. Pavol Gašperan, Ing. Mirko Izák,
pracovníci odboru invest. a preinvest. prípravy stavieb

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

: 00 33 28

: 048/4143 210 ; 048/4143 424

: vladislav.stulajter@ssc.sk

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnení.

1.2 Zhotoviteľ

Štatutárny orgán

V zastúpení

: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, oddiel Sa, vložka 378/B

: Predstavenstvo a.s.

: Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

| | |
|------------------------------|--|
| Osoby oprávnené na rokovanie | |
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen |
| - vo veciach technických | : Ing. Ivan Gábryš, hlavný inžinier projektu |
| Bankové spojenie | : Všeobecná úverová banka a.s. pobočka Bratislava - Dunajská |
| číslo účtu | : 24402-012/0200 |
| IČO | : 31 322 000 |
| DIČ | : 2020524770 |
| IČ DPH | : SK2020524770 |
| Telefón | : 045/520 33 01 |
| Fax. | : 045/520 33 88 |
| e-mail | : dpp_zvol@mail.viapvt.sk dpp_lipmik@mail.viapvt.sk |

čl. 4 ROZSAH A OBSAH

Článok 4, odsek 4.2 sa dopĺňa o bod 4.2.1 nasledovne:

- 4.2.1 Na základe záznamu z pracovného rokovania pre stavbu: „R1 Banská Bystrica- severný obchvat“ zo dňa 24.8.2004 sa rozširuje rozsah prieskumných prác, ktoré sú nutné pre overenie IG, GT a HC pomerov pre vypracovanie projektovej dokumentácie R1 Banská Bystrica – severný obchvat (dl. 5,251 km) na úrovni DSP. Dokumentácia obsahuje: 22 mostných objektov, 16 oporných múrov, 13 preložiek a úprav cestných komunikácií, 2 úpravy vodných tokov (úprava Rudlovskeho potoka a preložka potoka Bystrička). Pre minimalizáciu nákladov na IG prieskum bola navrhnutá optimálna kombinácia jadrových vrtov (31 ks o metráži 338 m) a penetračných sond (19 ks o metráži 157 m), z dôvodov, že prenosná penetračná súprava umožňuje realizáciu sond aj v miestach, kde prístup vrtnej súpravy je prakticky nemožný, ale aj z dôvodov nesúhlasu súkromných vlastníkov k vstupu na pozemky.

čl. 6 TERMÍNY PLNENIA

Článok 6 sa ruší a nahrádza sa v bodoch 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3 s nasledovným znením:

- 6.1.1 DSP: **29.07.2005**
 6.1.2 DRS: **30.11.2005**
 6.1.3 DP: **20.12.2005**
 6.1.4 Práce IGP v rozsahu základnej ZoD a dodatku č. 1 v termíne do: **30.11.2004**.

čl. 8 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Článok 8, odsek 8.1 sa dopĺňa o bod 8.1.1 a 8.1.2 nasledovne:

- 8.1.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje:

Cena za IG prieskum podľa dodatku č. 1

| | |
|------------------------|----------------------|
| Cena prác bez DPH | 613 800,00 Sk |
| DPH 19% | 116 622,00 Sk |
| Cena prác s DPH | 730 422,00 Sk |

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1.

8.1.1a Dielčia fakturácia IGP v zmysle ZoD (ponuková cena) a dodatku č.1 vrátane DPH 1 653 921,50 Sk bude fakturovaná v termíne podľa bodu 6.1.4.

8.1.2 Cena za dielo sa dopĺňa o cenu podľa dodatku č.1 v bode 8.1.1 a skladá sa:

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

| | DSP | Dodatok č. 1 | Cena prác vrátane dodatku |
|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Cena prác bez DPH | 19 875 680,00 Sk | 613 800,00 Sk | 20 489 480,00 Sk |
| DPH 19% | 3 776 379,20 Sk | 116 622,00 Sk | 3 893 001,20 Sk |
| Cena prác s DPH | 23 652 059,20 Sk | 730 422,00 Sk | 24 382 481,20 Sk |

Dokumentácia pre ponuku (DP)

| | DRS | DP (tender) | Dod.č.1 | Cena prác vrátane dod. |
|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| Cena prác bez DPH | 18 674 800,00 Sk | 1 159 100,00 Sk | - | 19 833 900,00 Sk |
| DPH 19% | 3 548 212,00 Sk | 220 229,00 Sk | - | 3 768 441,00 Sk |
| Cena prác s DPH | 22 223 012,00 Sk | 1 379 329,00 Sk | - | 23 602 341,00 Sk |

Cena celkom

| | DSP vrátane dod.č.1 | DP | Cena prác spolu |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cena prác bez DPH | 20 489 480,00 Sk | 19 833 900,00 Sk | 40 323 380,00 Sk |
| DPH 19% | 3 893 001,20 Sk | 3 768 441,00 Sk | 7 661 442,20 Sk |
| Cena prác s DPH | 24 382 481,20 Sk | 23 602 341,00 Sk | 47 984 822,20 Sk |

čl. 23 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 23 sa dopĺňa o odsek 23. 3 nasledovne:

23.3 Dodatok č. 1 má tri strany a prílohu č. 1 o dvoch stranách. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7214-00≈37/30/140-Šá/DP/2004 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 29. XI. 04

.....
Ing. Dušan Faktor, CSc
generálny riaditeľ

DOPRAVOPROJEKT a.

Kominárska 2, 4

Za zhotoviteľa: 832 03 Bratislava

V Bratislave dňa 30

26 NOV. 2004

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

IGP spolu:Meračské práce:

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| vytýčenie sond, zameranie priesk. diel: | 1 ks - 1 300,- Sk | 50 sond á 1 300,-Sk = 65 000,00 Sk |
| vyhodnotenie (31 vrtov + 19 sond): | 1 ks - 200,- Sk | 50 sond á 200,-Sk =10 000,00 Sk |
| | | Spolu: 75 000,00 Sk |

| | |
|--|------------------------|
| <u>Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum:</u> | 1 314 850,00 Sk |
| IGP vrátane meračských prác bez DPH: | 1 389 850,00 Sk |
| 19% DPH | 264 071,50 Sk |
| Cena s DPH | 1 653 921,50 Sk |

Cena za Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum – dodatok č. 1:

| | |
|---|----------------------|
| Cena za Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum podľa špecifikácie | 1 389 850,00 Sk |
| Odpočet pôvodnej ceny za IG a HG prieskum podľa základnej zmluvy | - 776 050,00 Sk |
| Rozdiel dodatok č. 1 | 613 800,00 Sk |
| DPH 19% | 116 622,00 Sk |
| Cena s DPH | 730 422,00 Sk |

