

# ZMLUVA O DIELO

## Dodatok č. 9

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**37/30/140-Ša/DP/2004**

**7 2 1 4 - 00**

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) na stavbu:

### „I/66 Banská Bystrica - severný obchvat“

Predmetom dodatku č. 9 k ZoD č. zhotoviteľa 7214-00 a č. objednávateľa 37/30/140-Ša/DP/2004 je zmena termínu dodania dokumentácie na ponuku z toho dôvodu, že doposiaľ nebolo vydané záväzné stanovisko MDPaT SR k dokumentácii na stavebné povolenie (program JASPERS), a vzhľadom k súčasnému stavu investičnej prípravy, keď v dôsledku pozastavenia majetko-právnej prípravy staveniska, nebolo zahájené stavebné konanie predmetnej stavby, ako aj doriešené niektoré dielčie technické otázky (napr. koordinácia so stavbou I/59 Banská Bystrica – križovatka III/06634). Z uvedeného dôvodu považujeme za predčasné uzavrieť zväzky č. 3 a 4 dokumentácie na ponuku predmetnej stavby „I/66 Banská Bystrica – severný obchvat“, nakoľko pri akejkoľvek zmene, či doplnení projektovej dokumentácie, by bolo nutné prepracovať zväzky č. 3 a 4, rozbor a ocenenie stavebných prác, ktoré sú objednané u Cenekon, s.r.o. Bratislava.

Uvedené skutočnosti môžu ovplyvniť výsledné riešenie jednotlivých častí tentrovej dokumentácie, viesť k eventuálnemu prepracovaniu a zmareným prácam dokumentácie na ponuku (DP), vrátane nákladovej časti a ocenenia stavebných prác. Nakoľko sa jedná o časovo, ako aj finančne náročné zmarené projektové práce, zmluvné strany sa dohodli na dočasnom prerušení prác na dokumentácii na ponuku do času upresnenia uvedených vstupov (vyjadrenie programu JASPERS) pre dopracovanie projektovej dokumentácie s predpokladaným termínom odovzdania dokumentácie na ponuku do 4-och týždňov od dodania pripomienok MDPaT SR k projektovej dokumentácii.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene znenia ZoD:

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ                | : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  |
| Sídlo                            | Miletičova 19, 826 19 Bratislava  |
| Štatutárny orgán                 | : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  |
| Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu  | : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,<br>riaditeľ Slovenskej správy ciest,<br>Investičná výstavba a správa ciest<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica                                    |
| Osoby oprávnené na rokovanie     |   |
| - vo veciach zmluvných           | : Ing. Eva Šávelová, vedúca oddelenia verejného obstarávania  |
| - vo veciach technických         | : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu<br>Ing. Mírko Izák, pracovník oddelenia investičnej a predinvestičnej prípravy stavieb  |
| Bankové spojenie                 | : Štátna pokladnica   |
| číslo účtu                       | : 7000135433/8180   |
| IČO                              | : 00 33 28  |
| DIČ                              | : 2021067785  |
| Telefón/ fax                     | : 048/4143 368, 048/4143 424  |
| E-mail                           | : eva.savelova@ssc.sk   |
| Právna forma:                    | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení. |
| <b>d'alej len „objednávateľ“</b> |   |
| 1.2. Zhotoviteľ:                 | : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  |
| Sídlo:                           | Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava  |

PP

Právna forma:	akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
Štatutárny orgán: V zastúpení:	<b>Predstavenstvo a.s.</b> <b>Ing. arch. Gabriel Koczkáš</b> , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. <b>Ing. Bartolomej Šechný</b> , podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných	: <b>Ing. Stanislav Gabryš</b> , člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	: Ing. Ivan Gábryš, hlavný inžinier projektu Ing. Jana Kapsiarová, HIP – mosty Ing. Michal Polášek, CENEKON, s.r.o., Bratislava
- vo veciach cenových	JUDr. Ľudmila Šupková
Bankové spojenie	: VÚB a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu	: 24402 – 012/0200
IČO	: 31 322 000
DIČ	: 2020524770
IČ DPH	: SK2020524770
Telefón/fax	: 045/5203301, 045/5203388
E-mail	: dppzv@dopravoprojekt.sk dpplm@dopravoprojekt.sk

**d'alej len „zhotoviteľ“**

#### Čl.6 Termín plnenia

Článok 6, text ods. 6.3 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

**6.3 DP – čistopis najneskôr do 4-och týždňov od dodania pripomienok MDPaT SR k PD**

#### Čl. 23 Záverečné ustanovenia

Čl. 23 sa dopĺňa o nový ods. 23.9 s nasledovným znením:

23.9 Dodatok č. 9 k ZoD č. zhotoviteľa 7214-00 a č. objednávateľa 37/30/140-ŠÁ/DP/2004 má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, jeden exemplár obdrží objednávateľ a jeden exemplár obdrží zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7214-00 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa 20.7.2007

Vo Zvolene, dňa 17.7.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Škuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Bratislava  
Divízia Zvolen ©  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen,  
na základe poverenia č. 7092/2004-10/12  
zo dňa 2.11.2004

## Vyjadrenie k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC BB





Názov materiálu:

I/662 Banská Bystrica – severný obchvat, DSP, DP  
Dodatok č. 9 k ZoD č. 37/30/140-Šá/DP/2004

Spracovateľ návrhu dodatku:

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava, Ing. Stanislav Gabryš, 17.7.2007

.....

Číslo OZ	Meno	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
6232	JUDr. Katarína Pôbišová	SÚHLASÍM	20.07.2007	
6251	Ing. Mirko Izák		18.7.2007	
6231	Ing. Eva Šávelová	SÚHLASÍM	20.7.2007	

Prípomienky:

.....

.....

.....

.....

.....

.....