

## DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa: ZoD 04/2008-03, zo dňa 20.03.2008  
(ďalej už len „Zmluva“) na stavbu:  
„I/79 DVORIANKY odvodnenie, chodníky“

### ČLÁNOK I. Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>Slovenská správa ciest</b> Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	<b>Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ, Slovenská správa ciest</b>
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve	<b>Ing. Jozef Fabian, riaditeľ, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Slovenská správa ciest</b>
Bankové spojenie č. účtu	Štátna pokladnica 7000135433/8180
<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>Inžinierske stavby, a.s.</b>
Sídlo Právna forma	Priemyselná č. 7, 042 45 Košice, Slovenská republika akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vložka číslo 240/V
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti; zastúpené: <b>Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ</b>
Bankové spojenie č. účtu	CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Nám. 1. mája, Bratislava 102083409/8020

Zmluvné strany menia a/alebo dopĺňajú Zmluvu v zmysle ust. Článku II. tohto Dodatku.

### ČLÁNOK II. Predmet dodatku

**2.1 ČI.2.PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, Bod 2.3 Cena diela, časť 2.3.1; mení sa v nadväznosti na zmenu technického riešenie /ZTR/ v rozsahu Prílohovej časti tohto Dodatku č. 5 nasledovne:**

Zmluvná cena diela bez DPH .....	: 457.406,36 EUR
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č. 1 bez DPH.....	: 37.594,76 EUR
Upravená cena diela celkom bez DPH.....	: 495.001,12 EUR
<hr/>	
DPH 19% .....	: 94.050,21 EUR

**Upravená cena diela celkom spolu s DPH..... : 589.051,33 EUR**  
Slovom : „päťstoosemdesiatdeväťtisíc päťdesiatjeden eur a tridsaťtri eurocentov“.

**2.2** Nedeliteľnú časť tohto Dodatku č. 5 tvoria jeho prílohy:  
Príloha č. 1 – Rekapitulácia /EUR/ - /SK/

**2.3** Ustanovenia Zmluvy, jej príloh, platných a účinných dodatkov, formálne ako aj obsahovo nedotknutých týmto Dodatkom č. 5, ponechávajú sa v platnosti a účinnosti nezmenené.

**ČLÁNOK III.  
Záverečné ustanovenia**

- 3.1** Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom, oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.2** Dodatok je vyhotovený na dvoch listoch, v obsahovom prevedení dvoch strán, všetko v počte šiestich rovnopisov, z ktorých zmluvné strany po ich podpise obdržia každá tri vyhotovenia rovnopisu.

Košice 25.09.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Ing. Jozef F a b i a n**  
riadiťel  
Investičná výstavby a správa ciest Košice  
Slovenská správa ciest

.....  
**Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA**  
predseda predstavenstva a generálny riadiťel  
Inžinierske stavby, a. s.

**REKAPITULÁCIA v Eur**

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Typ	Kód objektu	Názov objektu	Cena celkom v zmysle ZoD Eur bez DPH	Zmeny technického riešenia k ZoD k dodatku č.5										Upravená cena diela celkom bez DPH Eur bez DPH	DPH 19% Eur	Upravená cena diela celkom s DPH Eur s DPH
				ZTR č. 001-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 101-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 102-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 301-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 307-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 501-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 651-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. spolu ZTR k dodatku č.5 Eur bez DPH					
	I/79	Dvorianky odvodnenie, chodníky														
O	001	001-00 Všeobecné položky	13 503,29	3 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,95	3 201,36	20 050,60	
O	101	101-00 Rekonštrukcia cesty I/79	162 571,28	0,00	13 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,94	33 514,33	209 905,55	
O	102	102-00 Chodníky	138 455,98	0,00	0,00	6 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,50	27 558,64	172 604,12	
O	301	301-00 Rekonštrukcia odvod.priekopy	27 075,15	0,00	0,00	0,00	10 947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,43	7 224,29	45 246,87	
O	501	501-00 Dažďová kanalizácia	112 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,47	0,00	1 812,47	0,00	0,00	1 812,47	21 805,01	136 568,20	
O	611	611-00 NN Prípojka pre ČS	2 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,49	3 391,43	
O	651	651-00 Preložka vzdušného telefónneho v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,47	0,00	0,00	1 079,47	205,10	1 284,57	
		<b>CELKOM</b>	<b>457 406,36</b>	<b>3 345,95</b>	<b>13 819,94</b>	<b>6 589,50</b>	<b>10 947,43</b>	<b>1 812,47</b>	<b>1 079,47</b>	<b>1 079,47</b>	<b>1 079,47</b>	<b>1 079,47</b>	<b>37 594,76</b>	<b>94 050,21</b>	<b>589 051,33</b>	

**REKAPITULÁCIA v SK**

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Typ	Kód objektu	Názov objektu	Cena celkom v zmysle ZoD Sk bez DPH	Zmeny technického riešenia k ZoD k dodatku č.5										Cena celkom v zmysle ZoD vrátane zmien Sk bez DPH	DPH 19% Sk	Cena celkom s DPH v zmysle ZoD vrátane zmien Sk s DPH
				ZTR č. 001-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 101-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 102-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 301-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 307-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 501-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 651-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. spolu ZTR k dodatku č.5 Sk bez DPH					
	I/79	Dvorianky odvodnenie, chodníky														
O	001	001-00 Všeobecné položky	406 800,00	100 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,09	96 444,02	604 044,11	
O	101	101-00 Rekonštrukcia cesty I/79	4 897 622,39	0,00	416 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 339,51	1 009 652,76	6 323 614,66	
O	102	102-00 Chodníky	4 171 124,81	0,00	0,00	198 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 515,28	830 231,62	5 199 871,70	
O	301	301-00 Rekonštrukcia odvod.priekopy	815 665,99	0,00	0,00	0,00	329 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 802,28	217 638,97	1 363 107,24	
O	501	501-00 Dažďová kanalizácia	3 402 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54 602,47	0,00	54 602,47	0,00	0,00	54 602,47	656 897,61	4 114 253,43	
O	611	611-00 NN Prípojka pre ČS	85 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312,91	102 170,34	
O	651	651-00 Preložka vzdušného telefónneho v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,11	0,00	0,00	32 520,11	6 178,82	38 698,93	
		<b>CELKOM</b>	<b>13 779 823,97</b>	<b>100 800,09</b>	<b>416 339,51</b>	<b>198 515,28</b>	<b>329 802,28</b>	<b>54 602,47</b>	<b>54 602,47</b>	<b>54 602,47</b>	<b>54 602,47</b>	<b>54 602,47</b>	<b>1 132 579,74</b>	<b>2 833 356,70</b>	<b>17 745 760,41</b>	