

## DODATOK č. 6 ku Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3      č. objednávateľa : 6400/6431/44/2006

na realizáciu stavby I/18 – II/507 Bytča - križovatka

---

### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ :**                      **Slovenská správa ciest**  
Sídlo:                                      Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán :                      **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :  
**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ  
Investičná výstavba a správa ciest , M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
poverenie podľa listu číslo 12677/0001/2007 z 12.10.2007  
IČO :    00 33 28  
DIČ :    2021067785  
Bankové spojenie :                      Štátna pokladnica  
Číslo účtu :                                  7000135433/8180  
Právna forma :                              Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 316/M-2005 zo dňa  
14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006  
a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa sa nemenia

**Zhotoviteľ :**                              **Doprastav, a.s.**  
Sídlo:    Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
  
**realizačný závod :**                      **Závod Žilina**, Jesenského 18, 010 37 Žilina  
štatutárny orgán :                          predstavenstvo zastúpené :  
Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva  
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci  
Právna forma:                              akciová spoločnosť,  
Zapísaný v                                      Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, vložka č. 581/B  
  
Bankové spojenie:                          UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava  
Číslo účtu:                                      6600837004 / 1111  
IČO:    31 333 320  
DIČ:    2020372497  
IČ DPH:    SK2020372497

Ostatné identifikačné údaje zhotoviteľa sa nemenia

## PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tomto dodatku č. 6 k ZoD č. objednávateľa :  
6400/6431/44/2006 (č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3) :

1. Článok III. Zmluvná cena sa mení a dopĺňa nasledovne:

Na základe zmeny rozsahu prác na objektoch uvedených v tabuľke č.1, u ktorých sú uplatnené navyše a menej práce vyplývajúce zo zmien projektovej dokumentácie a podľa požiadaviek objednávateľa stavby a správcov inžinierskych sietí vyplývajúcich zo stavebných povolení.

Tabuľka č.1 – Rozdiel prípočtov a odpočtov podľa DVP

SO č.	Názov objektu	Bez DPH v €	Bez DPH v Sk	DPH v €	DPH v Sk	Vrátane DPH v €	Vrátane DPH v Sk
101	Rekonštrukcia križovatky	23 8960,06	719 893	4 540,25	136 780	28 436,31	856 672
500	Odvodnenie komunikácie	26 632,96	802 345	5 060,26	152 445	31 693,22	954 790
610	Úprava verejného osvetlenia	2 911,35	87 707	553,16	16 664	3 464,51	104 372
	<b>Celkom:</b>	<b>53 440,37</b>	<b>1 609 945</b>	<b>10 153,67</b>	<b>305 889</b>	<b>63 594,04</b>	<b>1 915 834</b>

odsek 1

zmluvná cena (bez DPH) : 303 714,12 € (t.j. : 9 149 692,- Sk)  
cena dodatku č.6 (bez DPH) : 53 440,37 € (t.j. : 1 609 945,- Sk)  
zmluvná cena s dodatkom č.6 (bez DPH) : 357 154,49 € (t.j. :10 759 636,- Sk)

(konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk)

slovom : tristopäťdesiadsedemtisíc stopäťsesiatštyri/eur a štyridsaťdeväť / centov vrátane DPH

( t.j. : slovom :

desať miliónov sedemstopäťdesiatdeväťtisíc šesťstotridsaťšesť / slovenských korún vrátane DPH

sa nahrádza znením :

Nová zmluvná cena s dodatkom č.6 (bez DPH) : 357 154,49 € (t.j. : 10 759 636,- Sk)  
DPH : 67 859,36 € (t.j. : 2 044 331,- Sk)  
zmluvná cena s dodatkom č.6 (vrátane DPH) : 425 013,85 € (t.j. : 12 803 967,- Sk)

(konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk)

slovom : štyristodvadsaťpäťtisíc stotrinásť/eur a osemdesiatpäť / centov vrátane DPH

( t.j. : slovom :

dvanásť miliónov osemstotritisíc deväťstošesdesiatsedem / slovenských korún vrátane DPH)


**I/18 – II/507 BYTČA , KRIŽOVATKA**

**Dodatok.č.6**

**K ZoD č.objednávateľa 6400/6431/44/2006 a č.zhotoviteľa 51/2006/0/3**

**Vypracoval: 15.11.2009**

**Ing.Róbert Zajac**

  
**Kopietka, a. s.**  
ZÁVOD ŽILINA  
Jeseňského 13, 010 37 Žilina  
0320

**Zoznam príloh:**

- °Technická správa dodatku č.6 k ZoD
- °Cena objektov bez DPH dodatku č.6 k ZoD
- °Realizačné rozpočty dodatku č.6 k ZoD
- °Dokladová časť dodatku č.6 k ZoD

Ing. Jozef Č. Č. Č.  
2014-01-17  
Jesenská 10, 010 01 Žilina  
01001



## Stavba: I/18 – II/507 BYTČA, križovatka.

### Technická správa k dodatku č. 6 ZoD.

Dodatok č. 6 k ZoD č. objednávateľa 6400/6431/44/2006 a č. zhotoviteľa 51/2006/0/3.

Predmetom dodatku č.6 k ZoD sú objekty, u ktorých sú uplatnené viac a menej práce vyplývajúce zo zmien, ktoré sú zdôvodnené nižšie v texte.

Dodatok č.6 k ZoD sa skladá z prehľadných tabuliek s vyčíslením nákladov stavebných objektov, ktoré nadväzujú na spracované realizačné rozpočty.

#### Stavebná časť:

##### ➤ „SO 101-00 Rekonštrukcia križovatky“.

Horeuvedený objekt sa realizoval podľa dokumentácie v stupni DSP/DRS s dátumom vyhotovenia 03/2005, ktorej objednávateľom bola Slovenská správa ciest, Bratislava a zhotoviteľom bol Dopravoprojekt, a.s. Bratislava.

Práce na tejto stavbe sa začali realizovať až 20.4. 2009. Vzhľadom na tento časový posun došlo na križovatke ku niektorým zmenám, ktoré spôsobili rozdiel medzi výkazom výmer z 03/2005 a skutočne vykonanými prácami z roku 2009 (viac a menej práce).

V zmysle požiadavky Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline bolo nutné aktualizovať dočasné a trvalé dopravné značenie podľa nového Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa novej Vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z.. Vzhľadom na to nastali rozdiely medzi výkresovou (aktualizovanou) časťou PD a pôvodným výkazom výmer.

V zmysle požiadavky objednávateľa stavby SSC, Investičnej výstavby a správy ciest Žilina bolo vykonané meranie hluku na križovatke po ukončení výstavby (viac práce).

#### Dokladová časť:

Záznam z rokovania zo dňa 17.4.2009, konaného v zasadačke SSC, IVSC Žilina.

Povolenie, číslo spisu 2009/00789-002 zo dňa 22.4. 2009 od Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline.

Povolenie, číslo spisu 2009/00950-002 zo dňa 20.5. 2009 od Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline.

List č. 20816/6451/2009 zo dňa 4.6.2009 od SSC, Investičnej výstavby a správy ciest Žilina – „I/18 – II/507 Bytča, križovatka - ocenenie reálneho merania hluku.

Záznam v stavebnom denníku zo dňa 11.6. 2009 – list č. 5567, 5568.

Záznam v stavebnom denníku zo dňa 10.9. 2009 – list č. 3319.

Aktualizovaný výkaz výmer stavebného objektu SO 101 z 10/2009.

List č. 7687/09-2210/6774-99 zo dňa 8.10.2009 od Dopravoprojekt-u, a.s. Bratislava – „I/18 – II/507 Bytča, križovatka, DRS, - stanovisko ku zmenám počas výstavby.

➤ **„SO 500-00 Odvodnenie komunikácie“.**

Horeuvedený objekt sa realizoval podľa dokumentácie v stupni DSP/DRS s dátumom vyhotovenia 04/2005, ktorej objednávateľom bola Slovenská správa ciest, Bratislava a zhotoviteľom bol Dopravoprojekt, a.s. Bratislava.

Podľa dokumentácie sa uvažovalo s vybudovaním nových uličných vpustí (smerovo posunuté oproti pôvodným UV) a ich zaústením do existujúcich pôvodných prípojok. Avšak počas stavebných prác sa ukázalo, že existujúce pôvodné prípojky nie je možné využiť vzhľadom na ich nefunkčnosť (poškodenie - prelomenie) a nevhodné uloženie v novej konštrukcii vozovky.

Dokladová časť:

Záznam v stavebnom denníku zo dňa 11.6. 2009 – list č. 5567, 5568.

Záznam v stavebnom denníku zo dňa 10.9. 2009 – list č. 3319.

Aktualizovaný výkaz výmer stavebného objektu SO 500 z 9/2009.

List č. 7687/09-2210/6774-99 zo dňa 8.10.2009 od Dopravoprojekt-u, a.s. Bratislava – „I/18 – II/507 Bytča, križovatka, DRS, - stanovisko ku zmenám počas výstavby.

➤ **„SO 610-00 Úprava verejného osvetlenia“.**

Horeuvedený objekt sa realizoval podľa dokumentácie v stupni DSP/DRS s dátumom vyhotovenia 03/2005, ktorej objednávateľom bola Slovenská správa ciest, Bratislava a zhotoviteľom bol Dopravoprojekt, a.s. Bratislava.

Vzhľadom na tento časový posun došlo na objekte ku niektorým zmenám, ktoré spôsobili rozdiel medzi výkazom výmer z 03/2005 a skutočne vykonanými prácami z roku 2009 (viac a menej práce). V novej aktualizovanej PD bol upresnený počet a druh stožiarov verejného osvetlenia (požiadavka projektanta).

Dokladová časť:

Záznam v stavebnom denníku zo dňa 10.9. 2009 – list č. 3319.

Aktualizovaný výkaz výmer stavebného objektu SO 610 z 9/2009.

List č. 7687/09-2210/6774-99 zo dňa 8.10.2009 od Dopravoprojekt-u, a.s. Bratislava – „I/18 – II/507 Bytča, križovatka, DRS, - stanovisko ku zmenám počas výstavby.

Vypracoval: Ing. Róbert Zajac

Dopravoprojekt, a.s.  
JANIS BR 014  
JOSANSKÁ 18, 811 01 BRATISLAVA  
0259




Stavba: I/18 - II/507 Bytča - križovatka.

REKAPITULÁCIA - ROZDIELOV ODPOČTOV A PRÍPOČTOV PODĽA DVP.

Dodatok č.6 k ZoD: číslo objednávateľa 6400/6431/44/2006  
číslo zhotoviteľa 51/2006/0/3

Cena objektov s DPH ( Sk ):

Objekt	Názov objektu - stavebná časť	Cena					
		Zákl. DPH 19% v €	Zákl. DPH 19% v Sk	DPH v €	DPH v Sk	Vrátane DPH v €	Vrátane DPH v Sk
101-00	Rekonštrukcia križovatky	23 896,06	719 893	4 540,25	136 780	28 436,31	856 672
500-00	Odvodnenie komunikácie	26 632,96	802 345	5 060,26	152 445	31 693,22	954 790
610-00	Úprava verejného osvetlenia	2 911,35	87 707	553,16	16 664	3 464,51	104 372
	Spolu - stavebná časť	53 440,37	1 609 945	10 153,67	305 889	63 594,04	1 915 834

  
Jes...  
Žilina

Vypracoval: Ing.Zajac Róbert v Žiline ,dňa 15.11.2009