

10a Z, 1N, (SSO)
IX ISPO

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. ZNH – 6360/55/06 objednávateľa
č. 1568 - 3/2006 zhotoviteľa**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na **výkon autorského dozoru (AD)**
na stavbe : „I/74 – 016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“

Objednávateľ :	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma :	rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006.
Štatutárny orgán :	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať	
Dodatok k ZoD :	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO :	00 33 28
DIČ :	2021067785
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica 7000135433/8180 a
Zhotoviteľ :	ISPO, spol. s r.o. inžinierske stavby
So sídlom :	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma :	spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I., oddiel : Sro, vložka: 262/P.
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Antol, predseda a konateľ spoločnosti Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
IČO :	17085501
DIČ :	202 0518027
IČ-DPH :	SK 2020518027
Bankové spojenie :	ČSOB, pobočka Prešov, č.ú. 113542973/7500

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 1568-3/2006 zhotoviteľa a č. ZNH - 6360/55/06 objednávateľa zo dňa 15.11.2006 na základe objednávky objednávateľa č.273/6361/2007 zo dňa 12.12.2007 zhotoviteľ spracuje požadované zmeny technického riešenia uvedené v objednávke a súvisiace projektové práce na úpravách podzemných inžinierskych sietí nasledovne :

čl.5 Termín plnenia
dopĺňa sa bod 5.3

5.3 Termín dodania komplexného projektového spracovania zmien technického riešenia je:
07/2008.

čl.7 Cena služieb a platobné podmienky
bod 7.1 sa dopĺňa :

7.1 Cena za komplexné projektové spracovanie zmien technického riešenia (ZTR) v zmysle dodatku č. 1 k ZoD č.ZNH–6360/55/06 objednávateľa a 1568-3/06 zhotoviteľa je uvedená v slovenských korunách, je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, vyhl. č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a predstavuje vid' prílohy č.1 a 2 :

Cena za komplexné projektové spracovanie ZTR bez DPH : 252 400,- Sk
DPH 19 % : 47 956,- Sk
Cena celkom komplexné projektové spracovanie ZTR s DPH :300 356,- Sk

Upravená cena celkom bez DPH : 639 100,- Sk
DPH 19 % : 121 429,- Sk
Upravená cena celkom s DPH : 760 529,- Sk

Slovom : Sedemstošesťdesiat tisíc päťstodvadsaťdeväť Slovenských korún.

Takto stanovená cena je orientačná a upresní sa podľa čl. 7.2 tejto zmluvy o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 1568-3/2006 zhotoviteľa a č. ZNH - 6360/55/06 objednávateľa zo dňa 15.11.2006

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.

V Košiciach dňa : *21. 7. 2008*

STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST
PROJEKČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Práporcovská námestie 4
040 01 KOŠICE
Slovakia

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove dňa : 15.07.2008

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Stavba : I/74 - 016 DLHÉ n.CIROCHOU, most
Špecifikácia ceny za spracovanie a dodanie zmien DRS v zmysle objednávky 273/6361/2007
Príloha dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. ZNH 3660/55/06

Klasifikácia produkcie 74.20.34		Potrebný počet hodín				Medzisúčet v SK	Cena celkom v Sk	
Činnosť	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h			
zmena DRS								
Dokumentácia na realizáciu stavby								
1	D 101-00	14	28	41	12	49950	x	
2	D 101-00	12	27	52	12	52800		
3	D 101-00	5	12	24	4	23150		
4	D 521-00	3	8	19	4	17000		
5	D 601-00	4	5	27	6	20250		
6	D 621-00	5	16	23	5	25450		
7	D 652-00	3	10	18	4	17750		
8	D 701-00	9	16	27	7	30950		
9	D 701-00	4	6	15	5	15100		
		59	128	246	59	492		
Navrhovaná cena zmeny DRS bez DPH							252400,00	
DPH %							47956,00	
Navrhovaná cena zmeny DRS s DPH							300356,00	

V Prešove, 15.07.2008, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

Odpracované hodiny v čase 11/2007 - 07/2008

Ing. Zdeno Kraťčík
 Ing. Mikuláš Milly
 Ing. Vladislav Plocar
 Ing. Silvia Szabóová
 Ing. Marián Pekarovič
 p. Anna Potočková
 p. Katarína Kalná
 p. Milan Pivovarník

196 hod
 7 hod
 140 hod
 30 hod
 25 hod
 147 hod
 25 hod
 24 hod
594 hod

Spolu :

ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027



Stavba : I/74 - 016 DLHÉ n.CIROCHOU, most

Objekty a práce - zmeny tech. riešenia

D-101-00-Zmena TR zjazdu MK km 0,205 vľavo

oporný múr ŽB "L", posledný dilatačný celok ako gravitačný (pôvodne sme kreslili celý gravitačný, potom celý ŽB).
zmena polohy vetvy "B" (minimálne riešenie 12%, potom na maximálnu možnú dĺžku-na okraj záberu)
odstránenie nepotrebných múrov, zjazdov a oplotení
úprava vjazdov, oplotení a brán č.d. 397 a 398

D-101-00-Zmena TR zjazdu MK km 0,135 vpravo

oporný múr ŽB "L", (posúvali sme ho 2x) .
zmena polohy vetvy "A"
odstránenie nepotrebných múrov, zjazdov a oplotení
úprava vjazdov, oplotení a brán č.d. 317, 314 a 315

D-101-00-Zmena TR na ZU

Zahrnuté v "Zmena TR zjazdu MK km 0,135 vpravo" posun a prepracovanie chodníka, múrov a polohy IS.

D-101-00-Zmena-DDZ

3 etapy s obojsmernou prevádzkou (vrátane PR s etapovitnosťou)
2 etapy so semaforom (vrátane PR s etapovitnosťou)

D 601-00 Preložka NN vedenia

- zmena polohy a dimenzie PB
- zmena použitých materiálov (káble, skrine..atd.) na základe štandardu materiálov
Dovod: - zmena technického riešenia zjazdu na MK v km 0,205 vľavo + napojenie na už existujúce novorekonštruované rozvody NN
- zmena technologických predpisov a štandardu materialu VSD a.s. (vzhľadom na rok vydania PD)

D 621-00 Rekonštrukcia VO

- zmena polohy osvetlovacích bodov
Dovod: - zmena D 601-00 (zmena polohy PB, na ktorých su osvetlovacie body osadene)

D 652-00 Rekonštrukcia MR

- zmena trasy MR
Dovod: - zmena D 601-00 (zmena polohy PB, na ktorých je trasa MR vedena)

521-00 Preložka vodovodu - Zmena technického riešenia zjazdu na MK v km0,205 vľavo


zmena vodovodného radu "2" PE - D90, celková dĺžka 4m, skrátenie vodovodného potrubia o 16m, vykonané v 11/2007

701-00 Preložka plynovodu - Zmena technického riešenia zjazdu na MK v km0,205 vľavo
skrátene plynovodného potrubia o 54,9m. 11/2007

D 701-00 Preložka plynovodu-1.úsek - zrušenie vetvy „1“
zrušenie vetvy „1“ a rekonštrukcia plynovodných prípojok vykonané v 6/2008

V Prešove, 15.07.2008, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

ISPO spol. s r.o. 5
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



VOG, VKJ
1 x 1570

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa
č. 1568-3/2006 zhotoviteľa,

na výkon **AD** na stavbe: „I/74-016 **DLHÉ nad CIROCHOU - most**“

Zmluvné strany

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995 v znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785

a

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 113542973/7500
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006, z dôvodu:

- posunu termínu ukončenia stavby,
- zavedenia meny euro v Slovenskej republike a za účelom prepočtu ceny na menu euro, podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk,

nasledovne:

čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa - dozorca stavby:

- vymazáva sa: Ing. Michal Staroškovič
- nahrádza sa: Ing. Pavol Timočko

čl. 5 Termín plnenia

Bod 5.1 má nové znenie:

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: 09/2006 – 10/2010

čl. 7 Cena služieb a platobné podmienky

Bod 7.1 sa dopĺňa:

7.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa čl. 2, čl. 3 zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení, vyhl. č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje: