

Slovenský filmový ústav

31.08.07

EV. ČÍSLO 10/ZOD/2007

Dodatok č. 1 k ZMLUVA O DIELO č. 10207

uzavretá v zmysle paragrafu 536 nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ :

NTJ s.r.o.

Sídlo:

Hagarova 9/A, 831 51 Bratislava

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy:

Ing. Tomáš Nagy, Eugen NAGY

IČO:

35901802

IČ DPH:

SK2021962591

Bankové spojenie:

OTP Banka Slovensko, č.ú. 8016106/5200

Registrácia:

OR Bratislava I, vložka č. 33296/B

2. Objednávateľ:

Slovenský filmový ústav

Sídlo:

Grösslingova 32, 811 09 Bratislava

IČO:

00891444

DIČ:

2020831439

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy:

Peter Dubecký, generálny riaditeľ

o technických vzťahoch:

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, č.ú.. 7000070641/8180

II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku sú dodatočné práce a dodávky, ktoré vznikli následne pri realizácii diela – úpravy priestorov Slovenského filmového ústavu na Grösslingovej 43 v Bratislave v súlade s článkom IV, bod 4 zmluvy takto:
 - a) pri rekonštrukcii stropov vznikla odhalením nekvality pôvodných stropov (nedostatočná súdržnosť, povrchové nerovnosti a praskliny) potreba realizovať sadrokartónové stropné podhl'ady doplnené svietidlami – čiastka 89.970,- Sk bez DPH, DPH – 17.094,30 Sk, cena s DPH – 107.064,30 Sk.
 - b) potreba demontáže pôvodných stropov si vynútila nemožnosť uchytenia stavebných prvkov ani lokálnych pevných bodov v rebrovej žb konštrukcii. Uchytenie nového stropu je možné iba v hornej časti stropnej konštrukcie, odvoz odpadu – čiastka 29.215,- Sk bez DPH, DPH 5.550,90 Sk, cena s DPH – 34.765,90 Sk.
 - c) prekládka ústredne EPS, napojeného nového obvodu TV, napojenie nového obvodu 2x UTP prekládka radiátorov – čiastka vo výške v 14.780,- Sk bez DPH, DPH 2.808,20 Sk, cena s DPH – 17.588,20 Sk .

2. Celkovo sa cena diela z dôvodu dodatočných prác a dodávok zvyšuje o **133.965,00 Sk bez DPH**, DPH – 25.453,40, cena s DPH – 159.418,40 Sk, čím sa celková cena diela upravuje z pôvodných 1.639.302,90 bez DPH na **1.773.267,90 Sk bez DPH**.

III. Čas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z titulu dodatočných prác a dodávok sa dokončenie diela predlžuje na obdobie do 15.10.2007.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok k zmluve vzniká prejavom súhlasu s jeho úplným obsahom. Dodatok k zmluve musí byť v celom rozsahu potvrdený a podpísaný zástupcom zmluvnej strany, ktorá súhlas prejavila.
2. Všetky prípadné sporné body v rámci vzájomného plnenia povinností zhotoviteľa a objednávateľa, ktoré nie sú obsiahnuté a upravené v znení tohto dodatku zmluvy sa budú riešiť na základe príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka platných k termínu jeho podpisu.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
4. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

V Bratislave, 31. augusta 2007

NTJ s.r.o. ①
Hagarova 9/A, 831 51 Bratislava
NTJ
IČO: 35 901 802

Ing. Tomáš Nagy
konateľ NTJ s.r.o.
(zhotoviteľ)

SLOVENSKO
811 09
TAV
V A

(objednávateľ)