

Slovenský filmový ústav

31.10.08

EV. ČÍSLO 5/200/2008

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na realizáciu stavebných prác  
uzavretej v zmysle § 536 s násl. Obchodného zákonníka zo dňa 28.07.2008



### Článok I. Zmluvné strany

#### 1. Slovenský filmový ústav

Sídlo: Grösslingova 32  
Miesto: 811 09 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Peter Dubecký, generálny riaditeľ  
Výhradný zástupca oprávnený konať v zmluvných vzťahoch: Peter Dubecký  
IČO: 00891444  
DIČ: 2020831439  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000070641/8180  
Tel. č.: 00421 2 57101503, fax: 00421 2 52963461,  
e-mail: sfu@sfu.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Obchodné meno, názov:

**NTJ, s.r.o.**  
Sídlo: Hagarova 9/A  
Miesto: 831 51 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Nagy, konateľ, Eugen Nagy, konateľ  
Zástupca oprávnený konať v zmluvných vzťahoch: Ing. Tomáš Nagy  
IČO: 35901802  
DRČ: 2021962591  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko  
Číslo účtu: 8016103/  
Reg. číslo Obchodného registra/živnosti: OS Bratislava I., vložka č. 33296/B  
Tel. č.:   
Fax, e-mail: 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku sú dodatočné práce a dodávky, ktoré vznikli následne pri realizácii diela "Stavebné úpravy na prízemí skladového objektu – Archív SFÚ, Pezinok – Panholec" s článkom II. bod 2.3, V. bod 5.4 a XI. bod 11.1 takto:

#### A. Búranie a dosýpanie.

Projekt určoval vybúranie vyvýšenej ochodze na severnej a južnej strane objektu. Pôvodný výkaz výmer predpokladal, že tieto ochodze sú uložené na stávajúcej podlahe, ktorá bola zhotovená skôr. Z hľadiska dnes zaužívaných postupov výstavby sa tento predpoklad javil ako správny. Pri realizácii búracích prác sa ukázalo, že pri budovaní pôvodnej stavby boli najskôr zhotovené existujúce ochodze a až následne boli medzi

ochodzami vytvorené podlahy. Teleso ochodzí nebolo tvorené ľahčným betónom ako predpokladal projekt, ale bolo z hutného konštrukčného betónu. Preto sa búrané masívne betónové konštrukcie ochodzí oddelili na úrovni separačnej vrstvy, ktorou bola pôvodná izolácia proti zemnej vlhkosti, čím bola značne zvýšená výmera búraných konštrukcií.

Ďalšie zvýšenie výmery búraných konštrukcií vyvolala nutnosť zasekať novú splaškovú kanalizáciu až do pôvodnej podlahy kvôli dodržaniu jej predpísaného spádovania.

Nerovnosti vzniknuté popísaným zvýšením výmery búracích prác boli dorovnané do úrovne okolitej pôvodnej podlahy zhutneným štrkovým zásypom pred betonážou betónovej dosky novej podlahy. Štrkový zásyp bol zvolený ako staticky vyhovujúce a zároveň nákladovo najmenej náročné riešenie vzniknutého problému. (Podotýkam, že autor projektu v Súhrnnej technickej správe takéto riešenie predpokladal, ale pre nemožnosť presného vymedzenia rozmerov búraných konštrukcií pod úrovňou jestvujúcej podlahy nebolo zahrnuté do výkazu výmer, ktorý slúžil ako podklad pre výber dodávateľa stavebných prác.)

Pri búraní ochodze na severnej strane objektu bol odkrytý priechodný kanál rozmerov 600/2400 mm, ktorý nebol zaznamenaný v podkladoch, z ktorých vychádzal projektant, a slúžil ako hlavný zvod vnútornej kanalizácie zaústený do žumpy mimo objektu. Tento kanál bol po konzultácii s autorom projektu a zástupcom investora zasypaný pred zhotovením novej splaškovej kanalizácie zhutneným štrkovým zásypom.  
Náklady celkom bez DPH ..... 330.390,00 Sk

#### **B. Hydroizolácia.**

Pri búracích prácach popísaných v časti „A“ boli zničené pôvodné izolácie proti zemnej vlhkosti. Pre ochranu novovytváraných skladových priestorov pred zemnou vlhkosťou bolo potrebné takto znehodnotenú hydroizoláciu nahradiť novými.

Náklady celkom bez DPH ..... 65.010,16 Sk

#### **C. Kanalizácia.**

Projekt stavby nariaďoval preveriť stav pôvodnej zvodovej kanalizačnej vetvy pred napojením novej splaškovej kanalizácie. V skutočnosti bol na mieste hľadanej kanalizačnej vetvy priechodný kanál, ktorý v minulosti slúžil na odvádzanie močovky z objektu do vonkajšej žumpy. Tento kanál bol zasypaný a v jeho trase bola predĺžená nový kanalizačný zvod až do vonkajšej žumpy.

Odvod kondenzátu projekt zdravotníckej techniky neriešil, tento bol doplnený na žiadosť dodávateľa chladiacej techniky.  
Náklady celkom bez DPH ..... 35.634,00 Sk

#### **D. Sádrokartón do prevíjare.**

Pôvodná omietka na obvodových múroch objektu, ktorú projekt určoval vyspraviť a premaľovať bola v najhoršom stave práve v tej časti, kde vznikla nová miestnosť prevíjare. Dodávateľ stavebných prác navrhol ako najefektívnejšie riešenie prekryť extrémne nerovnú pôvodnú omietku predsadeným obkladom zo sádrokartónu. Jeho návrh bol na kontrolnom dni konanom 9. 9. 2008 všetkými prítomnými akceptovaný.

Náklady celkom bez DPH ..... 47.880,00 Sk

#### **E. Vchodové dvere.**

Projektant navrhol vchodové dvere do novovybudovaného skladu z dôvodu ich odolnosti voči vlámaniu ako plné plechové. Za vchodovými dverami je však vykurovaná chodba a plechové dvere by tu vytvorili tepelný most s vysokým únikom tepla a problémami s orosovaním ich vnútorného povrchu v zimnom období. Po prerokovaní týchto okolností na kontrolnom dni konanom 15. 8. 2008 projektant súhlasil so zmenou vchodových dverí za plastové s nadsvetlíkom, ktorý navyše zabezpečí presvetlenie chodby denným svetlom.

Náklady celkom bez DPH ..... 43.444,80 Sk

#### **F. Mreže vchod.**

Po oznámení úmyslu investora poistiť nové sklady proti vlámaniu i v komerčnej poisťovni, boli vzhľadom na obvyklé požiadavky poisťovni vchodové dvere doplnené vnútornými samostatne uzamykateľnými mrežami.

Náklady celkom bez DPH ..... 46.620,00 Sk

#### **G. Širší sklad.**

Strojovňa chladu je situovaná na pôvodnej ochodze pri pozdĺžnej obovodovej stene objektu. Na stavbe sa zistilo, táto je užšia ako bolo uvedené v projekte. Dodávateľ vzduchotechniky prehlásil, jej skutočné rozmery sú pre strojovňu VZT postačujúce. Investor možnosť rozšírenia skladových priestorov na úkor strojovne privítal. Projektant na kontrolnom dni konanom 15. 8. 2008 takéto riešenie odsúhlasil. Dodávateľ stavby doplnil potrebnú stavebné úpravy – rozšíril podlahu skladov a doobjednal chladiace panely a mobilné skladové regály u príslušných subdodávateľov.

Náklady celkom bez DPH ..... 303.149,70 Sk

#### **E. Plastové okná.**

Z dôvodu zachovania rastra vonkajšej fasády celého objektu boli vykonané zmeny vo výkaze plastových okien, s ktorými projektant súhlasil.

Náklady celkom bez DPH ..... 48.851,06 Sk

#### **F. Vzduchotechnika.**

Dodávateľ vzduchotechniky navrhol zmeny v projekte dotknutých technických zariadení s cieľom zlepšiť parametre nových skladových a prevádzkových priestorov. Investor na základe svojich vlastných skúseností s prevádzkou podobných zariadení s navrhovanými zmenami súhlasil.

Náklady celkom bez DPH ..... 395.900,00 Sk

#### **G. Tepelné izolácie.**

Projekt určoval tepelne izolovať podlahy mimo chladiace boxy a strojovňu chladenia, výkaz výmer však všetky podlahy v tepelných izoláciách nezahŕňal, preto ho bolo potrebné doplniť.

Náklady celkom bez DPH ..... 24.124,58 Sk

#### **H. PVC.**

Dodávka povlakovej krytiny bola vo výkaze výmer omylom podhodnotená oproti jej pokládke, ide o doplnenie výkazu výmer podľa skutočnosti.

Náklady celkom bez DPH ..... 64.350,00 Sk

#### **I. Elektroinštalácie.**

Potreba doplnenia elektromera vyplynula zo zmluvného vzťahu medzi SFÚ ako podnájomníkom a majiteľom areálu Cargo Centrum. Zvýšený rozsah kabeláže vyplynul z požiadavky na bezpečnosť a dostupnosť jej trasovania pri realizácii, následnej revízií i prípadnej údržby v budúcnosti.

Náklady celkom bez DPH ..... 90.120,00 Sk

#### **J. Vchodová rampa a prístrešok.**

Vchodová rampa mala byť podľa projektu upravená len v časti nových schodov. Zvyšok rampy mal ostať prakticky v pôvodnom, podľa názoru všetkých zainteresovaných „zvetralom“, stave, ktorý nekorešpondoval s novými skladmi. Preto investor akceptoval návrh na sanáciu jej obvodových stien.

Náklady celkom bez DPH ..... 27.047,10 Sk

#### **K. Kamera.**

Kamerový systém bol doplnený tak, aby umožňoval sledovať nielen vstupné dvere, ale aj celú chodbu a prípadný pohyb neželaného narušiteľa po nej spolu s kruhovou slučkou LIF 64 PSN.

Náklady celkom bez DPH ..... 52.820,00 Sk

VRN

47.870,33 Sk

2. Celkovo sa cena diela z dôvodu dodatočných prác a dodávok zvyšuje o **1 623.301,73 Sk bez DPH**, t.j. 53.883,75 EUR, 19% DPH – 308.427,33 Sk, t.j. 10.237,91 EUR, ceena s DPH 1.931.729,06 Sk t.j. 64.121,66 EUR.
3. Uvedenými dodatočnými prácami sa cenovou úpravou sa celková cena diela upravuje takto:  
**16. 011.960,84 Sk bez DPH/ 531.499,73 EUR**  
**3. 042.272,56 Sk – 19% DPH**  
**19.054.233,40 Sk s DPH/ 632.484,68 EUR**

### Článok III.

#### Čas plnenia


1. Zmluvné strany sa dohodli, že z titulu dodatočných prác a dodávok sa doba dokončenie diela nemení a zostáva v platnosti termín do 30.11.2008.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok k zmluve vzniká prejavom súhlasu s jeho úplným obsahom. Dodatok k zmluve musí byť v celom rozsahu potvrdený a podpísaný zástupcom zmluvnej strany, ktorá súhlas prejavila.
2. Všetky prípadné sporné body v rámci vzájomného plnenia povinností zhotoviteľa a objednávateľa, ktoré nie sú obsiahnuté a upravené v znení tohto dodatku zmluvy sa budú riešiť na základe príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka platných k termínu jeho podpisu.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
4. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po dve vyhotovenia.


V Bratislave, 31. októbra 2008



Ing. Tomáš Nagy  
konateľ NTJ s.r.o.  
(zhotoviteľ)

Bratislava  
901 802  
1962591

SLOVENSKO  
811 09



Peter Dubecký  
generálny riaditeľ SFÚ  
(objednávateľ)

K faktúre: 0512008

Časť: **navýšenie voči pôvodnému výkazu výmer**

Objekt: úpravy na prízemí sklaového objektu, Archív SFÚ Pezinok - Panholec

Investor: Slovenský filmový ústav

## Cenová kalkulácia (výkaz výmer)

P. č.	Druh	Mn.	Jedn.	Jedn. cena	Cena	DPH
<b>I. Dodávky</b>						
<i>A. búranie a dosýpanie</i>						
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			<b>107 300,00 Sk</b>		
	zásyp štrkový zhutnený zo štrku 0-4	58 t		1 850,00 Sk	107 300,00 Sk	19%
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie, búranie</b>			<b>182 094,00 Sk</b>		
965041342	Búr. podkl. ľahč. betónu	2,1 m3		1 340,00 Sk	2 814,00 Sk	19%
965042141	Búr. podkl. betón. alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	13,3 m3		2 250,00 Sk	29 925,00 Sk	19%
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1km	90 t		277,00 Sk	24 930,00 Sk	19%
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	1260 t		9,00 Sk	11 340,00 Sk	19%
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10m	90 t		228,00 Sk	20 520,00 Sk	19%
979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	900 t		25,50 Sk	22 950,00 Sk	19%
979088212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	90 t		73,50 Sk	6 615,00 Sk	19%
979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	t		700,00 Sk	63 000,00 Sk	19%
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>40 996,00 Sk</b>		
998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	148 t		277,00 Sk	40 996,00 Sk	19%
	<b>HSV montáž celkom</b>			<b>330 390,00 Sk</b>		
	<i>búranie a dosýpanie celkom</i>			<b>330 390,00 Sk</b>		
<i>B. Hydroizolácia</i>						
<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>			<b>48 142,00 Sk</b>		

111631560	ASF LAK ALP-S SUDY	0,11 t	42 200,00 Sk	4 642,00 Sk
628331570	PAS TAZ ASF GLASBIT G 200 S 42 H	290 m2	150,00 Sk	43 500,00 Sk
	<b>PSV dodávky celkom</b>		<b>48 142,00 Sk</b>	
<b>711</b>	<b>izolácie proti vode a vlhkosti</b>		<b>16 868,16 Sk</b>	
711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	268,5 m2	5,00 Sk	1 342,50 Sk
711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	268,5 m2	51,00 Sk	13 693,50 Sk
998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,9 %	631,78 Sk	1 832,16 Sk
	<b>PSV montáž celkom</b>		<b>16 868,16 Sk</b>	
	<b>PSV celkom</b>		<b>65 010,16 Sk</b>	
	Hydroizolácia celkom		65 010,16 Sk	

<b>C.</b>	<b>Kanalizácia</b>			
<b>721</b>	<b>Zdravotechnika</b>		<b>37 280,00 Sk</b>	
	predĺženie kanalizácie po žumpu	24 bm	765,00 Sk	18 360,00 Sk
	zhotovenie kondenzačného vedenia v strojovni (pre chladiacu techniku)	50 bm	295,00 Sk	14 750,00 Sk
	pripojenie kondenzačných vedení k hlavnej vetve kondenzátu	7 súb	460,00 Sk	3 220,00 Sk
	zhotovenie odbočky pre kondenz. vč. sifónu	1 súb	950,00 Sk	950,00 Sk
	<b>PSV montáž celkom</b>		<b>37 280,00 Sk</b>	

<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>		<b>1 500,00 Sk</b>	
553402151	POKLOP OCEL PACHOTE 60X60	-1 ks	1 500,00 Sk	1 500,00 Sk
	<b>HSV dodávky celkom</b>		<b>1 500,00 Sk</b>	
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>		<b>146,00 Sk</b>	
899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	-1 ks	146,00 Sk	146,00 Sk
	<b>HSV montáž celkom</b>		<b>146,00 Sk</b>	
	Kanalizácia celkom		35 634,00 Sk	

<b>D.</b>	<b>Sádrokartón do previjárne</b>			
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>		<b>47 880,00 Sk</b>	
	predsadená stena SDK 1x12,5mm	63 m2	760,00 Sk	47 880,00 Sk
	<b>HSV montáž celkom</b>		<b>47 880,00 Sk</b>	
	Sádrokartón do previjárne celkom		47 880,00 Sk	

<b>E.</b>	<b>Vchodové dvere</b>			
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>15 000,00 Sk</b>	

553pon001	Vonkajšie ocel dvere z ľahk. zliatiny 180/210 so zárubňou vložkový zámok	-1 ks	15 000,00 Sk	-	15 000,00 Sk	19%
	<b>PSV dodávky celkom</b>	-	<b>15 000,00 Sk</b>			
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>58 444,80 Sk</b>			
	montáž a dodávka vonk. plastových dverí s plnou výplňou, ext. farbený	1 súb.	58 100,00 Sk		58 100,00 Sk	19%
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnky v objektoch výšky do 6 m	0,8 %	431,00 Sk		344,80 Sk	19%
	<b>PSV montáž celkom</b>		<b>58 444,80 Sk</b>			
	<i>Vchodové dvere celkom</i>		43 444,80 Sk			
<b>F.</b>	<i>Mreže vchod</i>					
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>46 620,00 Sk</b>			
	dodávka a montáž posuvných mreží ku vchodovým dverám, vč. zárúka a	1 súb.	46 250,00 Sk		46 250,00 Sk	19%
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnky v objektoch výšky do 6 m	0,8 %	462,50 Sk		370,00 Sk	19%
	<b>PSV montáž celkom</b>		<b>46 620,00 Sk</b>			
	<i>Mreže vchod celkom</i>		46 620,00 Sk			
<b>G.</b>	<i>Širší sklad</i>					
<b>PS 01</b>	<b>Mobilné regály</b>		<b>162 000,00 Sk</b>			
	rozsúvanie reg. systému	1 súb.	162 000,00 Sk		162 000,00 Sk	19%
	<b>PS01 celkom</b>		<b>162 000,00 Sk</b>			
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy</b>		<b>17 622,20 Sk</b>			
631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	2,52 m3	3 600,00 Sk		9 072,00 Sk	19%
631319163	Prípratok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	2,52 m3	391,00 Sk		985,32 Sk	19%
631319173	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	2,52 m3	94,00 Sk		236,88 Sk	19%
631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	0,1 t	33 800,00 Sk		3 380,00 Sk	19%
632451231	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel hladený hr. do 3 cm	21 m2	188,00 Sk		3 948,00 Sk	19%
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>3 185,50 Sk</b>			
998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	11,5 t	277,00 Sk		3 185,50 Sk	19%
	<b>HSV montáž celkom</b>		<b>20 807,70 Sk</b>			
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>95 041,20 Sk</b>			
767chl001	Chladiace panely hr. 60 mm - dodávka	12 m2	1 470,00 Sk		17 640,00 Sk	19%
767chl002	Chladiace panely hr. 100 mm - dodávka	24 m2	1 850,00 Sk		44 400,00 Sk	19%
767chl003	Chladiace panely hr. 60 mm - spotrebný materiál	0,1 kpl	57 735,00 Sk		5 773,50 Sk	19%
767chl004	Chladiace panely hr. 100 mm - spotrebný materiál	0,06 kpl	301 640,00 Sk		18 098,40 Sk	19%
767chl005	Chladiace panely hr. 60, 100 mm - montáž	33,5 m2	250,00 Sk		8 375,00 Sk	19%

998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnky v objektoch výšky do 6 m	0,8 %	942,87 Sk	754,30 Sk	
<b>777</b>	<b>Podlahy syntetické</b>		<b>25 300,80 Sk</b>		
777pon001	Epoxidová podlaha Betonol	21 m2	1 200,00 Sk	25 200,00 Sk	19%
998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	0,4 %	252,00 Sk	100,80 Sk	19%
	<b>PSV montáž celkom</b>		<b>120 342,00 Sk</b>		
	Širší sklad celkom		303 149,70 Sk		
<b>E. Plastové okná</b>					
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>48 851,06 Sk</b>		
767pon002	Vonkajšie plastové okná D+M prísluškou za farebné vyhotovenie vonk. plast. okien	3,84 m2 12,053 m2	6 500,00 Sk 1 950,00 Sk	24 960,00 Sk 23 503,35 Sk	19% 19%
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnky v objektoch výšky do 6 m	0,8 %	484,63 Sk	387,71 Sk	19%
	<b>PSV montáž celkom</b>		<b>48 851,06 Sk</b>		
	Plastové okná celkom		48 851,06 Sk		
<b>F. VZT</b>					
<b>PS 02</b>	<b>Vzduchotechnika</b>		<b>395 990,00 Sk</b>		
	vetracie žalúzie v strojovni 750x750 vo farbe, D+M	12 ks	9 320,00 Sk	111 840,00 Sk	19%
	oddelenie kompresorov od kondenzátorov	13 kpl	14 350,00 Sk	186 550,00 Sk	19%
	konzoly na vonkajšie jednotky	13 ks	4 250,00 Sk	55 250,00 Sk	19%
	doplnenie odsávania prevjárne o anemostaty a odsávací ventilátor	1 kpl	42 350,00 Sk	42 350,00 Sk	19%
	<b>Prevádzkové súbory (PS 01 + PS 02) celkom</b>		<b>395 990,00 Sk</b>		
	VZT celkom		395 990,00 Sk		
<b>G. Tep. izol.</b>					
<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>		<b>17 310,00 Sk</b>		
283760440	DOSKA LAH POLYST 1000X1000X30BIEL	90 ks	69,00 Sk	6 210,00 Sk	19%
283760460	DOSKA LAH POLYST 1000X1000X40BIEL	120 ks	92,50 Sk	11 100,00 Sk	19%
	<b>PSV dodávky celkom</b>		<b>17 310,00 Sk</b>		
<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>		<b>6 814,58 Sk</b>		
713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2. x položenie	105 m2	31,50 Sk	3 307,50 Sk	19%
713191121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H	46 m2	69,00 Sk	3 174,00 Sk	19%
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,4 %	237,92 Sk	333,08 Sk	19%
	<b>PSV montáž celkom</b>		<b>6 814,58 Sk</b>		



**PSV celkom** 24 124,58 Sk  
Tep. izol. celkom 24 124,58 Sk

H. PVC  
**776 Podlahy povlakové** 64 350,00 Sk  
248pon002 Povlaková krytina 99 m2 64 350,00 Sk 19%  
**PSV dodávky celkom** 64 350,00 Sk  
PVC celkom 64 350,00 Sk

I. Elektro  
**21-M Silnoprúd** 54 665,00 Sk  
elektromer 80A 1 ks 16 250,00 Sk 16 250,00 Sk 19%  
kábel CHKE-R/J 3x1,5 650 m 59,10 Sk 38 415,00 Sk 19%  
**"M" dodávky celkom** 54 665,00 Sk

**21-M Silnoprúd** 35 455,00 Sk  
doplnenie elektromera a svoriek v hl. rozvodni + napojenie 1 súb 18 750,00 Sk 18 750,00 Sk 19%  
kábel CHKE-R 3x1,5 uložený pevne 650 m 25,70 Sk 16 705,00 Sk 19%  
**"M" montáž celkom** 35 455,00 Sk  
**"M" celkom** 90 120,00 Sk  
Elektro celkom 90 120,00 Sk

J. Vchodová rampa a prístrešok  
**6 Úpravy povrchov, podlahy** 14 146,72 Sk  
622474102 Omietka vonk. stien zo such.zm.bez prednástreku štuková Baumit MCS35 23,800 m2 378,00 Sk 8 996,40 Sk 19%  
Príprava podkladu, pod omietky vonk.stien 23,800 m2 91,40 Sk 2 175,32 Sk 19%  
612473186 Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dĺ.) 35,000 bm 85,00 Sk 2 975,00 Sk 19%  
**HSV montáž celkom** 14 146,72 Sk

**767 Konštrukcie doplnkové kovové** 12 900,38 Sk  
príplatok k cene Lexan (zvýšenie nákupnej ceny) 32,4 m2 395,00 Sk 12 798,00 Sk 19%  
998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnky v objektoch výšky do 6 m 0,8 % 127,98 Sk 102,38 Sk 19%  
**PSV montáž celkom** 12 900,38 Sk  
Vchodová rampa a prístrešok celkom 27 047,10 Sk

K. Kamera

<b>22-M</b>	<b>Slaboprúd</b>			<b>52 820,00 Sk</b>	
	doplnenie kamerového systému o 1 kameru	1 súb		34 950,00 Sk	19%
	karta kruhovú slučku LIF64 (PSN)	1 ks		17 870,00 Sk	19%
	<b>"M" montáž celkom</b>			<b>52 820,00 Sk</b>	
	<b>"M" celkom</b>			<b>52 820,00 Sk</b>	
	Kamera celkom			52 820,00 Sk	

	VRN				
	Zariadenie staveniska SO 01 (z HSV + PSV + "M" montáž)	2,9 %	1 017 441,40 Sk	29 505,80 Sk	19%
	Územné vplyvy SO 01 (z HSV + PSV)	2,1 %	874 501,40 Sk	18 364,53 Sk	19%
	<i>Vedľajšie rozpočtové náklady celkom</i>		<i>47 870,33 Sk</i>		

A.	búranie a dosýpanie		330 390,00 Sk		
B.	Hydroizolácia		65 010,16 Sk		
C.	Kanalizácia		35 634,00 Sk		
D.	Sádrokartón do previjárne		47 880,00 Sk		
E.	Vchodové dvere		43 444,80 Sk		
F.	Mreže vchod		46 620,00 Sk		
G.	Širší sklad		303 149,70 Sk		
E.	Plastové okná		48 851,06 Sk		
F.	VZI		395 990,00 Sk		
G.	Tep. izol.		24 124,58 Sk		
H.	PVC		64 350,00 Sk		
I.	Elektro		90 120,00 Sk		
J.	Vchodová rampa a prístrešok		27 047,10 Sk		
K.	Kamera		52 820,00 Sk		
	VRN		47 870,33 Sk		

**Celkové náklady stavby (SO 01 + PS 01 + PS 02 + VRN)** **I 623 301,73 Sk**

**II. Rekapitulácia**

**spolu bez DPH**


**19% DPH spolu**

**spolu**

konverzný kurz 30,1260 Sk/€

Vystavil: Ing. Tomáš Nagy  
V Bratislave dňa:

31.10.2008



ICO: 35 901 804  
IC DPH: SK2021962591

**1 623 301,73 Sk**

53 883,75 €

**308 427,33 Sk**

**1 931 729,06 Sk**

64 121,66 €