

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
č. 1325/2008

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Štátna opera**
Adresa : Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
Zastúpená : Mgr. Rudolf Hromada, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000069982/8180 resp. 7000241121/8180
IČO : 35989327
DIČ : 2021472123
Tel. : ██████████
Fax : ██████████
E-mail: ██████████

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: Mgr. Rudolf Hromada, riaditeľ
- b) technických: Helena Donovalová

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **HORNEX, a.s.**
Sídlo : Agátová 1, 841 01 Bratislava
Adresa : Agátová 1, 841 01 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Oto Hornáček, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Ježo, člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ

Právna forma : akciová spoločnosť
Zapísaný v Obch. registri : Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Pobočka Saratovská ul. 2/A, Bratislava
Číslo účtu : 262 302 3902/ 1100
IČO : 35802570
IČ DPH : SK 2020223788
E-mail: ██████████

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Ladislav Ježo, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
- b) technických: Ing. Pavol Babiak, stavbyvedúci

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 31.7.2008 Zmluvu o dielo č. 1325/2008 (ďalej i „zmluva“), na základe ktorej vykonáva zhotoviteľ pre objednávateľa dielo – „Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“. Vzhľadom na:

1. časové oneskorenie s plnením niektorých častí diela spôsobené potrebou zabezpečenia a realizácie dočasných prípojok inžinierskych sietí, ktoré neboli súčasťou diela,
2. nevykonanie niektorých prác a činností zahrnutých do rozsahu diela, pri ktorých sa dodatočne ukázalo, že bude efektívnejšie posunúť ich vykonanie do ďalších etáp rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici,

3. potrebu vykonania činností, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do tejto etapy rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici, ale vznikla potreba ich vykonania už v tejto etape vzhľadom na technológiu výstavby,
4. nepriaznivý vplyv prevádzky susedného objektu Národného domu na priebeh realizácie diela z toho vyplývajúce obmedzenia, ktoré sa nedali predvídať a ktoré spôsobili spomalenie stavebných prác (podľa zápisov v stavebnom denníku),
5. potrebu prispôbenia harmonogramu prác prevádzkovým, technickým a ostatným požiadavkám objednávateľa, a potrebu zabezpečiť nepretržitú a efektívnu prevádzku hlavnej činnosti objednávateľa,

sa zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu diela bez zmeny celkovej ceny diela (s výnimkou zvýšenia ceny diela o cenu za dočasné prípojky inžinierskych sietí - plynu a VN a NN elektro rozvodov, ktoré neboli súčasťou diela) a na aktualizovaní Vecného, finančného a časového harmonogramu prác stavby, a preto uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia zmluvu nasledovne:

Článok 1 Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyše prác (s výnimkou navyše prác - dočasných prípojok inžinierskych sietí - plynu a VN a NN elektro rozvodov) a zároveň na nevykonaní niektorých prác, ktoré boli doteraz súčasťou diela. Položkový popis týchto zmien rozsahu diela je uvedený v Dodatku rozpočtu č. 1, ktorý je prílohou č. 6 tejto zmluvy a je priložený k tomuto dodatku. Na základe týchto zmien rozsahu diela sa pôvodne dohodnutá celková cena diela vo výške 6.379.258,71 EUR (t.j. 192.181.547,80 Sk, cena v EUR je výsledkom prepočtu celkovej ceny diela v SKK na menu EUR použitím konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK) bez DPH nemení. Zmluvné strany sa však zároveň dohodli na vykonaní navyše prác - dočasných prípojok inžinierskych sietí - plynu a VN a NN elektro rozvodov, ktoré neboli súčasťou diela a ktorých vykonanie sa ukázalo ako nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v realizácii diela. Položkový popis prác na týchto dočasných prípojkách je uvedený v Dodatku rozpočtu č. 1, ktorý je prílohou č. 6 tejto zmluvy a je priložený k tomuto dodatku. Cena týchto dočasných prípojok je 75.125,74 EUR bez DPH a o túto cenu sa zvyšuje celková cena diela. Preto sa zmluvné strany dohodli na zmene ustanovenia čl. 3 ods. 3.1 zmluvy, ktorého nové úplné znenie je nasledujúce:

- „3.1 Zmluvná cena za splnenie predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3., vo výške:

cena bez DPH:	6.454.384,45 EUR
cena DPH:	1.226.333,05 EUR
cena spolu s DPH:	7.680.717,50 EUR

slovom: sedemmiliónov šesťstoosemdesiat tisíc sedemstosedemnásť eur a päťdesiat centov.

Celková cena v EUR je výsledkom súčtu cien jednotlivých stavebných objektov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy prepočítaných z meny SKK na menu EUR použitím konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK.“

2. Z dôvodu posunu časového plnenia časti SO-03 Rekonštrukcia podkrovia Národného domu podľa Prílohy č. 3 zmluvy „Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa mení čl. 7.3. zmluvy, ktorého nové znenie znie:

„7.3. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením časti diela SO-03 Rekonštrukcia podkrovia Národného domu (článok 2 bod 2.3. tejto zmluvy), má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,-Sk za každý deň omeškania, o ktorý zhotoviteľ predĺži lehotu týchto prác. V prípade, ak Mesto Banská Bystrica vyzve objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty na základe osobitného záväzkového vzťahu s objednávateľom, je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.“

3. Príloha č. 2 zmluvy „Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa nahrádza novým úplným znením, ktoré je priložené k tomuto dodatku.
4. Príloha č. 3 zmluvy „Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa nahrádza novým úplným znením, ktoré je priložené k tomuto dodatku.
5. Ustanovenie čl. 12 sa mení a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:

„Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :

- Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
- Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
- Príloha č. 3 – Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
- Príloha č. 4 – Kontrolné dni (organizovanie, náplň)
- Príloha č. 5 – Kalkulačný vzorec
- Príloha č. 6 – Dodatok rozpočtu č. 1“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jeho potvrdení oboma zmluvnými stranami sú tri vyhotovenia určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
2. Prílohou tohto dodatku je:
- a) nové úplné znenie Prílohy č. 2 zmluvy - Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu,
 - b) nové úplné znenie Prílohy č. 3 zmluvy - Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie

Ministerstvo kultúry SR

Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce „Dodávka stavebno-montážnych prác na stavbu "Dostavba a prestavba Štátnej opery v Banskej Bystrici - odstránenie havarijného stavu", uzatvorenej metódou rokovacie konanie bez zverejnenia podľa ustanovení zák. č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

havarijného stavu,
c) Príloha č. 6 zmluvy – Dodatok rozpočtu č. 1.

V Banskej Bystrici dňa 27.05.2009

Za objednávateľa :




Mgr. Rudolf Hromada
riaditeľ

ŠTÁTNA OPERA
Národná 11
974 73 BANSKÁ BYSTRICA

-1-

V Bratislave dňa 12.05.2009

Za zhotoviteľa :



Ing. Oto Hornáček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Ježo
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA